



*Giunta Regionale della Campania*  
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E  
L'ECOSISTEMA

-----  
*Il Direttore Generale*



*Commissario Straordinario Delegato*  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
*Struttura di coordinamento*  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 3 del 03 APRILE 2018

**Oggetto: Intervento n. 2 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 6 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Canello (CE)".**

**CUP: I13B04000000006**

**Chiusura intervento ed approvazione QE FINALE- Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2013) del Commissario Straordinario Delegato.**

## IL COORDINATORE

### PREMESSO che

- al n. 2 della Deliberazione CIPE N.8/2012, già n. 6 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Canello (CE)", importo finanziamento: € 1.042.300,33, ente proponente: Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo, di seguito ARCaDiS;
- con Ordinanza n. 3 del 08/02/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 10 del 13/02/2012) il Commissario Straordinario Delegato ha nominato il geol. Antonio Caruso quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- con Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18/03/2013) il Commissario Straordinario Delegato, per l'intervento n. 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 denominato "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Canello (CE)" ha, tra l'altro:
  - 1) stabilito di accorpare le somme previste per l'attuazione degli interventi nn. 1 e 2 della medesima delibera al fine di consentire l'attuazione del solo intervento n.2;
  - 2) individuato l'Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo (di seguito: ARCaDiS) quale soggetto attuatore dell'intervento;
  - 3) stabilito che la somma spettante, nel limite del finanziamento previsto per l'intervento in questione di € 2.283.204,20, ad esclusione delle eventuali economie risultanti dal ribasso d'asta e decurtata delle spese di funzionamento della struttura commissariale, sarà liquidata e pagata al soggetto attuatore sopra individuato, su richiesta del medesimo e previa presentazione della documentazione tecnico-amministrativa giustificativa, con primo acconto, pari allo 0.5% dell'importo dei lavori all'approvazione del progetto da porre a base di gara, per le prime spese occorrenti per la procedura di gara, secondo acconto, pari al 24,5% della somma spettante, dopo la consegna dei lavori, ulteriori acconti in corrispondenza dell'emissione dei SAL ed il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale degli



*Giunta Regionale della Campania*  
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E  
L'ECOSISTEMA

-----  
*Il Direttore Generale*



*Commissario Straordinario Delegato*  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
*Struttura di coordinamento*  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

### DECRETO n. 3 del 03 APRILE 2018

acconti già erogati, non può superare l'85% della somma spettante e saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo;

- l'intervento n. 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 si configura come completamento dei lavori di cui agli *"Interventi di sistemazione dei valloni Staglio e S. Egidio nel Comune di San Felice a Cancellò (Bacini B49-B50-B51)"* – I° stralcio funzionale di intervento – (cod. C/022–A10), approvati e finanziati con ordinanza n. 3431 del 10 maggio 2004 del Commissario Delegato ex O.M.I. n.2787/1998 e alla loro ultimazione e collaudo potrà essere assicurato il funzionamento idraulico del sistema di difesa finalizzato alla mitigazione del rischio delle aree di fondovalle sottese da tali opere;
- il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con decreto n.15/2014 del Commissario Straordinario Delegato DPCM 21 gennaio 2011;
- con Determinazione ARCaDiS n. 0039 del 25 febbraio 2016, notificata al Commissario Straordinario Delegato con nota ARCaDiS prot. n. 2300 del 25/02/2016, è stata effettuata la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori afferenti l'intervento in favore dell'ATI Ditta Luongo Pasqualino (Capogruppo) – Soc. Crisci s.r.l. (Mandante) e della conseguente dichiarazione di efficacia disposte rispettivamente dalla Stazione Unica Appaltante (SUA), istituita dalla Prefettura di Caserta e costituita presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise – sede di Caserta –, e con Decreto Provveditoriale 32155del 02/10/2015 e atto prot. n. 0043722;
- l'impresa ATI Luongo Pasqualino ha stipulato con ARCaDiS il contratto in data 11/03/2016, n. 245 del repertorio, registrato al n. 2412 del 16/03/2016, all'Ufficio del registro di Pagani per un importo complessivo, al netto del ribasso del 36,489%, di € 1.299.112,47;
- con nota ARCaDiS prot. n. 3202 del 16/03/2016, acquisita al protocollo della Struttura di coordinamento del Commissario Straordinario Delegato n. 2016.0217347 del 30/03/2016, è stato trasmesso al il Quadro Tecnico economico risultante dall'esito di gara da cui risulta che la somma complessiva spettante ad ARCaDiS è pari ad € 1.742.388,46, già decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 34.285,35, come di seguito riportato:



**Giunta Regionale della Campania**  
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E  
L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



**Commissario Straordinario Delegato**  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 3 del 03 APRILE 2018

| "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancellò (CE)"<br>Rif. Intervento n.2 della Deliberazione CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2013) e al n. programma Cod. ISTAT 6 dell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma Quadro. |                       |
|---|-----------------------|
| QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA  |                       |
| <b>A. - Lavori</b>  |                       |
| <b>A.A. - Lavori stabilizzazione frana + completamento vasca</b>  |                       |
| Lavori a corpo soggetti a ribasso   | € 396.508,02          |
| Oneri della sicurezza diretti compresi nei prezzi non soggetti a ribasso  | € 5.066,44            |
| Stima d'incidenza manodopera non soggetta a ribasso   | € 294.914,89          |
| Oneri incidenza sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  | € 7.132,50            |
| <b>A.B. - Lavori svuotamento vasca 3 - Staglio</b>  |                       |
| Lavori a corpo soggetti a ribasso   | € 326.091,06          |
| Oneri della sicurezza diretti compresi nei prezzi non soggetti a ribasso  | € 15.536,90           |
| Stima d'incidenza manodopera non soggetta a ribasso   | € 247.867,99          |
| Oneri incidenza sicurezza indiretti non soggetti a ribasso  | € 5.994,68            |
| <b>TOTALE A = A.A. + A.B. Importo complessivo per lavori di completamento</b>   | <b>€ 1.299.112,47</b> |
| <b>B - Somme a disposizione dell'amministrazione</b>  |                       |
| <i>B.1) Spese tecniche</i>  |                       |
| B.1.a) Spese per pubblicazioni e contributo AVCP  | € 8.600,00            |
| B.1.b) Direzione dei lavori e progettazione PV  | € 77.142,00           |
| B.1.c) Imprevisti   | € 15.230,00           |
| B.1.d) Spese SUA  | € 17.142,68           |
| B.1.e) Compenso incentivante Arcadis  | € 17.142,68           |
| B.1.f) Spese tecniche Commissario straordinario   | € 34.285,35           |
| <i>Totale B.2 - Spese tecniche</i>  | € 169.542,74          |
| B.3) I.V.A. su spese tecniche (22% di B1-B1.a-B1.f)   | € 22.213,85           |
| B.4) I.V.A. sui Lavori (22% di totale A)  | € 285.804,74          |
| <b>TOTALE B) Somme a disposizione</b>   | <b>€ 477.561,33</b>   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>   | <b>€ 1.776.673,81</b> |

**PRESO ATTO che:**

- con verbale del Direttore dei Lavori (di seguito: D.L.) del 23 marzo 2016, acquisito al protocollo ARCaDiS in pari data al n. 3605, è stata effettuata la Consegna dei lavori all'ATI Luongo/Crisci;
- con nota ARCaDiS prot. n. 3629 del 24/03/2016, acquisita al protocollo della Struttura di coordinamento del Commissario Straordinario Delegato n. 2016.0251476 del 12/04/2016, è stato trasmesso il processo verbale di consegna dei lavori in data 23/03/2016;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta nei tempi contrattuali il 22/07/2016, come da certificato di ultimazione definitiva dei lavori del 01/09/2016 redatto dal D.L. ed acquisito agli atti ARCaDiS al prot. n. 11994 del 22/11/2016 ed allegata alla PEC del 30/11/2016 (acquisita al protocollo della Struttura di coordinamento del Commissario Straordinario Delegato n. 2016.0796991 in data 06/12/2016) unitamente alla Relazione sul conto finale, Stato Finale – computo metrico estimativo a corpo, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Incidenza Sicurezza e Manodopera, Brogliaccio contabile, processo verbale di ultimazione dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori in originale, n. 5 Ordini di Servizio del D.L. in originale e copia conforme di n. 19 formulari di smaltimento rifiuti certificati);
- con nota ARCaDiS n. 12070/2016 del 23/11/2016, acquisita al protocollo della Struttura di coordinamento del Commissario Straordinario Delegato n. 2016.0810260 del 13/12/2016, è stata trasmessa l'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori da parte dell'amministrazione comunale di San Felice a Cancellò (CE) e l'attestazione di non aver ricevuto, nel periodo di



*Giunta Regionale della Campania*  
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E  
L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
*Struttura di coordinamento*  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 3 del 03 APRILE 2018

affissione dei richiamati avvisi creditori all'Albo Pretorio, richieste di danni o reclami verso l'ATI appaltatrice dei lavori o l' ARCaDiS;

- l'ATI appaltatrice Luongo/Crisci ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;
- la Commissione di collaudo tecnico-amministrativa in corso d'opera ha certificato con propria relazione del 10/04/2017 - acquisita agli atti di ARCaDiS in pari data al n. 3521, la collaudabilità dei lavori e ha determinato il credito finale da corrispondere all'ATI esecutrice dei lavori Luongo/Crisci in € 16.967,28, oltre IVA e ritenuta dello 0.5% per infortuni (€ 6.495,56), come risulta dallo stato finale dei lavori;
- gli atti integrali relativi a: "Relazione di Collaudo tecnico – amministrativo con allegati della Relazione a strutture ultimate e della Relazione di Collaudo statico" sono stati trasmessi in copia conforme agli originali dall'ARCaDiS al Commissario Straordinario Delegato ed acquisiti al protocollo della Struttura di coordinamento al n. 2017.0290081 del 20/04/2017;
- gli atti del Procedimento Finale sono stati trasferiti, dal Responsabile del Procedimento alla Struttura di coordinamento Commissario Straordinario Delegato, con le note ARCaDiS prott. n.12745 del 15/12/2016, n. 3616 del 12/04/2017 e n. 7336 del 26/10/2017;

**DATO ATTO:**

- che il Commissario Straordinario Delegato ex art.10 c.1 L. 91/2014 a cui l'intervento in questione afferisce, con Decreti n. 25/2014, n.14/2016, n. 41/2016, n. 21/2017 ha trasferito all'ARCaDiS quattro acconti, pari rispettivamente a:
  - 1) € 8.571,34 (0,5% dell'importo finanziato);
  - 2) € 426.885,17 (24,5%);
  - 3) € 1.041.906,36 (85% della somma complessiva spettante ad ARCADIS);
  - 4) € 206.248,09 (saldo finale);
- che le risorse trasferite dal Commissario Straordinario ad ARCaDiS, che ammontano complessivamente ad € 1.683.610,96, risultano spese e rendicontate per un importo di € 1.681.335,13 con una economia di € 2.275,83, come da provvedimenti dell'ARCaDiS trasmessi dal RUP ed acquisiti agli atti della Struttura di Coordinamento e riportati nel prospetto che segue:

| Tipo di procedimento  | Provvedimento ARCADIS                | Importo pagato (€) |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| Pagamento spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara alla RCS SpA su quotidiani nazionali e regionali | Determinazione n. 24 del 30/01/2015  | 2.196,00           |
| Pagamento spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara alla Edizioni Savarese Srl sulla G.U.R.I.        | Determinazione n. 25 del 30/01/2015  | 1.484,19           |
| Pagamento acconto del SAL n.1 all'A.T.I. Luongo/Crisci  | Determinazione n. 242 del 24/05/2016 | 375.630,40         |
| Pagamento spese alla Commissione di gara Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)                                       | Determinazione n. 248 del 26/05/2016 | 14.027,11          |

Struttura di supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, Decreto Legge n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Difesa del suolo e l'Ecosistema (50 06)

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 081 7963029 – 3063 – PEC: [commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



*Giunta Regionale della Campania*  
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E  
L'ECOSISTEMA

-----  
*Il Direttore Generale*



*Commissario Straordinario Delegato*  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
*Struttura di coordinamento*  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 3 del 03 APRILE 2018

|  |                                      |                     |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| Pagamento Progettista ing. prof. G. Perillo  | Determinazione n. 280 del 16/06/2016 | 34.788,10           |
| Pagamento spese di pubblicazione dell'esito di gara alla Edizioni Savarese Srl sulla G.U.R.I.  | Determinazione n. 379 del 07/09/2016 | 3.074,07            |
| Pagamento saldo del SAL n.1 e di quota parte del SAL n.2 all'A.T.I. Luongo/Crisci  | Determinazione n. 507 del 29/11/2016 | 1.043.540,00        |
| Pagamento spese di pubblicazione dell'esito di gara alla RCS SpA su quotidiani nazionali e regionali   | Determinazione n. 183 del 29/03/2017 | 2.196,00            |
| Pagamento delle competenze spettanti all'impresa esecutrice dei lavori, al Direttore dei Lavori, alla Commissione di collaudo tecnico-amministrativa in corso d'opera e dei compensi incentivanti al Responsabile del Procedimento, al Direttore Operativo, all'ispettore di cantiere, al Coordinatore della sicurezza in corso d'opera, al Collaudatore Statico e al gruppo di verifica del progetto esecutivo. | Determinazione n. 38 del 26/09/2017  | 200.203,66          |
| Pagamento MAV ANAC per spese di gara   | Determinazione n. 51 del 10/10/2017  | 600,00              |
| Pagamento competenze al Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativa in corso d'opera ing. Perrotta   | Determinazione n. 63 del 12/10/2017  | 3.595,60            |
|  | <b>Totale speso</b>                  | <b>1.681.335,13</b> |
| <b>Risorse trasferite dal Commissario Straordinario (I + II + III + IV acconto)</b>  |                                      | <b>1.683.610,96</b> |
|  | <b>Restano sul capitolo ARCaDiS</b>  | <b>2.275,83</b>     |

- che dall'istruttoria eseguita risulta l'importo residuo non speso di € 2.275,83 (duemiladuecentosettantacinque/83 euro);
- che il Quadro Economico Finale così risulta:



*Giunta Regionale della Campania*  
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E  
L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
*Struttura di coordinamento*  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 3 del 03 APRILE 2018

| QUADRO ECONOMICO FINALE   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>IMPORTO LAVORI, COMPRESO ONERI SICUREZZA DIRETTI ED INDIRETTI E COSTI MANODOPERA</b>                 |   | <b>€ 1 299 112,43</b> |
| B1  | Somme a disposizione                              |                       |
| b.1a  | Spese per pubblicazione gara, compreso IVA al 22% | € 7 344,94            |
| b.1a  | contributo AVCP                                   | € 600,00              |
| b.1b  | Commissione collaudo in c.o                       | € 10 371,93           |
| b.1b  | Progettazione e Direzione Lavori                  | € 39 879,22           |
| b.1c  | Imprevisti  | € 0,00                |
| b.1d  | Spese SUA   | € 14 027,11           |
| b.1e  | Compenso incentivante ARCaDiS                     | € 10 664,01           |
| b.1f  | Spese funzionamento Struttura Commissario         | € 34 285,35           |
| <b>TOTALE SPESE</b>   |   | <b>€ 117 172,56</b>   |
| B2  | IVA (22%) e Cassa (4%) su spese tecniche di b.1b) | € 11 925,42           |
|   | IVA (22%) di b.1a                                 | € 1 605,32            |
|   | IVA sui Lavori (22% di A)                         | € 285 804,73          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |   | <b>€ 416 508,03</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE DEL QE FINALE</b>  |   | <b>€ 1 715 620,46</b> |
| <b>Totale generale al netto delle spese di funzionamento della Struttura Commissario</b>                |   | <b>€ 1 681 335,13</b> |
| ECONOMIE TOTALI GENERATE RISPETTO AL FINANZIAMENTO CONCESSO   |   | <b>€ 567 583,74</b>   |
| ECONOMIE GENERALI FINALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO AL NETTO DELLE SPESE DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO |   | <b>€ 533 298,39</b>   |

- che dal su riportato quadro economico finale risulta che le economie complessive, rispetto all'importo del finanziamento di € 2.283.204,20, ammontano ad € 567.583,74 dalle quali vanno detratte per le spese di funzionamento della Struttura di Coordinamento del Commissario Delegato pari ad € 34.285,35 per cui l'importo netto complessivo delle economie è di € 533.298,39.

**RITENUTO** pertanto,

- di dover approvare il QE Finale dell'intervento denominato: "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancelli (CE)" per un importo di € 1.681.335,13, con una economia complessiva finale di € 533.298,39, al netto delle spese di funzionamento della struttura del Commissario e rispetto all'importo del finanziamento di € 2.283.204,20;
- che l'importo residuo ancora nelle disponibilità della sopprimenda ARCaDiS risultante pari ad € 2.275,83 sarà trasferito dall'ex ARCaDiS sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014.

Struttura di supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, Decreto Legge n. 91/2014

c/o Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Difesa del suolo e l'Ecosistema (50 06)

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 081 7963029 – 3063 – PEC: [commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



*Giunta Regionale della Campania*  
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E  
L'ECOSISTEMA

-----  
*Il Direttore Generale*



*Commissario Straordinario Delegato*  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
*Struttura di coordinamento*  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 3 del 03 APRILE 2018

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta

**DECRETA**

1. di approvare il QE FINALE dell'intervento denominato: "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Cancelli (CE)" per un importo di € 1.681.335,13, con una economia complessiva finale, rispetto all'importo del finanziamento di € 2.283.204,20, pari ad € 567.583,13, di cui € 34.285,35 per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale, dacchè l'economia complessiva finale netta di € 533.298,39;
2. che l'importo residuo attualmente nelle disponibilità dell'ex ARCaDiS, pari ad € 2.275,83, deve essere restituito e trasferito dall'ex ARCaDiS sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
3. di trasmettere il presente decreto al Commissario liquidatore ARCaDiS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC e sulla pagina web:

[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

Il Coordinatore della Struttura  
Direttore Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- dott. Geol. Michele PALMIERI -