



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MICHELE PALMIERI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
19	11/12/2025	405	00	00

Oggetto:

APQ 2010 Intervento n. 31 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n.63 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: “Versante Long Fellow costone roccioso (III settore) in territorio del Comune di Amalfi (SA)” Importo finanziamento: € 980.000,00 - CUP: F39H09000400002. • Liquidazione rata a chiusura intervento e consegna delle opere

IL DIRIGENTE



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO:

- a. che al n. 63 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma (n° 31 nell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012) figura l'intervento denominato "Versante Longh Fellow – costone roccioso (III settore) in territorio del Comune di Amalfi (SA)" importo € 980.000,00, Ente proponente Comune di Amalfi (SA);
- b. che con Ordinanza n. 5 del 06/03/2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2013) il Commissario Straordinario Delegato per l'intervento riportato al n. 31 nella Delibera CIPE n. 8/2012 (CUP: F39H09000400002), ha, tra l'altro:
 - impegnato la somma necessaria all'attuazione dell'intervento per un importo complessivo di € 980.000,00;
 - individuato il Comune di Amalfi quale soggetto attuatore dell'intervento;
 - stabilito che il primo acconto, pari allo 0.5%, dell'importo dei lavori, può essere liquidato all'approvazione del progetto da porre a base di gara;
 - stabilito che il secondo acconto è pari al 24,5% della somma spettante, può essere liquidato dopo la consegna dei lavori;
 - stabilito che possono essere liquidati ulteriori acconti in corrispondenza dell'emissione dei SAL, il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale del primo acconto, non può superare l'85% della somma spettante;
 - stabilito che il saldo può essere erogato alla emissione del certificato di collaudo.
- c. che con Decreto n. 30 del 18/12/2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 05/01/2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il primo acconto, pari allo pari ad € 3.647,34;
- d. che con Decreto n. 33 del 31/03/2015 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il secondo acconto, pari ad € 180.992,92;
- e. che con Decreto n. 72 del 03/11/2015 del Coordinatore della Struttura di Coordinamento è stato erogato il terzo acconto, pari ad € 223.842,63;
- f. che con nota acquisita presso la Struttura di Coordinamento in data 30/03/2016 prot. 2016.0217407 il Comune di Amalfi ha comunicato il nominativo del nuovo RUP nella persona dell'ing. Pietro Fico, Responsabile del Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Amalfi, in sostituzione dell'ing. Alessia De Santis;
- g. che con Decreto n. 3 del 06/03/2017 del Coordinatore della Struttura di Coordinamento è stato erogato il quarto acconto, pari ad € 121.273,17;
- h. che con Decreto n. 101 del 13/12/2024 del Coordinatore della Struttura di Coordinamento è stato erogato il quinto acconto, pari ad 162.156,62;

CONSIDERATO:

- a. che il DL, ing. Nicola FORTUNATO, ha prodotto lo Stato finale dei lavori, assunto al protocollo comunale con n. 0013704 del 16-07-2024;
- b. che con Determina n. gen. 960 del 06-08-2024 il Comune di Amalfi (SA) ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla D.L.;
- c. che il Comune di Amalfi (SA) con nota Prot. n. 0015337 del 09-08-2024 ha trasmesso la documentazione a consuntivo dei lavori;

- d. che il Comune di Amalfi (SA) con nota Prot. n. 0020775 del 28-10-2024 ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;
- e. che il Comune di Amalfi (SA) con nota Prot. n. 0021683 del 20/11/2025 e successiva Prot. n. 0022044 del 26/11/2025, ha trasmesso la rendicontazione delle liquidazioni a saldo delle competenze professionali, dei vari soggetti coinvolti sull'intervento de quo, ed ha contestualmente richiesto l'emissione della quota finale di finanziamento;

RILEVATO:

- f. che le somme liquidate dalla Struttura di coordinamento con i Decreti commissariali nn. 30/2014; 33/2015; 72/2015; 3/2017, 101/2024 ammontano complessivamente ad **€ 691.912,68**;
- g. che, in base a quanto rendicontato dal RUP a chiusura dell'intervento, risulta che per l'intervento riportato al n. 31 della Delibera CIPE n. 8/2012, il Comune di Amalfi (SA) ha liquidato e rendicontato spese per complessivi **€ 702.618,25** come da quadro sinottico seguente:

DATA	n. mandato	BENEFICIARIO	IMPORTO
29/01/2014	142	INFO srl	€ 1.175,00
18/05/2015	674	ESSETI I SAL	€ 127.600,00
15/05/2015	672	Ing. Carmen Busiello	€ 42.251,04
08/07/2015	995	arch. Genaro Torre coll. Stat. Principale	€ 3.514,68
21/09/2015	1328	Geofotogrammetrica Srl indagini in parete	€ 4.148,00
18/11/2015	1614	ESSETI Srl II e III SAL	€ 230.010,00
20/12/2016	1824	Acconto ESSETI IV SAL	€ 49.500,00
26/04/2017	598	saldo ESSETI	€ 50.930,00
27/06/2017	927	geol. Umberto Del Vecchio rilievo geostrutturale	€ 4.977,60
17/12/2018	1621	Gi.Ga Project 1SAL barriera	€ 38.500,00
11/03/2019	331	Gi.Ga Project 2SAL barriera	€ 24.640,00
11/12/2019	1744	Gi.Ga stato finale barriera	€ 367,63
12/12/2019	1760	ing. Nicola Fortunato DLL	€ 9.642,88
12/12/2019	1761	ing. Nicola Fortunato DLL	€ 6.470,88
12/03/2020	367-368-369	Edac Salerno Srl acconto	€ 936,96
04/04/2020	536	MC Costruzioni 1 SAL passeggiata	€ 23.100,00
25/05/2020	745	arch. Antonio Costabile col statico barriera	€ 1.029,60
27/04/2020	640	geol. Aniello Poto pas seggiata	€ 871,08
15/09/2020	1213	MC Costruzioni Stato finale passeggiata	€ 34.724,35
21/09/2020	1233	ing. Nicola Fortunato	€ 3.552,64
21/09/2020	1234	ing. Andrea Iannarone coll. st. passeggiata	€ 1.903,20
18/02/2021	224-225	Edac Salerno Srl -Saldo	€ 6.851,64
21/03/2025	519	ing. Nicola Fortunato (Saldo)	€ 10.784,80
26/03/2025	538	TeknionSrl (Saldo)	€ 3.108,56
27/03/2025	539	arch. Gennaro Torre (Saldo)	€ 4.599,40
28/03/2025	560	ing. Maria Danzi (Saldo)	€ 5.983,36
17/04/2025	651	p.i Nicola Carrano	€ 11.464,95
		TOTALE SPESA	€ 702.618,25

- h. che dallo stato finale dei lavori redatto dal DL, risulta il seguente Q.E. a consuntivo:

INTERVENTO N° COD. ISTAT 63 DELL'ALLEGATO 1 DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA.
CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO INCOINCIDENTE SULLA STRADA COMUNALE LONGFELLOW (III SETTORE).
QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

AA) Lavori, oneri sicurezza

Intervento di consolidamento del costone roccioso incombente sulla strada comunale Longfellow (III Settore).

appaltatore ESSETI Srl

AA.1) lavori contrattualizzati a termine dell'art. 53 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006

- lavori lordi "a corpo" da assoggettare a ribasso d'asta, già ribassati del 20% a termine dell'art. 1 dell'O.C. n. 1 del 7 giugno 2011 del Commissario Straordinario Delegato DPCM 21 gennaio 2011
- a detrarre oneri sicurezza diretti

€	691.870,81
€	7.569,92
	restano lavori posti a base di gara
€	684.300,89
€	a detrarre il ribasso d'asta del 33,148%
€	228.632,06
€	restano lavori al netto
€	455.668,83

- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso d'asta, già ribassati del 20% a termine dell'art. 1 dell'O.C. n. 1 del 7 giugno 2011 del Commissario Straordinario Delegato DPCM 21 gennaio 2011

€	7.569,92
€	37.597,35
	totale oneri sicurezza
€	45.167,27

€	restano lavori ed oneri sicurezza
€	502.636,10
€	a detrarre i lavori non eseguiti a seguito di: perizia di variante in diminuzione e di assessment finale
€	71.556,34
€	431.079,36

- per acquisizione apprestamenti cantiere Ode 10 e lavori di posa in opera di reti Bx10cm al di sotto dei pannelli di fune previsti sul versante galleria non oscuriti dalla CTU in sede giudiziale Tribunale di Napoli R.G. n. 27696/2021

€	16.536,14
€	447.615,50

Lavori di ripristino della fruibilità della Pineta comunale sottostante la strada Longfellow e sostituzione di barriera parascassi esistente con altra certificata

appaltatore G.La. Project Srl

AA.2) lavori

- lavori lordi "a corpo"
- a detrarre oneri sicurezza diretti

€	56.612,85
€	1.709,66
	restano lavori posti a base di gara
€	54.903,19
€	a detrarre il ribasso d'asta del 21,233%
€	11.657,59
€	restano lavori al netto
€	43.245,60

- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso

€	1.709,66
€	restano lavori ed oneri sicurezza
€	44.955,26

- lavori supplementari

€	16.195,42
---	-----------

- a detrarre oneri sicurezza diretti

€	105,03
---	--------

restano lavori posti a base di gara
a detrarre il ribasso d'asta del 21,233%

€	16.090,39
€	3.416,47
€	restano lavori al netto
€	12.673,92

- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso

€	105,03
€	restano lavori ed oneri sicurezza
€	12.778,95

Totale voce AA.2) € 57.734,20

Lavori di ripristino fruibilità passeggiata Longfellow

appaltatore MC Costruzioni Srl

AA.3) lavori

- lavori lordi "a corpo"
- a detrarre oneri sicurezza diretti

€	45.396,998
€	404,774
	restano lavori posti a base di gara
€	44.991,824
€	a detrarre il ribasso d'asta del 22,98%
€	10.339,121
€	restano lavori al netto
€	34.652,703

- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso

€	404,774
€	restano lavori ed oneri sicurezza
€	35.057,477

- lavori supplementari

€	22.668,029
---	------------

- a detrarre oneri sicurezza diretti

€	222,847
---	---------

€	restano lavori posti a base di gara
€	22.445,182
€	a detrarre il ribasso d'asta del 22,98%
€	5.157,903
€	restano lavori al netto
€	17.287,279

- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso

€	222,847
€	restano lavori ed oneri sicurezza
€	17.510,126

Totale voce AA.3) € 52.567,603

Totale voce AA) 501.917,31

AB) Ulteriori attività propedeutiche e finali eseguite

AB.1) attività per rilievi geotecnici in parete e studio geologico eseguito da Geotecnometrica Srl

- prodromio alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell'intervento
- ribasso del 20% a termine dell'art. 1 dell'O.C. n. 1 del 7 giugno 2011 del Commissario Straordinario Delegato DPCM 21 gennaio 2011.

€	4.250,00
€	850,00
€	totale voce AB.1)
€	3.400,00

AB.2) Lavori di fornitura e posa in opera di un cavo di acciaio per il completamento messa in sicurezza della parete rocciosa incombente sulla

strada comunale Longfellow eseguiti dalla Edac Salerno Srl

€ 3.100,00

AB.3) Lavori propedeutici e necessari per la definitiva posa in opera in sicurezza del cavo di acciaio di cui sopra eseguiti dalla Edac Salerno Srl

€ 3.306,30

Totale voce AB) € 9.806,30

B) Somme a disposizione dell'Autore

B.1) per gestione tecnico - amministrativa

- spese tecniche lavori AA.1)
- spese tecniche lavori AA.2)
- spese tecniche lavori AA.3)

€	68.200,00
€	8.590,00
€	16.100,00
€	totale voce B.1)
€	86.890,00

B.2) fondo incombente il 2% di A) lordo (€ 870.563,90)

€ 17.411,28

B.3) I.V.A. e casse prev. li ed ass.li

- B.3.1) il 10% di A)
- B.3.2) il 22% di AB)
- B.3.2) casse prev.li ed ass.li il 4% di B.1)+AB.1)
- B.3.3) il 22% di B.1)+ B.3.2)

€	55.191,73
€	2.157,39
€	3.611,60
€	20.658,35
€	totale voce B.3)
€	81.619,07

B.4) oneri per procedure di gara e pubblicità Iva compresa

€ 1.175,00

B.5) smaltimento e conferimento a discarica

€ -

B.6) spese di funzionamento della Struttura Commissariale (il 2% di A) lordo (€ 870.563,90)

€ 17.411,28

B.7) imprevisti

€ -

B.8) economie derivanti dal ribasso d'asta già accantonati con il primo appalto (€ 241.438,95)

€ -

B.9) arrotondamenti

€ 67,87

Totale voce B) € 204.574,49

Importo totale dell'intervento AA) + AB) + B) € 706.298,10

finanziato con i fondi MAT7M (legge finanziaria n. 191/09) di cui all'allegato 1

dell'Accordo di Programma (n. 31 della delibera Cipe n. 8/2012) 739.562,05

finanziato con fondi comunali € 27.737,05

CONSIDERATO ALTRESI':

- a. che alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Amalfi (SA) è pari ad € 721.149,77 (come da Q.E. allegato allo stato finale dei lavori, decurtato di € 17.411,28 per spese di funzionamento della Struttura Commissariale);
- b. che la citata Ordinanza n. 5 del 06/03/2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2013) del Commissario Straordinario Delegato ha stabilito che il saldo può essere erogato alla "emissione del certificato di collaudo";
- c. che è stato prodotto certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L., in sostituzione del certificato di collaudo, trasmesso nota Prot. n. 0020775 del 28-10-2024;
- d. che dal Q.E. a consuntivo, risulta un costo totale dell'intervento di € 766.298,10 di cui € 27.737,05 a carico di fondi comunali ed € 738.561,05 (a lordo delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale) a carico del finanziamento;
- e. che dal Q.E. a consuntivo risultano costi per € 10.536,14, riconducibili al procedimento giudiziario R.G. n. 27696/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, pertanto non riconoscibili in sede di chiusura dell'intervento;
- f. che a chiusura dell'intervento, il Comune di Amalfi (SA) ha liquidato e rendicontato spese per complessivi € 702.618,25 a fronte di un importo del finanziamento di € 721.149,77 (al netto delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale), dacché risulta una economia complessiva finale netta di € 18.531,52;

RITENUTO, pertanto di poter liquidare al Comune di Amalfi (SA) la quota a chiusura dell'intervento, pari alla somma complessiva di **€ 10.705,57 (euro diecimilasettecentocinque/57)**;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad **€ 10.705,57 (euro diecimilasettecentocinque/57)**, sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTI:

- a. il D.lgs. n. 152/2006;
- b. il D.Lgs. n. 163/2006;
- c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- d. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- f. l'art. 10, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116;
- g. il D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- h. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- i. il D Lgs n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i;
- j. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- k. tutti i provvedimenti e gli atti sopra richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di dare atto che, a conclusione dell'intervento denominato: "Versante Longh Fellow – costone roccioso (III settore) in territorio del Comune di Amalfi (SA)" risulta una spesa complessiva per un importo di € 702.618,25, rispetto all'importo del finanziamento di € 721.149,77 (al netto delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale), dacché l'economia complessiva finale netta di € 18.531,52;
2. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 10.705,57 (euro diecimilasettecentocinque/57)** a favore del Comune di Amalfi (SA) - C.F. 00472320654;
3. di accreditare l'importo di **€ 10.705,57 (euro diecimilasettecentocinque/57)** sull'Alias n. TU-424-0185583 codice IBAN: IT20S0100004306TU0000026529 intestato al Comune di Amalfi (SA);
4. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi, da parte del Soggetto Attuatore, unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento n. 31 della Delibera CIPE n.8/2012 denominato "Versante LongFellow costone roccioso (III settore) in territorio del Comune di Amalfi (SA)";
5. di dare atto che alla data di emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Amalfi (SA) la somma di € 691.912,68;
6. che la somma di **€ 10.705,57 (euro diecimilasettecentocinque/57)** sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo, ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014;
7. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali;
8. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
9. di precisare che con il presente atto le opere vengono trasferite al Comune di AMALFI (SA) che ne curerà a proprie spese la successiva gestione e manutenzione;
10. di trasmettere il presente atto:
 - al Soggetto Attuatore – Comune di Amalfi (SA);
 - alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro";
9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

DOTT. MICHELE PALMIERI