



Giunta Regionale della
Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 16 del 23/06/2018

Oggetto: **Intervento n. 38 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 51 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010 - "Risanamento idrogeologico vallone San Giuseppe" nel Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV);**
CUP: H85D1000290002

- **Liquidazione finale provvisoria così come previsto dall'art. 11, comma 1, let. f), della Convenzione firmata in data 19/12/2014 tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, e il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV).**

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- che al n° 38 nell'allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012, già n° 51 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12/11/2010, figura l'intervento denominato "Risanamento idrogeologico vallone San Giuseppe" nel Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), importo € 5.000.000,00, Ente proponente Comune di Ospedaletto d'Alpinolo;
- che con Decreto Commissariale n. 13 del 24/01/2013 il Commissario Straordinario Delegato ha nominato l'arch. Vincenzo Gargano, del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Decreto n. 11 del 28/11/2014 (pubblicato sul BURC n. 84 del 15/12/2015) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario è stato:
 - individuato il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV) quale Ente attuatore dell'intervento;
 - approvato lo schema di convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato e il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV);
- che in data 19/12/2014 è stata sottoscritta, elettronicamente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, la predetta convenzione tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, e il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV);
- che in data 03/12/2014 il RUP ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara;
- che con Decreto n. 44 del 21/05/2015 (pubblicato sul BURC n. 35 del 08/06/2015) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), ai sensi dell'art. 11. lett.a) della Convenzione sottoscritta in data 19/12/2014, l'importo complessivo di € 58.810,68, di cui: € 33.810,68 per spese sostenute per l'esecuzione di rilievi topografici ed € 25.000,00 quale primo acconto pari allo 0,5% del finanziamento;
- che con Decreto n. 49 dell'11/06/2015 (pubblicato sul BURC n. 43 del 06/07/2015) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al



Giunta Regionale della
Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 16 del 23/06/2018

Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, ai sensi dell'art. 11. lett. a) della Convenzione sottoscritta in data 19/12/2014, l'importo di € 33.012,54 per le spese sostenute per l'esecuzione di indagini e prove di laboratorio;

- che con Decreto n. 23 del 23/05/2016 (pubblicato sul BURC n. 35 del 06/06/2016) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario, è stato erogato, al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), ai sensi dell'art. 11. lett. b) della Convenzione sottoscritta in data 19/12/2014, l'importo di € 892.528,98, pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, decurtato delle spese per il funzionamento della Struttura Commissariale;
- che con Decreto n. 50 del 14/12/2016 (pubblicato sul BURC n. 3 del 09/01/2017) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 11 lett. c) della predetta Convenzione, all'emissione del SAL n. 2, è stata erogata, al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), la terza quota pari ad € 944.623,35;
- che con Decreto n. 2 del 06/03/2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 23 del 20/03/2017) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario, è stato erogato, ai sensi dell'art. 11 lett. c) della predetta Convenzione, all'emissione del SAL n. 3, è stata erogata, al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), la quarta quota pari ad € 723.719,74;
- che con Decreto n. 16 del 28/06/2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 24/07/2017) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario, è stato erogato, ai sensi dell'art. 11 lett. c) della predetta Convenzione, all'emissione dei SAL nn. 4 e 5, è stata erogata, al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), la quinta quota pari ad € 721.333,28;
- che con Decreto n. 28 del 26/10/2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 20/10/2017) del Coordinato della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario, è stato erogato, ai sensi dell'art. 11 lett. c) della predetta Convenzione, la sesta quota pari ad € 383.458,75;

PRESO ATTO:

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26/09/2017, come da certificato di ultimazione definitiva del 26/09/2017 redatto dal Direttore dei Lavori;
- che con nota del Comune di Ospedaletto (AV), prot. 158 del 16/01/2018, acquisita dalla Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato con prot. n. 2018.0041468 del 19/01/2018, sono stati trasmessi i seguenti documenti: Collaudo Amministrativo con il quale viene riconosciuto alla OTTOERRE GROUP s.r.l. un importo pari ad € 180.075,93 oltre IVA (€ 219.692,63 complessivi);
- che con la summenzionata nota il RUP ha richiesto l'erogazione dell'ultima rata del finanziamento ed ha trasmesso, tra l'altro:
 - ▲ la Determinazione n. 256 del 04/12/2017 con la quale il RUP ha determinato la liquidazione di € 150,02 complessivi per la fornitura di copie eliografiche alla Ditta Iannone Digitale;
 - ▲ la Determinazione n. 3 del 08/01/2018 con la quale il RUP ha determinato la liquidazione di € 9.547,72 complessivi a favore dell'Abazia di Montevergine, quale saldo dell'esproprio delle particelle nn. 11, 9 e 10 del foglio 1 e della particella n. 121 del foglio 2;



Giunta Regionale della
Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 16 del 23/06/2018

- ▲ la Determinazione n. 4 del 08/01/2018 con la quale il RUP ha determinato la liquidazione di € 1.658,08 complessivi a favore della Sig.ra Angela Enrica Saggese, quale saldo dell'esproprio della particelle n. 227 del foglio 2;
- ▲ la Determinazione n. 5 del 08/01/2018 con la quale il RUP ha determinato la liquidazione di € 2.386,48, oltre cassa CNPAIA 4% pari ad € 95,46 per un totale imponibile di € 2.481,94 oltre IVA al 22% pari ad € 546,03 (€ 3.027,97 complessivi) quale saldo per le attività relative alla redazione del progetto esecutivo alla CNC Ingegneri s.r.l. con sede in Salerno alla via C. l'Africano, 35 80124 Salerno – P.IVA 04778710659;
- ▲ la Determinazione n. 6 del 08/01/2018 con la quale il RUP ha determinato la liquidazione di € 18.300,00, oltre cassa CNPAIA 4% pari ad € 732,00 per un totale imponibile di € 19.032,00 oltre IVA al 22% pari ad € 4.187,04 (€ 23.219,04 complessivi) quale saldo per le attività relative alla Direzione Lavori svolta dall'ing. Antonio Giulivo P.IVA 02752730644;
- ▲ la Determinazione n. 7 del 08/01/2018 con la quale il RUP ha determinato di liquidare il 7° certificato di pagamento il cui importo è pari ad € 180.075,93 oltre IVA al 22% pari ad € 39.616,70 (€ 219.692,63 complessivi) alla ditta OTTOERRE GROUP s.r.l.;
- ▲ la Determinazione n. 13 del 12/01/2018 con la quale il RUP determinato la liquidazione di:
 - € 10.730,77 oltre cassa CNPAIA 4% pari ad € 429,23 per un imponibile pari ad € 11.160,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.455,20 (€ 13.615,20 complessivi) all'arch. Anna Napoli, quale saldo delle attività svolte in qualità di Collaudatore Amministrativo;
 - € 10.730,77 oltre cassa CNPAIA 4% pari ad € 429,23 per un imponibile pari ad € 11.160,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.455,20 (€ 13.615,20 complessivi) all'ing. Antonio Fasulo, quale saldo delle attività svolte in qualità di Collaudatore Amministrativo;
 - € 27.003,84 oltre cassa CNPAIA 4% pari ad € 1.080,15 per un imponibile pari ad € 28.083,99 oltre IVA al 22% pari ad € 6.178,48 (€ 34.262,47 complessivi) all'ing. Antonio Pisano, quale saldo delle attività svolte in qualità di Collaudatore Statico ed Amministrativo;
- ▲ la Determinazione n. 14 del 12/01/2018 con la quale il RUP ha determinato la liquidazione di € 7.675,67 oltre cassa CNPAIA 4% pari ad € 307,03 per un imponibile pari ad € 7.982,70 oltre IVA al 22% pari ad € 1756,19 (€ 9.738,89 complessivi) all'ing. Massimo Lorenzo, quale saldo delle attività svolte in qualità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- ▲ la Determinazione n. 16 del 16/01/2018 con la quale il RUP ha determinato la liquidazione di :
 - € 2.813,62 complessivi quale saldo per le attività di RUP all'Arch. Vincenzo Gargano;
 - € 703,41 complessivi quale saldo per le attività di collaboratore interno del RUP, al geom. Annamaria Iovino;

DATO ATTO:

- che con Determinazione n. 18 del 23/01/2018 il RUP ha approvato il quadro economico finale riportante le seguenti voci:



Giunta Regionale della
Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 16 del 23/06/2018

Quadro delle spese effettivamente sostenute				
	LAVORI NETTI FINALI	IMPORTI	IVA (b12)	TOTALI con IVA
A1	Importo dei lavori asoggettati al ribasso del 22,37 %	2.619.399,02		
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	279.667,79		
A	a TOTALE Lavori post appalto (iva 22%)	2.899.066,81	637.794,70	3.536.861,51
SOMME a DISPOSIZIONE				
	IVA 22% Prima manutenzione il 4%	-	-	-
	Compenso incentivo progettazione Interna e R.U.P Regolamento Regione Campania 7/2010 (2% = 70.170,28)			
	Compenso del R.U.P. 8% del 2%	5.613,62	-	5.613,62
	Fattibilità e Prog. Preliminare (3%+5%) del 2%	5.631,62	-	5.631,62
	Progettazione Definitiva e CSP (15%+5%) del 2%	14.034,06	-	14.034,06
	Collab. Tecnico 2% del 2%	1.403,41	-	1.403,41
b2	IVA 22% Indagini progetto Definitivo	27.421,13	6.032,65	33.453,78
b2	IVA 22% Rilievi progetto Definitivo (imp+cassa)	27.352,00	6.017,44	33.369,44
b7	IVA 22% Prog. Esecutiva assoggettata a ribasso (imp+cassa)	49.638,86	10.920,55	60.559,41
b7	IVA 22% DD.LL Sicurezza e Variante (imp+cassa)	118.706,77	26.115,49	144.822,26
b8	IVA ag. Assistenza esterna al R.U.P.	38.548,35	1.756,19	40.304,54
b8	IVA 22% Consulenza Geologo + Variante (imp+cassa)	18.300,00	4.026,60	22.326,60
b8	IVA 22% Consulenza Idraulica (imp+cassa)	20.800,00	4.576,00	25.376,00
b9	IVA 22% Spese per commissione giudicatrice (imp+cassa)	10.681,50	2.349,94	13.031,44
b10	IVA 22% Spese di copisteria, pubblicità, VIA, Aut. Sismica	8.973,17	307,95	9.281,12
b11	IVA 22% Collaudo amministrativo (imp+cassa)	52.200,00	9.104,48	61.304,48
b11	IVA 22% Collaudo statico (imp+cassa)	21.500,00	4.730,00	26.230,00
	Spese tecniche (max 12% = 421.021,65)	420.804,49	75.937,29	496.741,78
	Spese Struttura Commissariale 2%	70.170,28	-	70.170,28
b4	IVA 10% Imprevisti	-	-	-
b5	Espropri / Occupazioni	56.029,00	-	56.029,00
	Forniture di beni e servizi - sorveglianza archeologica	-	-	-
b6	Accantonamento di cui all'art. 133. D.L.vo 163/2006 il max il 2%	-	-	-
	IVA 22% Acquisizione di beni e servizi	-	-	-
B	Totale Somme a Disposizione	547.003,77	75.937,29	622.941,06
TOTALE GENERALE euro		3.446.070,58	713.731,99	4.159.802,57

- che dal su riportato quadro economico finale, le economie complessive, rispetto all'importo del finanziamento, pari ad €5.000.000,00, ammontano ad €840.197,43 complessivi (importo comprensivo delle spese per il funzionamento della struttura commissariale pari ad €70.170,28), di cui €1.000,00 determinate da un minor costo dell'intervento rispetto al finanziamento, €466.184,84 rinvenienti dal ribasso di gara, ed €373.012,60 (importo comprensivo delle spese per il funzionamento della struttura commissariale pari ad €70.170,28) ulteriori economie rinvenienti dalle somme a disposizione dell'amministrazione;



Giunta Regionale della
Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 16 del 23/06/2018

CONSIDERATO:

- che a fronte di una spesa di € 3.757.487,53, rendicontata e quietanzata dal RUP, è possibile erogare la quota finale pari ad **€.332.044,25** (euro **trecentotrentaduemilazeroquarantaquattro/25**);
- che alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV) è pari ad € **4.089.632,29** (importo di € 4.159.802,57 risultante dal quadro economico finale di spesa, decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 70.170,28);
- che la citata Convenzione del 19/12/2014 all'art. 11, comma 1, lett. f) stabilisce che l'erogazione di ulteriori quote "...raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 10% del finanziamento concesso" per spese effettivamente sostenute da beneficiario e comprovate "...stati di avanzamento e certificati di pagamento..."

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), la somma complessiva di **€.332.044,25** (euro **trecentotrentaduemilazeroquarantaquattro/25**), quale quota finale;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad **€.332.044,25** (euro **trecentotrentaduemilazeroquarantaquattro/25**), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta



Giunta Regionale della
Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 16 del 23/06/2018

DECRETA

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€.332.044,25** (euro **trecentotrentaduemilazeroquarantaquattro/25**) a favore del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo C.F. 00123800641;
2. di accreditare l'importo di **€.332.044,25** (**trecentotrentaduemilazeroquarantaquattro/25**) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria provinciale di Avellino codice 420 Codice di Conto di Tesoreria n. 0304568 intestata al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV) il 84,20% della somma spettante;
5. che la somma complessiva di **€.332.044,25** (euro **trecentotrentaduemilazeroquarantaquattro/25**) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
- dott. Geol. Michele PALMIERI -