

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

## DECRETO n. 17 del 3 luglio 2018

Oggetto: Intervento n. 53 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 68 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta (SA)" - CUP: J92J0000000003.

Liquidazione seconda quota, così come previsto dall'art. 11, comma 1, let.
 b), della Convenzione firmata in data 19/12/2014 tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, e il Comune di Auletta (SA);

### IL COORDINATORE

#### PREMESSO:

- che al n°68 dell'elenco allegato all'Accordo di Programma (n°53 nell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012) figura l'intervento denominato "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta (SA)", importo € 9.688.000,00, Ente proponente: Comune di Auletta (SA);
- che con Decreto n. 34 del 06/03/2013 il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, ha nominato il geom. L. Michele Soldovieri, responsabile dell'area tecnica del Comune di Auletta (SA), Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento riportato al n. 53 della Deliberazione CIPE n. 8/2012;
- che con Decreto n. 38 del 26/03/2013, del il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare e dato mandato al Comune di Auletta (SA) di redigere il progetto definitivo dell'intervento col proprio U.T.C.;
- che con Decreto n. 24 del 06/03/2014 il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, ha, tra l'altro, impegnato, per l'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n.8/2012 Comune di Auletta (SA), la somma di € 112.005,98 (compreso IVA), per '...l'esecuzione di indagini geologiche, geognostiche e rilievi planoaltimetrici, ritenuti propedeutici alla progettazione degli interventi...';
- che con Decreto n. 14 del 28/11/2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 15 dicembre 2015) il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura di Coordinamento), per l'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n.8/2012 (CUP: J92J0000000003.), ha:
  - 1. individuato il COMUNE DI AULETTA (SA) quale Ente Attuatore dell'intervento suddetto;
  - approvato lo schema di Convezione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato e il Comune/Ente attuatore;
- che in data 19 dicembre 2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento a





Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

## DECRETO n. 17 del 3 luglio 2018

supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art.10, comma 1, D.L. n. 91/2014, ed il Comune di Auletta (SA);

- che con nota prot. 2644 del 29/06/2015, acquisita agli atti con prot. 2015.0490408 del 15/07/2015, il Comune di Auletta (SA) ha comunicato che "...per rientrare nei termini di scadenza del 30/06/2015, si è proceduto ad avviare la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori...";
- che con la sopracitata nota prot. 2644 del 29/06/2015 il Comune di Auletta (SA) ha comunicato di aver avviato la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, attraverso la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale U.E., Gazzetta Ufficiale R.I., Albo Pretorio del Comune, quotidiani a tiratura nazionale e regionale e sul B.U.R.C.;
- che con nota prot. 2664 del 30/06/2015 il Comune di Auletta ha trasmesso, nella sua versione ultima, copia cartacea del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- che, considerata la tempistica ristretta e con procedura di gara in corso, il Coordinatore della Struttura di coordinamento con Decreto n. 71 del 26/10/2015 ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dell'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n. 8/2012, redatto "...in linea col progetto preliminare approvato dall'ex Commissario Straordinario Delegato DPCM 21/01/2011 con decreto n. 38 del 26/03/2013...";
- che, in seguito alla pubblicazione del bando di gara, con Decreto n. 77 del 03/12/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21 dicembre 2015,) del Coordinatore della Struttura di coordinamento, è stata erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della Convenzione del 19/12/2014, la prima quota di complessivi € 145.320,70 (€ 48.440,00 pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento ed € 96.880,70, compreso IVA al 22%, per la realizzazione delle indagini geognostiche e rilievi topografici propedeutici alla progettazione dell'intervento);

### PRESO ATTO:

- della nota prot. n. 3433 del 12/09/2016, acquisita dalla struttura commissariale con prot. n. 2016.0641379 del 03/10/2016, con la quale il Comune di Auletta (SA) ha trasmesso, tra l'altro, la determina UTC n. 65 del 31/08/2016 (R.G. n. 115) di aggiudicazione definitiva dell'appalto, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento n. 53 della Delibera CIPE n. 8/2012, alla società "DELTA LAVORI S.p.A.";
- della nota prot. n. 1162 del 16/03/2017, acquisita dalla struttura commissariale con prot. n. 2017.0323757 del 05/05/2017, con la quale il Comune di Auletta (SA) ha trasmesso, tra l'altro, la determina UTC n. 23 del 15/03/2016 (R.G. n. 43) di rimodulazione del quadro economico dell'intervento a seguito della procedura di gara;
- della nota prot. 3089 del 01/08/2017, acquisita agli atti della Struttura di coordinamento con prot.
   n. 2017.542904 del 08/08/2017, con la quale il RUP, geom. Luigi Michele Soldovieri, ha



Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

## DECRETO n. 17 del 3 luglio 2018

trasmesso il contratto di appalto rep. n. 5 del 25/07/2017 stipulato con l'aggiudicatario "DELTA LAVORI S.p.A.";

- della nota prot. 412 del 29/01/2018, acquisita agli atti della Struttura di coordinamento con prot.
   n. 2018.0076095 del 02/02/2018, con la quale il RUP ha trasmesso, in formato digitale, il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario ed i verbali di verifica e validazione della progettazione redatta;
- della nota prot. 643 del 09/02/2018, acquisita agli atti della Struttura di coordinamento con prot.
   n. 2018.0100122 del 13/02/2018, con la quale il RUP ha richiesto l'erogazione della seconda quota ed ha contestualmente trasmesso:
  - 1. la Delibera di G.C. n. 3 del 29/01/2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
  - 2. il verbale di consegna lavori del 07/02/2018;
  - 3. la fattura n. 14/2017 della ditta Delta Lavori S.p.A, relativa all'anticipazione del 10%;
  - 4. la fattura n. 1/2018 della ditta Delta Lavori S.p.A, relativa alla progettazione esecutiva;
- della nota prot. 1411 del 09/04/2018, acquisita agli atti della Struttura di coordinamento con prot.
   n. 2018.0243920 del 16/04/2018, con la quale il RUP ha trasmesso la determina UTC n. 55 del 23.03.2018 (R.G. n. 85) avente ad oggetto "rettifica quadro economico post-gara, quadro economico progetto esecutivo e rimodulazione della spesa", di seguito riportati:





Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

# DECRETO n. 17 del 3 luglio 2018

	QUADRO ECONOMICO			Sec. Accusions between property of popular	POST-GARA/ PROG. ESEC.	rimodulato
1100	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	AVOR	144.65		\$50 m. 1 m. 10	<b>经验证的企业等</b> 。
	importo lavori a corpo			€ 6.479.954,83		
	Netto per lavori a corpo				€ 5.743.373,67	
	sicurezza sui lavori			€ 288.016,12		
Α	Totale lavori + sicurezza				€ 6.031.389,79	
A1	Progettazione esecutiva			€ 160.000,00	TO PROBLEM SAME AND ADDRESS OF THE PARTY.	
A2	Totale importo			€ 6.927.970,95	€ 6.111.389,79	€ 6.111.389,79
	TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO			€ 6.927.970,95	€ 6.111.389,79	€ 6.111.389,79
	B- SOMME A DISPOSIZIONE D	ELLA	STAZIONE AP	PALTANTE		
	descrizione	%	di	importo		
b.1	Lavori in economia o a fattura (esclusi dall'appalto)			€ 40.000,00	€ 40.000,00	
	Rilievi accertamenti e indagini			€ 119.410,41	€ 119.410,41	€ 119.410,41
	Rilievi e indagini già eseguite e finanziate Comm.Del. 191/2013		€ 79.410,41			
	Rilievi e indagini da eseguire durante e dopo i lavori - parere Aut.Bacino		€ 40.000,00			
	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Imprevisti	3,0%	Α	€ 203.039,13	€ 203.039,13	€ 203.039,13
b.5	Acqusizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 369.472,40	€ 369.472,40	€ 369.472,40
b.6	Accantonamenti di cui all'art.133, cc.3-4 del Codice			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.7	Spese tecniche art.90 c.5 e art.92 c.7-bis - progettazione, d.l., coordinamento sicurezza, verifiche e collaudi tecnici e statici e specialistici - prevedibili di supporto all'U.T.C copie elaborati			€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 170.540,8
	Supporti specialistici alla progettazione e direzione dei lavori UTC (ufficio D.L n. 2 direttori operativi e n. 1 ispettore)		€ 39.900,00			
	Ufficio D.L direttore operativo geologo		€ 28.227,95			<b>学程度等</b> 第二、
	Collaudo statico in c.o.		€ 38.618,88			
	Collaudo tecnico amministrativo in c.o.		€ 38.794,00			
	archeologo studio preliminare e controllo scavi in c.o.		€ 25.000,00			
b.8	Spese per attività tecnico amministrative di supporto al Rup			€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 76.520,2
	verifica progetto		€ 31.520,27			REAL PROPERTY.
	procedura esproprio e catastale		€ 25.000,00			
	vigilanza e tecnico legale		€ 20.000,00			All Services
b.9	Spese per commissioni giudicatrici		l.,	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.790,00
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -					
b.10	copie e stampe progetto - anac e genio civile			€ 15.000,00		
b.11	Per incentivazione UTC (prevedibile intero ciclo tecnico)	1,5%	Α	€ 101.519,56		
	I.V.A. sui lavori	22%	A+b.4		€ 1.371.574,36	
b.13	Contributi previdenziali o.t.	4%	b.7+b.8+A1	€ 11.680,00	€ 8.480,00	€ 13.082,4
			b.7+b.13+b.2+			
	I.V.A. sugli o.t.	22%	b.1+b8+A1	€ 101.879,89		
	Spese di funzionamento della Struttura Commissariale	1,5%	Α	€ 101.519,56		
b.16	Somme per prima manutenzione	<1%	Α	€ 10.483,11	€ 10.483,11	€ 10.483,1
В	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	dulfórat 6		€ 2.759.626,28	€ 2.576.074,42	€ 2.717.853,9
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)			€ 9.687.597,23	€ 8.687.464,21	€ 8.829.243,7
economia di gara					€ 1.000.133,02	€ 858.353,5
	nomie pre-gara sul finanziamento CIPE n.8/2012 di € 9.688.0			€ 402,77		€ 402,7

## **RILEVATO:**

che con la sopracitata determina n. 55 del 23/03/2018 (R.G. n. 85) il RUP ha approvato, tra l'altro, la rimodulazione del quadro economico post-gara per le motivazioni riportate nelle



Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

# DECRETO n. 17 del 3 luglio 2018

premesse della medesima determina, e che, pertanto, le economie complessive generate a seguito della rimodulazione effettuata dal RUP sono pari ad € 858.756,26 (€ 402,77 economia pre-gara sul finanziamento CIPE n. 8/2012 ed € 858.353,50 economie post-gara rimodulate);

- che la citata Convenzione del 19/12/2014 all'art. 11, comma 1, lett. b) stabilisce che la seconda quota, 'pari al 20% dell'importo dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, può essere liquidata 'in seguito all'effettivo avvio dei lavori;
- che, ai fini del calcolo della seconda quota da erogare al Comune di Auletta (SA), può essere considerato l'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico post-gara rimodulato, nello specifico € 8.727.724,18 (importo di € 8.829.243,74 risultante dal quadro economico post-gara rimodulato decurtato delle spese di funzionamento della struttura commissariale pari ad € 101.519,56), nelle more della successiva verifica circa l'ammissibilità dell'incremento subito da alcune voci del quadro economico post-gara;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Auletta (SA), la somma complessiva di € 1.745.544,84 (euro unmilionesettecentoquarantacinquemilacinquecentoquarantaquattro/84), quale seconda quota, pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico post-gara rimodulato, decurtato delle spese di funzionamento della struttura commissariale;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad 1.745.544,84 (euro unmilionesettecentoquarantacinquemilacinquecentoquarantaquattro/84), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

#### VISTO:

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campanià



Difesa del Suolo e l'Ecosiste -----H Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

## DECRETO n. 17 del 3 luglio 2018

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di coordinamento ex Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017

### **DECRETA**

- di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di 1.745.544,84 (euro unmilionesettecentoquarantacinquemilacinquecentoquarantaquattro/84) a favore del Comune di Comune di Auletta (SA) C.F/P.I. 00557630654;
- di accreditare l'importo di 1.745.544,84 (euro unmilionesettecentoquarantacinquemilacinquecentoquarantaquattro/84) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale di Salerno, codice Tesoreria 424, codice Conto di Tesoreria n. 0304753 intestata al Comune di Auletta (SA);
- di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
- di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Auletta (SA) l'1,66% della somma spettante;
- che la somma complessiva di 1.745.544,84 (euro unmilionesettecentoquarantacinquemilacinquecentoquarantaquattro/84) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Auletta (SA).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web: www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
- dott. Geol. Michele PALMIERI -