



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 60 del 26/11/2018

Oggetto: Intervento n. 34 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 55 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010 - "Sistemazione idrogeologica (VLA4)" nel Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV);

CUP: I92J12000240001

- **Liquidazione finale provvisoria così come previsto dall'art. 11, comma 1, let. f), della Convenzione firmata in data 11/02/2015 tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, e il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV).**

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- a) che al n° 34 nell'allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012, già n° 55 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12/11/2010, figura l'intervento denominato "Sistemazione idrogeologica (VLA4)" nel Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV), importo € 4.500.000,00, Ente Autorità di Bacino della Campania Nord Occidentale;
- b) che con Decreto n. 60 dell'11/09/2012 il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21/01/2011, ha nominato l'Arch. Luigi Scafuro Responsabile Unico del Procedimento;
- c) che con Decreto n. 5 del 29/01/2015 il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014 è stato:
 1. individuato il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) quale Ente attuatore dell'intervento;
 2. approvato lo schema di convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato e il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV);
 3. che in data 11/02/2015 è stata sottoscritta, elettronicamente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, la predetta convenzione tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, e il Comune di Pago del Vallo di lauro (AV);
- d) che con Decreto n. 38 del 16/04/2015 (pubblicato sul BURC n. 30 dell'11/05/2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV), ai sensi dell'art. 11. lett.a) della Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015, l'importo complessivo di € 131.862,02, di cui: € 109.362,02 per spese sostenute per l'esecuzione di indagini geognostiche, geofisiche e rilievi topografici ed € 22.500,00 quale primo acconto pari allo 0,5% del finanziamento;
- e) che con Decreto n. 25 del 14/06/2016 (pubblicato sul BURC n. 44 del 04/07/2016) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Pago del Vallo di Lauro, ai sensi dell'art. 11. lett. b) della Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015, l'importo di € 817.350,58 pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 40 del 26/11/2018

risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, decurtato delle spese per il funzionamento della Struttura Commissariale;

- f) che con Decreto n. 32 del 09/09/2016 (pubblicato sul BURC n. 63 del 26/09/2016) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Pago del Vallo di Lauro, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015, all'emissione del SAL n. 1, l'importo di € 493.644,32;
- g) che con Decreto n. 45 del 23/11/2016 (pubblicato sul BURC n. 84 del 12/12/2016) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Pago del Vallo di Lauro, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015, all'emissione del SAL n. 2, l'importo di € 549.986,22;
- h) che con Decreto n. 1 del 23/01/2017 (pubblicato sul BURC n. 12 del 06/02/2017) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Pago del Vallo di Lauro, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015, all'emissione del SAL n. 3, l'importo di € 586.847,69;
- i) che con Decreto n. 7 del 20/04/2017 (pubblicato sul BURC n. 39 del 15/05/2017) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Pago del Vallo di Lauro, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015, all'emissione del SAL n. 4, l'importo di € 700.014,40;
- j) che con Decreto n. 17 del 06/07/2017 (pubblicato sul BURC n. 62 del 07/08/2017) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario è stato erogato, al Comune di Pago del Vallo di Lauro, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015, all'emissione dei SAL nn. 5 e 6, l'importo di € 488.435,04;

PRESO ATTO:

- a) che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/03/2017, come da certificato di ultimazione definitiva del 28/03/2017 redatto dal Direttore dei Lavori;
- b) che con nota del Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV), prot. 1250 del 05/04/2018, acquisita dalla Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato con prot. n. 2018.0228306 del 09/04/2018, sono stati trasmessi i seguenti documenti: Relazione sullo stato finale, Relazione di Collaudo e Certificato di Collaudo, Certificato di Collaudo Statico, Certificato di ultimazione dei lavori, documentazione relativa agli oneri di conferimento a discarica (importo paria ad € 10.093,18) e la Determinazione n. 7 del 27/03/2018 con la quale il RUP ha approvato:
 - 1. il Collaudo tecnico amministrativo dei lavori da cui rileva un importo contabilizzato pari ad € 153.207,57 oltre IVA al 22% pari ad € 33.705,67 (€ 186.913,24 complessivi) da erogare all'impresa Felco Costruzioni Generali srl;
 - 2. lo Stato Finale il cui Certificato di Pagamento N. 7 ammonta ad € 153.207,57 oltre IVA al 22% (€ 186.913,24 complessivi);
 - 3. il pagamento dell'ultima rata all'ing. Rocco Galgano quale compenso per le attività relative alla Direzione Lavori pari ad € 3.697,64 oltre IVA al 22% ed oneri (€ 4.691,56 complessivi);



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 40 del 26/11/2018

4. il pagamento dell'ultima rata all'Arch. Antonio Verderosa pari ad € 986,66 oltre IVA al 22% ed oneri (€ 1.251,87 complessivi) quale compenso per le attività relative al Collaudo Tecnico Amministrativo e Funzionale;
5. il pagamento dell'ultima rata all'ing. Giovanni De lasio pari ad € 288,24 oltre oneri (€ 299,77 complessivi) quale compenso per le attività relative al Collaudato Statico;
6. le indennità di esproprio e le indennità di occupazione pari ad € 45.099,06 complessivi come da particellare di esproprio post lavori redatto dal Geom. Salvatore Scala nato ad Avellino il 04/04/1982 e residente in Via del Monte – Pago del Vallo di Lauro (AV) – CF: SCLSVT82D04A509G, giusta determina di conferimento incarico n. 23 del 10/04/2017;
7. il pagamento della somma di € 12.808,51 oltre oneri (€ 13.320,85 complessivi) al geom. Salvatore Scala, quale compenso per le attività di redazione del particellare di esproprio post lavori;

DATO ATTO:

a) che con Determinazione n. 24 del 01/10/2018 il RUP ha approvato il quadro economico finale riportante le seguenti voci:

A – Lavori oggetto dell'appalto				Post Gara	Economia	Variante	STATO FINALE
a1	Lavori a corpo		€ 2.842.214,63				
a2	Oneri diretti per la sicurezza (inclusi nel computo estimativo)		€ 36.411,52				€ 36.411,52
AI	Totale lavori da assoggettare al ribasso (a1-a2)		€ 2.805.803,11	€ 2.522.473,11	€ 283.330,00	€ 2.627.000,00	€ 2.627.454,39
a5	Oneri specifici per la sicurezza		€ 151.461,87				€ 151.007,48
a6	Compenso per progettazione esecutiva e redazione del PSC		€ 23.000,00	€ 20.677,46	€ 2.322,54	€ 20.677,46	€ 20.677,46
AIII	Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a2+a5)		€ 187.873,39	€ 187.873,39		€ 187.873,39	€ 187.419,00
A	Totale importo lavori oggetto dell'appalto (AI+AIII)		€ 3.016.676,50	€ 2.710.346,50		€ 2.814.873,39	€ 2.814.873,39
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante							
Cod.	Descrizione	%	di	Importo			
b1	Rilievi, accertamenti e indagini iva esclusa (autorizzata con nota Comm/stra. Prot. 46/2014)			€ 89.641,00		€ 89.641,00	€ 89.641,00
b2	Imprevisto 3% di (a1+a5)	3	a1+a5	€ 89.810,30		€ 10.000,00	
b3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 98.700,00		€ 66.375,23	€ 45.099,06
b4	Spese tecniche per acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	12%	(A-a6)	€ 10.000,00		€ 13.790,00	€ 12.808,51
b5	Spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 257.399,27		€ 174.890,38	€ 179.548,06
b6	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (autorizzata con nota Comm/stra. Prot. 481/2013)			€ 14.968,38		€ 0,00	€ 0,00
b7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici + iva			€ 12.000,00		€ 10.000,00	€ 12.200,00
b8	Spese per pubblicità + iva e, ove previsto, per opere artistiche			€ 5.000,00		€ 655,55	€ 796,25
b9	Per incentivazione(2% di A-a6)	2		€ 59.873,53		€ 33.183,44	€ 26.276,15
b10	Oneri di conferimento a discarica del materiale proveniente dagli scavi e demolizioni			€ 15.000,00		€ 131.802,49	€ 115.900,07
b11	Oneri per smaltimento rifiuti depositati lungo l'alveo			€ 14.500,00		€ 15.000,00	
b12	I.V.A. Sui lavori e oneri a discarica	22	AI+AIII+b2	€ 678.367,09	€ 596.276,23	€ 82.090,86	€ 621.472,15
b13	Contributo previdenziale	4	b5	€ 10.295,97		€ 7.822,71	€ 6.670,71
b14	I.V.A. Su spese tecniche	22	a6+b5	€ 67.180,88		€ 69.700,74	€ 62.235,07
b15	Spese di funzionamento della Struttura Commissariale.	1,50	A	€ 45.250,15		€ 45.250,15	€ 45.250,15
b16	Somme per prima manutenzione	0,50	A	€ 15.083,38		€ 15.083,38	
B	Totale somme a disposizione			€ 1.483.069,95		€ 367.743,40	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 4.499.746,45	€ 4.132.003,05	€ 4.119.540,61	€ 4.076.746,03

Struttura di supporto al Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014

c/o Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale (50 06 00) per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 081 7963029 – 3063 – PEC: commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 40 del 26/11/2018

b) che dal su riportato quadro economico finale, le economie complessive, rispetto all'importo del finanziamento, pari ad € 4.500.000,00, ammontano ad € 423.253,97 complessivi (importo comprensivo delle spese per il funzionamento della struttura commissariale pari ad € 45.250,15);

CONSIDERATO:

- che a fronte di una spesa di € 3.768.228,24, rendicontata e quietanzata dal RUP, è possibile erogare al Comune di Pago del Vallo di Lauro la quota finale pari ad € **263.354,73** (euro **duecentosessantatremilatrecentocinquantaquattro/73**);
- che alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) è pari ad € **4.031.495,00** (importo di € 4.076.745,15 decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 45.250,15);
- che la citata Convenzione sottoscritta in data 11/02/2015 all'art. 11, comma 1, lett. f) stabilisce che l'erogazione che il saldo "del finanziamento ammesso potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione che approva il collaudo finale dei lavori....";

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV), la somma complessiva di € **263.354,73** (euro **duecentosessantatremilatrecentocinquantaquattro/73**), quale quota finale;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad € **263.354,73** (euro **duecentosessantatremilatrecentocinquantaquattro/73**), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 40 del 26/11/2018

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato;

DECRETA

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di € **263.354,73** (euro **duecentosessantatremilatrecentocinquantaquattro/73**) a favore del Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) C.F. 80011630648;
2. di accreditare l'importo di € **263.354,73** (euro **duecentosessantatremilatrecentocinquantaquattro/73**) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria provinciale di Avellino codice 420 Codice di Conto di Tesoreria n. 0304569 intestata al Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) il 92.49% della somma spettante;
5. che la somma complessiva di € **263.354,73** (euro **duecentosessantatremilatrecentocinquantaquattro/73**) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema

- dott. Geol. Michele PALMIERI -

