



Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile

Il Direttore Generale



163
Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 52 del 11/05/2019

Oggetto: Intervento n. 57 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 86 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato "Risanamento idrogeologico aree in frana, frazione Marcaneto nel comune di San Giovanni a Piro (SA)" - CUP: H89H10001120002

- Liquidazione finale provvisoria, così come previsto dall'art. 11, comma 1, let. f), della Convenzione firmata in data 22/12/2014 tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, e il Comune di San Giovanni a Piro (SA).

IL COORDINATORE

CONSIDERATO

- a. che al n. 57 dell'allegato alla Deliberazione CIPE n.8/2012, già n. 86 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, figura l'intervento denominato 'Risanamento idrogeologico aree in frana, frazione Marcaneto nel comune di San Giovanni a Piro (SA)' - importo finanziamento € 500.000,00;
- b. che con Decreto n. 66 del 01/10/2012, del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21/01/2011 (di seguito: Commissario Straordinario), è stato nominato il Geom. Pierluigi Miele Responsabile Unico del Procedimento del citato intervento;
- c. che con Decreto n. 67 del 02/10/2012 del Commissario Straordinario è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento riportato al n. 57 della Delibera CIPE n. 8/2012 e dato mandato al Comune di San Giovanni a Piro (SA) di redigere il progetto esecutivo col proprio U.T.C.;
- d. che con Decreto n. 4 del 28/11/2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 15 dicembre 2014) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario delegato ex Art. 10, c.1. del D.L. n. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), per l'intervento riportato al n. 57 della Delibera CIPE n. 8/2012 (CUP: H89H10001120002), è stato, tra l'altro:
 - d1. approvato il progetto esecutivo;
 - d2. individuato il Comune di San Giovanni a Piro (SA) quale Ente Attuatore dell'intervento suddetto;
 - d3. approvato lo schema di Convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato e il Comune/Ente attuatore;
- e. che in data 22/12/2014, è stata firmata la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014 (di seguito Struttura di Coordinamento) ed il Comune di San Giovanni a Piro (SA);
- f. che con verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 31/12/2014 è stato nominato l'ing. Giuseppe Pellegrino, componente dell'UTC del Comune di San Giovanni a Piro (SA), quale RUP del detto intervento, in sostituzione del Geom. Pierluigi Miele precedentemente individuato;
- g. che con Decreto n. 37 del 16/04/2015 del Coordinatore della Struttura (pubblicato sul BURC n. 30 del 11/05/2015) è stata erogata, ai sensi dell'art. 11. lett. a) della Convenzione del 22/12/2014, la prima



Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile
Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 52 del 14/05/2019

- quota di € 2.500,00 a favore del Comune di San Giovanni a Piro (SA), pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento;
- h. che con Decreto n. 70 del 26/10/2015 del Coordinatore della Struttura (pubblicato sul BURC n. 67 del 16/11/2015) è stata erogata, ai sensi dell'art. 11. lett. b) della Convenzione del 22/12/2014, la seconda quota di € 112.797,69 a favore del Comune di San Giovanni a Piro (SA), pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori ed alle spese per indagini geognostiche eseguite;
- i. che con Decreto n. 3 del 22/02/2016 del Coordinatore della Struttura (pubblicato sul BURC n. 17 del 14/03/2016) è stata erogata, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione del 22/12/2014, la terza quota pari ad € 121.777,13 a favore del Comune di San Giovanni a Piro (SA), in corrispondenza dell'emissione del SAL n. 1 e del SAL n. 2;
- j. che con Decreto n. 12 del 13/04/2016 del Coordinatore della Struttura (pubblicato sul BURC n. 27 del 02/05/2016) è stata erogata, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione del 22/12/2014, la quarta quota pari ad € 59.053,47 a favore del Comune di San Giovanni a Piro (SA), in corrispondenza dell'emissione del SAL n. 3,
- k. che con Decreto n. 36 del 13/04/2016 del Coordinatore della Struttura (pubblicato sul BURC n. 63 del 26/09/2016) è stata erogata, ai sensi dell'art. 11. lett. c) della Convenzione del 22/12/2014, la quinta quota pari ad € 59.053,47 a favore del Comune di San Giovanni a Piro (SA), in corrispondenza dell'emissione del SAL n. 4;

PRESO ATTO:

- a. della nota prot. 7208 del 01/08/2017, acquisita al protocollo R.C. della Struttura di coordinamento con n. 2017.0572095 del 31/08/2017, con la quale il Comune di San Giovanni a Piro (SA) ha richiesto l'erogazione della quota a saldo, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. f della Convenzione sottoscritta;
- b. che con la sopracitata nota prot. 7208 del 01/08/2017 il RUP, Ing. Giuseppe Pellegrino, ha trasmesso in formato cartaceo originale:
- b.1 la documentazione relativa al Conto Finale dei Lavori (S.A.L. finale, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario al registro di contabilità, quadro di raffronto finale, elenco prezzi, relazione sul conto finale);
- b.2 il certificato di pagamento finale (n. 5) dell'importo complessivo di € 13.801,26 (iva inclusa);
- b.3 il certificato di regolare esecuzione del 03/04/2017;
- b.4 la determina n. 168 del 13/07/2017 (R.G. n. 328/2017) avente ad oggetto "approvazione certificato di regolare esecuzione, liquidazione stato finale, pagamento IVA, enti i.n.p.s. e cassa edile salernitana, accantonamento somme";
- b.5 la determina n. 149 del 29/06/2017 (R.G. n. 284/2017) avente ad oggetto "liquidazione saldo delle competenze professionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori" a favore dell'Ing. Gianluca Berardi per complessivi € 2.854,80 (IVA ed oneri inclusi), fattura 4/E del 19/06/2017;
- b.6 la determina n. 148 del 29/06/2017 (R.G. n. 283/2017) avente ad oggetto "liquidazione competenze tecniche di collaudatore statico" a favore dell'Arch. Vito Andrea per complessivi € 3.172,00 (IVA ed



Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 52 del 14/05/2019

oneri inclusi), fattura 2_17 del 14/06/2017; la determina n. 171 del 20/07/2017 (R.G. n. 335/2017) avente ad oggetto "liquidazione incentivo RUP" per complessivi € 1.309,89 (oneri inclusi).

- c. della nota prot. 947 del 28/01/2019, acquisita al protocollo R.C. della Struttura di coordinamento con n. 2019.0127383 del 26/02/2019, con la quale il RUP, in riscontro alla nota prot. 2018.0682742 del 29/10/2018, ha trasmesso l'ulteriore documentazione finalizzata all'erogazione della quota a saldo. In particolare:
- c.1 Avviso ad opponendum ai sensi dell'art. 218 DPR 207/2010;
 - c.2 Determina del Responsabile del Servizio del Comune di San Giovanni a Piro (SA) n. 316 del 29/10/2018 (Reg. Generale n. 600/2018) di approvazione del quadro economico finale a consuntivo delle spese sostenute;
 - c.3 Certificato di collaudo statico del 03/05/2017;
 - c.4 Contratto d'appalto;
 - c.5 Provvedimento di autorizzazione sismica;
 - c.6 determina n. 91 del 26/05/2015 (R.G. n. 204/2015) avente ad oggetto "Affidamento incarico professionale di Direzione e contabilità dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori";
 - c.7 determina n. 143 del 18/08/2015 (R.G. n. 334/2015) avente ad oggetto "Affidamento incarico collaudatore";
 - c.8 determina n. 54 del 16/04/2015 (R.G. n. 127/2015) avente ad oggetto "Nomina commissione giudicatrice per l'esame delle offerte...";
 - c.9 determina n. 122 del 01/06/2016 (R.G. n. 262/2016) avente ad oggetto "Approvazione perizia di variante assestamento finale", nella quale, tra l'altro, viene dato atto che "...la perizia di variante suppletiva, è senza aumento di spesa rispetto al contratto principale e che l'importo complessivo e il quadro economico rimane invariato...";
 - c.10 copia originale degli elaborati relativi alla perizia di variante (relazione tecnica di variante, computo metrico estimativo, quadro comparativo, analisi nuovi prezzi, atto di sottomissione).

DATO ATTO:

- a. che con Determina del Responsabile del Servizio del Comune di San Giovanni a Piro (SA) n. 316 del 29/10/2018 (R.G. n. 600/2018) è stato approvato il quadro economico finale a consuntivo delle spese sostenute per l'intervento n. 57 della delibera CIPE n. 8/2012, e riportante le seguenti voci:



Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile

 Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
 Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
 Ordinanza del Presidente della Regione Campania
 N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n.52 del 14/05/2019

COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO_CIFE 57
QUADRO ECONOMICO (A CONSUNTIVO)

A	LAVORI A BASE DI GARA		
A1)	Lavori soggetti a ribasso	€	316.591,21
A1.1)	Ribasso offerto in sede di gara (5,901% di A1)		18.682,05
A2.1)	Oneri Sicurezza	€	2.132,11
A2.1)	Costi Sicurezza (PSC)	€	8.748,30
	TOTALE A) LAVORI APPALTATI	€	308.789,57
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Spese tecniche e generali:		
B1a)	Direzione lavori, contabilità e CSE	€	17.750,00
B1b)	Collaudo		2.500,00
B1c)	Commissioni giudicatrici		1.100,40
B2)	Spese per funzionamento struttura commissariale (1,5% importo lavori a base di gara)	"	4.912,07
B3)	Spese per indagini e prove geognostiche autorizzate	"	15.000,00
B4)	Contributo CNPAIALP (4%*B1a+B1b) + EPAP (2%*B3)	"	1.110,00
B5)	incentivi di cui all'art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. 163/2006	"	3.274,72
B6)	I.V.A. su spese tecniche generali (B1a+B1b), Indagini geognostiche (B3), CNPAIA/EPAP (B4)	"	7.999,20
B7)	I.V.A. 22% su lavori (A) e Imprevisti (B9)	"	67.933,71
B8)	Espropri e occupazioni temporanee	"	0,00
B9)	Imprevisti	"	0,00
	Totale B): Somme a disposizione	€	121.580,10
	TOTALE GENERALE A) + B)	€	430.369,67
C	Economie		
C1)	Economie da ribasso d'asta (5,901% su A1)	€	18.682,05
C2)	IVA 22% su C1)	€	4.110,06
C3)	Economie su altre voci:		
	Adeguamento importo spese struttura commissariale da 2% a 1,5% (come da Convenzione)	€	1.637,36
	Espropri e occupazioni temporanee	€	22.000,00
	Imprevisti non utilizzati (IVA inclusa)	€	17.494,27
	Economie su spese tecniche e generali (iva e oneri inclusi)	€	5.706,60
	Totale C: Economie		69.630,33
	IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO A) + B) + C)	€	500.000,00
	SOMMA SPETTANTE: TOTALE GENERALE A) + B) - B2)	€	425.457,60

b. che dal quadro economico finale sopra riportato, rispettivamente al finanziamento di € 500.000,00 concesso, risulta che le economie ammontano complessivamente a € 69.630,33 (economie di cui alle voci C1, C2, e C3 del quadro economico finale);



Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n.52 del 14/05/2019

c. che le spese accantonate per il funzionamento della struttura commissariale ammontano a complessivi € **4.912,07**;

CONSIDERATO:

- a. che le somme liquidate dalla Struttura di Coordinamento con i decreti n. 37 del 16/04/2015, n. 70 del 26/10/2015, n. 3 del 22/02/2016, n. 12 del 13/04/2016 e n. 36 del 09/09/2016 ammontano complessivamente ad € **404.319,26**;
- b. che in base a quanto rendicontato dal RUP, Ing. Giuseppe Pellegrino, con la documentazione trasmessa, risulta che per l'intervento riportato al n. 57 della Delibera CIPE n. 8/2012 il Comune di San Giovanni a Piro (SA) ha liquidato la somma complessiva di € **404.319,66**, di seguito specificata:

Mandati di Pagamento Effettuati dall'ENTE					
descrizione	determina		mandati di pagamento quietanzati		
	n.	data	n.	data	importo
acconto del 10% sull'importo contrattuale	207	26/10/15	1133	28/10/15	€ 37.672,33
spese indagini e geologo	217	04/11/15	1283	26/11/15	€ 18.666,00
liquidazione SAL 1	259	30/11/15	1301	01/12/15	€ 56.694,53
liquidazione primo acconto incentivo	180	23/12/15	-	-	€ 1.964,83
liquidazione primo acconto SAL 2	8	20/01/16	83	21/01/16	€ 39.999,98
liquidazione secondo acconto SAL 2	21	02/02/16	123	03/02/16	€ 24.400,00
liquidazione terzo acconto SAL 2 (saldo)	39	25/02/16	286	26/02/16	€ 51.333,15
liquidazione primo acconto DL e CSE	65	07/03/16	323	14/03/16	€ 6.344,00
liquidazione primo acconto SAL 3	69	09/03/16	303	10/03/16	€ 20.000,00
liquidazione secondo acconto SAL 3 (saldo)	106	19/04/16	555	10/05/16	€ 35.247,07
liquidazione secondo acconto DL e CSE	107	19/04/16	556	10/05/16	€ 3.806,40
liquidazione SAL 4	176	27/07/16	1144	26/09/16	€ 97.574,97
liquidazione terzo acconto DL e CSE	179	01/08/16	1146	26/09/16	€ 7.599,60
			1147	26/09/16	€ 1.916,40
liquidazione compenso commissari di gara	180	01/08/16	1316	09/11/16	€ 480,00
			1320	10/11/16	€ 36,00
			1445	29/11/16	€ 480,00
			1341	14/11/16	€ 104,40
Totale somme rendicontate					€ 404.319,66



Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n.52 del 14/05/2018

- c. che, per l'intervento riportato al n. 57 della Delibera CIPE n. 8/2012, il Comune di San Giovanni a Piro (SA) deve liquidare la somma complessiva di € **21.137,94** maturata per spese relative a:

Spese maturate dall'ENTE					
descrizione	determina				importo
	n.	data			
liquidazione Stato Finale Lavori	168	13/07/17			€ 13.801,25
liquidazione quarto acconto DL e CSE (saldo)	149	29/06/17			€ 2.854,80
liquidazione collaudatore (saldo)	148	29/06/17			€ 3.172,00
liquidazione secondo acconto incentivo (saldo)	171	20/07/17			€ 1.309,89
Totale somme maturate					€ 21.137,94

- d. che, in base alla documentazione trasmessa ed a quanto rendicontato dal RUP per le somme liquidate (€ 404.319,66) e maturate (€ 21.137,94), nonché alle somme liquidate dalla Struttura di coordinamento (€ 404.319,26), è possibile erogare al Comune di San Giovanni a Piro (SA) la quota finale pari ad € **21.138,34** (euro ventunomilacentotrentotto/34);
- e. che la somma complessiva spettante al Comune di San Giovanni a Piro (SA) è pari ad € **425.457,60** (importo di € 430.369,67 decurtato delle spese di funzionamento della Struttura commissariale pari ad € 4.912,07);
- f. che la citata Convenzione sottoscritta in data 22/12/2014 all'art. 11, comma 1, lett. f) stabilisce che l'erogazione che il saldo "del finanziamento ammesso potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione che approva il collaudo finale dei lavori....";

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di San Giovanni a Piro (SA), la somma complessiva di € **21.138,34** (euro ventunomilacentotrentotto/34), quale quota finale;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad € **21.138,34** (euro ventunomilacentotrentotto/34), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;



Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 52 del 14/05/2018

- g. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- h. il D.Lgs. n. 50/2016;
- i. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014, e sulla scorta della documentazione fornita dal RUP;

DECRETA

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 21.138,34** (euro ventunomilacentotrentotto/34) a favore del Comune di San Giovanni a Piro (SA) C.F. 84001430655;
2. di accreditare l'importo di **€ 21.138,34** (euro ventunomilacentotrentotto/34) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale di Salerno, codice Tesoreria 424, codice Conto di Tesoreria n. 0304829 intestata al Comune di San Giovanni a Piro (SA);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di San Giovanni a Piro (SA) il 95,03% della somma spettante;
5. che la somma complessiva di **€ 21.138,34** (euro ventunomilacentotrentotto/34) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di San Giovanni a Piro (SA).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campan

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- dott. Geol. Michele PALMIERI -