



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
REGIONE CAMPANIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/01/2011

Aggiornamento attività al 31 marzo 2012

Premesso che l'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Campania stipulato in data 12 novembre 2010, elenca n. 97 interventi per ognuno dei quali è riportato: il Codice Istat, l'Ente proponente, il titolo dell'intervento, la descrizione, la tipologia di fenomeno, l'Autorità di Bacino competente ed il livello di rischio, la fonte finanziaria (Ministero o Regione), il totale dell'intervento e lo stato di progettazione.

Dall'esame di tale documento è emerso, per quanto riguarda lo stato di progettazione, il seguente quadro:

- Stima dei costi - SC - n. 59,
- Studio di fattibilità - SF - n. 14,
- Progetto preliminare - PP - N. 14,
- Progetto definitivo - PD - N. 3,
- Progetto esecutivo - PE - n. 7

Nel mese di marzo 2011 sono state inviate ai vari Enti proponenti, schede informative con la richiesta sullo stato di progettazione.

In numerosi casi la documentazione esistente trasmessa dagli enti presenta un livello progettuale differente da quello riportato nell'Allegato 1.

Non c'è sempre corrispondenza tra l'ente proponente riportato nell'Allegato 1 e quello effettivo.

Malgrado solleciti del Commissario Straordinario non hanno ancora risposto i seguenti Enti:

- Genio Civile di Napoli (int. nn. 28, 32, 33, 35, 36)
- Genio Civile di Salerno (int. nn. 54, 77, 78, 79, 90, 91, 92).

In data 07/06/2011 è stata emanata l'Ordinanza Commissariale n. 1, con la quale (art. 1) *'Sono individuati i prezzi unitari di riferimento per l'aggiornamento della stima dei lavori che saranno appaltati nell'ambito dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 sulla base dei prezzi unitari del Prezzario Regionale della Campania anno 2010, con l'applicazione del ribasso del 20%'* (pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 27/06/2011).

E' stata impegnata la somma complessiva di € 17.055.241,47 mediante l'individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi di cui ai seguenti N° progr. Cod. Istat.:

- 5: ARCADIS con Ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2012
- 6: ARCADIS con Ordinanza n. 3 dell'8 febbraio 2012
- 24: Regione Campania Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, con Ordinanza n. 4 del 9 febbraio 2012
- 64: ARCADIS con Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2012
- 71: ARCADIS con Ordinanza n. 5 del 21 marzo 2012
- 96: ARCADIS con Ordinanza n. 1 del 6 febbraio 2012

Il Commissario ha eseguito l'esame tecnico preliminare dei progetti trasmessi dai vari enti.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
REGIONE CAMPANIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/01/2011

Sono stati nominati i Responsabili del Procedimento dei seguenti interventi (se ne allega un Decreto come prototipo - Allegato A):

- int. n. 47, RUP ing. Mario Rosario Donatiello - Decreto n. 2 del 10 novembre 2011;
- int. n. 45, RUP ing. Pierluigi Amatetti - Decreto n. 3 del 14 novembre 2011;
- int. n. 9, RUP geom. Antonio Marucci - Decreto n. 4 del 17 novembre 2011;
- int. n. 57, RUP dott. agr. Antonio De Cicco - Decreto n. 5 del 23 novembre 2011;
- int. n. 95, RUP arch. Giuseppe Grimaldi - Decreto n. 3 del 17 gennaio 2012;
- int. n. 24, RUP ing. Manlio Martone - Decreto n. 4 del 19 gennaio 2012.

Sono stati approvati i progetti preliminari dei seguenti interventi:

- int. n. 57, 'Lavori di sistemazione spondale del vallone lemale di Via Saudelle di Sopra', per l'importo complessivo di € 80.000,00 - Decreto n. 7 del 20 dicembre 2011 - Ente proponente: Genio Civile di Avellino;
- int. n. 45, 'Lavori di urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica degli inghiottitoi naturali sito in località Celzi', per l'importo complessivo di € 656.735,64 - Decreto n. 8 del 20 dicembre 2011 - Ente proponente: Genio Civile di Avellino;
- int. n. 47, 'Lavori di urgenza per il ripristino della sezione idrica di deflusso del torrente "la Scafa" località Calaggio', per l'importo complessivo di € 167.500,00 - Decreto n. 9 del 20 dicembre 2011 - Ente proponente: Genio Civile di Avellino;

Sono stati approvati i progetti definitivi dei seguenti interventi:

- int. n. 45, 'Lavori di urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica degli inghiottitoi naturali sito in località Celzi', per l'importo complessivo di € 656.735,64 - Decreto n. 2 del 3 gennaio 2012 - Ente proponente: Genio Civile di Avellino;
- int. n. 47, 'Lavori di urgenza per il ripristino della sezione idrica di deflusso del torrente "la Scafa" località Calaggio', per l'importo complessivo di € 167.500,00 - Decreto n. 10 del 13 marzo 2012 - Ente proponente: Genio Civile di Avellino.

E' stato acquisito, da parte del C.T.A. del Provveditore Interregionale OO.PP. Campania-Molise, per il progetto definitivo dell'intervento n. 9 (Ente proponente: Comune di Buonalbergo), il parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

A seguito di numerosi colloqui telefonici avvenuti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di numerose richieste da parte del Ministero relative agli interventi finanziati con fondi FAS, sono state trasmesse le seguenti informazioni per ogni intervento:

- livello di priorità: da 1 (maggiore priorità) a 3 (minore priorità),
- grado progressivo di cantierabilità: da 1 (a breve termine) a 3 (a lungo termine),
- livello di progettazione: da stima costi a progetto esecutivo,
- livello di rischio desunto dai PAI,
- numero di persone a rischio,
- affidamento dei lavori in mesi: 6, 9, 12, 15 e 18.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
REGIONE CAMPANIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/01/2011

Per i seguenti interventi sono state redatte, dagli Enti interessati, le successive fasi progettuali (per le quali sono in corso le verifiche tecniche di ottemperanza alle normative vigenti in materia di LL.PP.):

Int. n.	Stato della progettazione riportato nell'Allegato 1	Stato attuale della progettazione
8	Stima costi	Progetto definitivo da integrare
9	Progetto definitivo	Progetto definitivo con parere favorevole del C.T.A.
11	Stima costi	Studio di fattibilità
12	Stima costi	Studio di fattibilità
14	Stima costi	Studio di fattibilità
15	Stima costi	Studio di fattibilità
16	Stima costi	Progetto preliminare da integrare
18	Stima costi	Progetto preliminare da integrare
19	Stima costi	Studio di fattibilità
20	Stima costi	Studio di fattibilità
21	Stima costi	Studio di fattibilità
22	Stima costi	Progetto preliminare da integrare
23	Stima costi	Progetto esecutivo da aggiornare
24	Progetto esecutivo	Lavori ultimati
38	Stima costi	Studio di fattibilità
44	Stima costi	Studio di fattibilità
45	Stima costi	Progetto esecutivo da aggiornare
46	Stima costi	Studio di fattibilità
47	Stima costi	Progetto esecutivo da aggiornare
48	Stima costi	Studio di fattibilità
52	Stima costi	Studio di fattibilità
53	Stima costi	Studio di fattibilità
56	Stima costi	Studio di fattibilità
61	Stima costi	Studio di fattibilità
66	Stima costi	Studio di fattibilità
67	Stima costi	Studio di fattibilità
69	Studio di fattibilità	Progetto preliminare da integrare
70	Studio di fattibilità	Progetto preliminare da integrare
84	Stima costi	Studio di fattibilità
87	Stima costi	Progetto definitivo da aggiornare