



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile

Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 12/08/2014

DECRETO n. 13 del 27 aprile 2017

**Oggetto: Intervento n. 48 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 84 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato "Consolidamento in località S. Leone - Castello - Monte del Comune di Sala Consilina (SA)" -
CUP: J36J14000440005.
Liquidazione saldo.**

IL COORDINATORE

VISTO:

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante Regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la delibera CIPE 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
- il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- in particolare, l'articolo 17 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009 che prevede, tra l'altro, la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi del citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per l'attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale;
- l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania,



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile

Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 12/08/2014

DECRETO n. 13 del 27 aprile 2017

sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;

- in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di Programma, che elenca n. 97 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare sul territorio della Regione Campania, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo di Programma, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, pari a complessivi € 220.000.000,00, corrisponde la seguente ripartizione di spesa:
 - € 110.000.000,00 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - € 110.000.000,00 a carico della Regione Campania;
- che ai sensi della delibera 20 gennaio 2012, n. 8, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, la copertura finanziaria del fabbisogno occorrente per attuare i n. 57 interventi ivi elencati, ammontante a complessivi € 204.244.309,65, è assicurata per mezzo delle seguenti risorse:
 - € 19.793.139,59 (risorse provenienti dal bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Delegato);
 - € 184.451.170,06 assegnati con la stessa delibera CIPE n. 8/2012, di cui:
 - € 16.672.392,74 [quota a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (L. 266/2005 e L. 183/2011) trasferita sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Delegato];
 - € 73.534.467,67 (fondi provenienti da riduzione PAIN);
 - € 94.244.309,65 (fondi provenienti dal PAR);
- che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dei restanti n. 40 interventi di cui all'Allegato 1 del citato Accordo di Programma, il cui importo complessivo ammonta ad € 15.755.690,35, è assicurata dai fondi Regionali (residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/98, n. 179/02 e cap. 1137 del Bilancio regionale);
- che la Regione Campania, in data 22/11/2013, ha trasferito sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Delegato l'importo di € 5.800.735,62;

RILEVATO:

- che in data 06/03/2014 ha avuto termine il periodo di *prorogatio* del Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 21/01/2011, prof. ing. Giuseppe De Martino;

Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile

Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 12/08/2014

DECRETO n. 13 del 27 aprile 2017

- che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 'a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto';
- che con Ordinanza 12 agosto 2014, n° 1, il Presidente-Commissario ha disposto, tra l'altro:
 - 'di definire la Struttura di coordinamento, che opera come soggetto attuatore, per supportare il Presidente-Commissario ex articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 nel sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'AdP del 23.12.2010, individuando il Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale p.t. della DG 08 (lavori pubblici e protezione civile) e stabilendo che la stessa è composta dal personale di diretta collaborazione della medesima DG 08 e della UOD 03 (difesa suolo) della DG 08 (lavori pubblici e protezione civile) nonché, in funzione di supporto tecnico operativo, dal personale dell'Agenzia Regionale Campana di Difesa del Suolo (Arcadis) e dalle risorse già selezionate per l'assistenza tecnica di cui alla Delibera CIPE 8/2012';
 - 'di affidare al Soggetto attuatore - Coordinatore della Struttura la competenza degli atti di gestione amministrativa, da adottarsi con propri provvedimenti e concernenti le attività di progettazione interna degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, la nomina degli organismi deputati al controllo, direzione e collaudo delle opere, l'adozione degli atti relativi all'organizzazione, alla gestione ed al funzionamento della Struttura di Coordinamento, i provvedimenti riguardanti l'amministrazione e la gestione del personale, nonché ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, l'approvazione di progetti, varianti, suppletive e collaudo delle opere previste, gli atti di gestione dei contratti e i provvedimenti relativi alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, l'adozione dei provvedimenti espropriativi per l'esecuzione delle opere previste ed i provvedimenti afferenti al rimborso delle indennità espropriative corrisposte per l'esecuzione dei lavori, le autorizzazioni alla consegna delle opere realizzate agli enti destinatari, le attività di rendicontazione, la gestione e movimentazione della contabilità speciale 5586 esistente presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Napoli con delega alla firma degli ordinativi, e tutti gli altri atti concernenti la mera esecuzione degli indirizzi amministrativi impartiti dal Presidente';

CONSIDERATO:

Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile

Il Direttore Generale


Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 12/08/2014

DECRETO n. 13 del 27 aprile 2017

- che al n. 48 dell'allegato alla Deliberazione CIPE n.8/2012, già n. 84 dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato "Consolidamento in località S. Leone - Castello - Monte del Comune di Sala Consilina (SA)" - ente proponente: Comune di Sala Consilina (SA), comune interessato: Sala Consilina (SA), importo finanziamento € 3.408.620;
- che il Commissario Straordinario Delegato con decreto 06 maggio 2013, n.48, ha nominato l'ing. Attilio De Nigris, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento predetto;
- che in data 29 dicembre 2014 è stata sottoscritta la predetta convenzione tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art.10, comma 1, D.L. n.91/2014, ed il Comune di Sala Consilina (SA);
- che il bando di gara, relativo all'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina (SA) in data 23/12/2014 – CIG: 6070656FCB;
- che con Decreto Commissariale n. 13 del 18/02/2015 è stato erogato, ai sensi dell'art. 11. lett.a) della Convenzione del 22/12/2014, l'importo di € 36.838,84 quale somma della prima quota pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento e delle spese sostenute per indagini e rilievi;
- che con determinazione dirigenziale n. 98 del 06/05/2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva dall'impresa EGEL S.r.l. di Rofrano (SA);
- che in data 09/12/2015 i lavori sono stati consegnati all'impresa EGEL S.r.l.;
- che con Decreto Commissariale n. 79 del 17 dicembre 2015 è stata erogata a favore del Comune di Sala Consilina (SA), ai sensi dell'art. 11. lett.b) della Convenzione del 29 dicembre 2014, la seconda quota di € 620.207,65 pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- che con Decreto Commissariale n. 30 del 29 luglio 2016 è stata erogata a favore del Comune di Sala Consilina (SA), ai sensi dell'art. 11. lett.c) della Convenzione del 29 dicembre 2014, la terza quota di € 533.081,97;
- che con Decreto Commissariale n. 42 del 11 ottobre 2016 è stata erogata a favore del Comune di Sala Consilina (SA), ai sensi dell'art. 11. lett.c) della Convenzione del 29 dicembre 2014, la quarta quota di € 709.380,72;
- che con Determina n. 196 del 14/10/2016 il RUP ha approvato la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di cui trattasi;
- che con Determina n. 246 del 30/11/2016 il RUP ha approvato il progetto relativo ad opere complementari e ha affidato i lavori all'impresa EGEL srl;
- che con Decreto Commissariale n. 51 del 14 dicembre 2016 è stata erogata a favore del Comune di Sala Consilina (SA), ai sensi dell'art. 11. lett.c) della Convenzione del 29 dicembre 2014, la quinta quota di € 803.018,69;

Giunta Regionale della Campania

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile**

Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 12/08/2014

DECRETO n. 13 del 27 aprile 2017

- che con nota prot. n. 7606/2017 del 21/04/2017, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento con n. 2017.0294798 del 21/04/2017, il R.U.P. ha trasmesso il quadro economico finale riportante le seguenti voci:

A)	LAVORI	CONTRATTO PRINCIPALE	1^ PERIZIA DI VARIANTE	CONT.TO PRINC./PERIZIA + OPERE COMPL.RI	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO FINALE
A1)	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta - contratto principale	€ 2.110.648,89			
A2)	Totale Oneri per la sicurezza - contratto principale	€ 46.276,11			
A3)	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta - 1^ perizia di variante		€ 2.213.546,99		
A4)	Totale Oneri per la sicurezza - 1^ perizia di variante		€ 48.282,26		
A5)	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta - 1^ perizia di variante + lav. compl.ri			€ 2.306.200,79	
A6)	Totale Oneri per la sicurezza - 1^ perizia di variante + lav. compl.ri			€ 56.595,50	
A7)	Totale Lavori contratto principale [A1)+A2)]	€ 2.156.925,00			
A8)	Totale Lavori complessivi 1^ perizia di variante [A3)+A4)]		€ 2.261.829,25		
A9)	Totale Lavori Contratto principale/Perizia + Opere Complementari [A5)+A6)]			€ 2.362.796,29	
A10)	Totale Lavori Contratto principale/Perizia + Opere Complementari [A22)+A25)+A27)]				€ 2.362.794,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1)	Lavori in economia e/o a fattura	€ 16.379,95	€ 16.379,95	€ 16.379,95	€ 16.224,86
B2)	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 19.732,60	€ 19.732,60	€ 19.732,60	€ 18.954,18
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Imprevisti (MAX 5%)	€ 105.000,00	€ 95,75	€ 95,75	€ 0,00
B5)	Acquisizione aree immobili (comprese tutte le spese per registrazione e trascrizione atti/decreti)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 36.710,18
B6)	Accantonamento ex art. 26 comma 4 L.109 /96 (2% su A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7)	Spese tecniche e spese in genere	€ 149.545,94	€ 149.545,94	€ 149.545,94	€ 118.699,77
B8)	Consulenze tecniche in genere (geologo)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B9)	Contributo ex art. 10 L.6/81 su Tecniche e Spese (4% su B2, B7 e B8)	€ 7.251,14	€ 7.251,14	€ 7.251,14	€ 5.772,91
B10)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 7.125,91	€ 7.125,91	€ 7.125,91	€ 7.125,92
B11)	Spese per pubblicità e riproduzioni/pubblicazioni in genere	€ 10.646,24	€ 10.646,24	€ 10.646,24	€ 10.688,04
B12)	Acc. di lab., verifiche, etc	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B13)	Fondo Incentivazione (1,6% su tot. Lav.)	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 24.210,40
B14-1)	IVA sui Lavori (22% su A26 e B4)	€ 497.623,50			
B14-2)	IVA sui Lavori (22% su A27 e B4)		€ 497.623,50		
B14-3)	IVA sui Lavori (22% su A28 e B4)			€ 519.836,26	€ 519.814,81
B15)	IVA sui lavori in economia (22% su B1)	€ 3.603,59	€ 3.603,59	€ 3.603,59	€ 3.569,47
B16)	IVA sugli Oneri Tecnici e Spese [22%]	€ 41.476,53	€ 41.476,53	€ 41.476,53	€ 33.008,30
B17)	Totale Somme a Disposizione	€ 952.885,40	€ 847.981,15	€ 870.193,91	€ 806.778,84
	TOTALE GENERALE	€ 3.109.810,40	€ 3.109.810,40	€ 3.232.990,20	€ 3.169.573,42
C)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE	€ 35.961,75	€ 35.961,75	€ 35.961,75	€ 35.961,75
D)	ECONOMIE A CONSUNTIVO FINALE RISPETTO ALL'IMPORTO AUTORIZZATO DI € 3.268.951,95				€ 63.416,78

- che dal quadro economico finale risulta che:



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile

Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 12/08/2014

DECRETO n. 13 del 27 aprile 2017

- le economie complessive, rispetto all'importo del finanziamento di € 3.408.620,00, ammontano ad € 239.046,58, di cui € 35.961,75 per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;
- la somma complessiva spettante al Comune di Sala Consilina, detratte le su citate spese, è pari ad € 3.169.573,42 di cui € 2.702.527,87 già pagati dalla Struttura di Coordinamento con decreti n.13 del 18/04/2015, n. 79 del 17/12/2015, n.30 del 29/07/2016, n.42 del 11/10/2016 e n. 51 del 14/12/2016.

CONSIDERATO ALTRESI':

- che la citata convenzione del 29 dicembre 2014 all'art. 11, comma 1, lett. f) stabilisce che il saldo *"potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione che approva il collaudo finale dei lavori, il sostenimento del valore complessivo della spesa ed a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al successivo"*;

PRESO ATTO:

- della nota del Comune di Sala Consilina prot. n. 00006423/2017 del 03/04/2017, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2017.0290036 del 20/04/2017, con cui il RUP ha trasmesso gli atti di contabilità finale e il certificato unico di collaudo;
- delle note del Comune di Sala Consilina prot. n. 00006797/2017 del 07/04/2017, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2017.0290056 del 20/04/2017 e prot. n. 00007689/2017 del 24/04/2017, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2017.0298500 del 26/04/2017 con cui il RUP ha richiesto l'erogazione della rata finale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. f) della Convenzione del 29 dicembre 2014 ed ha trasmesso l'ulteriore documentazione amministrativa e contabile. Pertanto, alla data del presente decreto risulta che:
 - il Comune di Sala Consilina (SA) ha liquidato per l'intervento riportato al n. 48 della Delibera CIPE n.8/2012, la somma complessiva di € 2.704.827,87, rendicontata e quietanzata dal RUP;
 - il Comune di Sala Consilina (SA) non ha rendicontato la somma complessiva di € 630,00 relativa al pagamento del contributo all'ANAC per le gare di affidamento lavori e servizi tecnici (determine n. 308 del 23/12/2014 e n. 154 del 09/09/2016);
 - il Comune di Sala Consilina (SA) deve liquidare la somma complessiva di € 464.115,55 maturata per le spese relative:
 1. al conto finale dei lavori ammontante a complessivi € 424.036,44 (determina n. 77 del 30/01/2017 di approvazione atti di contabilità finale e atto unico di collaudo);
 2. al saldo delle spese tecniche e incentivi pari complessivamente ad € 35.926,02 (determine n. 77 del 31/03/2017 e nn. 85, 86, 87, 88, 89 del 07/04/2017);

Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile

Il Direttore Generale

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 12/08/2014

DECRETO n. 13 del 27 aprile 2017

- alle ulteriori spese connesse alle procedure espropriative, pari complessivamente ad € 4.153,09 (determine n. 58 del 10/03/2017, n. 62 del 14/03/2017 e n. 90 del 07/04/2017);

RILEVATO

- che, in base alla documentazione trasmessa e a quanto rendicontato dal RUP (€ 2.704.827,87), nonché alle somme già liquidate dalla Struttura commissariale (€ 2.702.527,87 come da decreti commissariali nn. 13 del 18/04/2015, 79 del 17/12/2015, 30 del 29/07/2016, 42 del 11/10/2016 e 51 del 14/12/2016), è possibile erogare il saldo, pari ad € 466.415,55;

RITENUTO, pertanto:

- di poter liquidare al Comune di Sala Consilina (SA) il saldo, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett.f) della Convenzione firmata in data 29/12/2014, pari all'importo complessivo di € 466.415,55 (euro quattrocentosessantaseimilaquattrocentoquindici/55);

DECRETA

- di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di € 466.415,55 (euro quattrocentosessantaseimilaquattrocentoquindici /55) a favore del Comune di Sala Consilina (SA), C.F. 00502010655;
- di accreditare l'importo di € 466.415,55 (euro quattrocentosessantaseimilaquattrocentoquindici/55), sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale di Salerno codice 424 Codice di Conto di Tesoreria n. 0068205 intestata al Comune di Sala Consilina (SA);
- di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
- di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Sala Consilina (SA) l'85,26% della somma spettante, riferita al quadro economico finale, pari a € 3.169.573,42;
- che la somma complessiva di € 466.415,55 (euro quattrocentosessantaseimilaquattrocentoquindici/55) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Sala Consilina (SA).

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC e sulla pagina web:

www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile
- dott. geol. Italo GIULIVO -