



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI

Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del

Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 21 del 31/07/2017

Oggetto: Intervento n. 2 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 6 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Canello (CE)".

CUP: I13B04000000006

Liquidazione finale provvisoria - Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2013) del Commissario Straordinario Delegato.

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- che al n. 2 della Deliberazione CIPE N.8/2012, già n. 6 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato "Valloni Staglio S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a Canello (CE)", importo finanziamento: € 1.042.300,33, ente proponente: Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo, di seguito ARCaDiS;
- che con Ordinanza n. 3 del 08/02/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 10 del 13/02/2012) il Commissario Straordinario Delegato ha nominato il geol. Antonio Caruso quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- che con Ordinanza n. 4 del 27/02/2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18/03/2013) il Commissario Straordinario Delegato, per l'intervento n. 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 ha, tra l'altro:
 1. stabilito di accorpate le somme previste per l'attuazione degli interventi nn. 1 e 2 della medesima delibera al fine di consentire l'attuazione del solo intervento n.2;
 2. individuato ARCaDiS quale soggetto attuatore dell'intervento;
 3. stabilito che *la somma spettante, nel limite del finanziamento previsto per l'intervento in questione di € 2.283.204,20, ad esclusione delle eventuali economie risultanti dal ribasso d'asta e decurtata delle spese di funzionamento della struttura commissariale, sarà liquidata e pagata al soggetto attuatore sopra individuato, su richiesta del medesimo e previa presentazione della documentazione tecnico-amministrativa giustificativa, come di seguito elencato: primo acconto, pari allo 0,5% dell'importo dei lavori all'approvazione del progetto da porre a base di gara, per le prime spese occorrenti per la procedura di gara; secondo acconto, pari al 24,5% della somma spettante, dopo la consegna dei lavori; ulteriori acconti in corrispondenza dell'emissione dei SAL ed il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale degli acconti già erogati, non può superare l'85% della somma spettante; saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo;*
- che con Decreto n. 15 del 07/02/2014 il Commissario Straordinario Delegato ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- con Determinazione ARCaDiS n. 0039 del 25/02/2016, notificata al Commissario Delegato con nota ARCaDiS prot. n. 2300 del 25/02/2016, è stata effettuata la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento in favore dell'ATI Ditta Luongo Pasqualino (Capogruppo) – Soc. Crisci

*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI

Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema*Il Direttore Generale**Commissario Straordinario Delegato*

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 21 del 31/07/2017

r.l. (Mandante) e della conseguente dichiarazione di efficacia disposte rispettivamente dalla Stazione Unica Appaltante (SUA), istituita dalla Prefettura di Caserta e costituita presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania ed il Molise – sede di Caserta –, e con Decreto Provveditoriale 32155 del 02/10/2015 e atto prot. n. 0043722;

- l'impresa ATI Luongo Pasqualino ha stipulato con la Stazione Appaltante il contratto in data 11/03/2016, n. 245 del repertorio, registrato al n. 2412 del 16/03/2016, all'Ufficio del registro di Pagani per un importo complessivo, al netto del ribasso del 36,489%, di € 1.299.112,47;
- che dal quadro economico rimodulato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, trasmesso con nota ARCaDiS ed acquisita da questa Struttura al prot. n. 2016.0217347 del 30/03/2016, la somma complessiva spettante ad ARCaDiS è pari ad € 1.742.388,46, già decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 34.285,35;

PRESO ATTO:

- che con nota ARCaDiS prot. n. 3629 del 24/03/2016, acquisita con prot. n. 2016.0251476 del 12/04/2016, è stato trasmesso il processo verbale di consegna dei lavori in data 23/03/2016;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/07/2016, come da certificato di ultimazione definitiva dei lavori del 01/09/2016 redatto dalla D.L. ed acquisito agli atti ARCaDiS al prot. n. 11994 del 22/11/2016 ed allegata alla PEC del 30/11/2016 ed acquisita al protocollo della Struttura del Commissario al n. 2016.0796991 in data 06/12/2016 unitamente alla Relazione sul conto finale, Stato Finale – computo metrico estimativo a corpo, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Incidenza Sicurezza e Manodopera, Brogliaccio contabile, processo verbale di ultimazione dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori in originale, n. 5 Ordini di Servizio della D.L. in originale e copia conforme di n. 19 formulari di smaltimento rifiuti e certificati;
- che con nota ARCaDiS n. 12070/2016 del 23/11/2016, acquisita in data 13/12/2016 al protocollo n. 2016.0810260, è stata trasmessa l'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- che con nota dell' ARCaDiS n. 3616 del 12/04/2017, acquisita al protocollo della Struttura di coordinamento al n. 2017.0290081 del 20/04/2017, sono stati trasmessi i seguenti documenti: Relazione a strutture ultimate, Relazione di collaudo statico e Collaudo tecnico-amministrativo con il quale la Commissione riconosce e liquida il credito finale all'impresa esecutrice dei lavori per un importo di € 16.967,28, oltre IVA e ritenuta dello 0.5% per infortuni (€ 6.495,56), come risulta dallo stato finale dei lavori;
- che con la summenzionata nota il R.U.P. chiede, ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2013, il IV° acconto a valere sul finanziamento concesso;

DATO ATTO:

- che risultano rendicontate le spese di cui alle determine del Direttore Generale dell'ARCADIS nn. 379 del 07/09/2016 e 507 del 29/11/2016, allegate alla già citata trasmissione di cui al protocollo n. 2016.0796991, relativamente alla pubblicazione degli esiti della gara per un importo

*Giunta Regionale della Campania*DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema*Il Direttore Generale*

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 21 del 31/07/2017

loro di € 3.074,07 (Edizioni Savarese Srl), alla restante quota parte del certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL N. 1 per un importo di €.353.181,06, comprensivo di IVA (fattura elettronica dell'Impresa Luongo, PA n. 5) e per quota parte del SAL n.2 per un importo di € 690.358,94, comprensiva di IVA (fattura elettronica dell'Impresa Luongo, PA n.6);

- che risulta rendicontata la spesa di cui alla determina del Direttore Generale dell' ARCaDiS n. 183 del 29/03/2017, inviata per PEC ed acquisita al protocollo n. 2017.0265257 del 10/04/2017, per la liquidazione e pagamento delle spese di pubblicazione degli esiti della gara, corredata di fatture e mandati quietanzati in copia conforme per un importo di € 2.196,00 (fattura RCS Spa);
- che dall'istruttoria compiuta risulta che le somme liquidate e pagate dal R.U.P., ovvero rendicontate, ammontano complessivamente ad € 1.476.935,87, dacché un residuo disponibile di € 427,00;
- che alla stregua dell'istruttoria eseguita, il Quadro Economico Finale provvisorio, così risulta:

QUADRO ECONOMICO FINALE PROVVISORIO		
Importo del Finanziamento: € 2.283.204,20		
A	Lavori, compreso oneri della sicurezza diretti ed indiretti e costi della manodopera	€ 1.229.112,47
B	Somme a disposizione	
b.1	Spese Tecniche	
b.1a	Spese per pubblicazione gara	€ 7.336,28
b.1a.1	Contributo ANAC	€ 600,00
b.1b	Direzione Lavori e Progettazione	€ 39.879,22
b.1b.1	Commissione di collaudo tecnico-amministrativo c.o.	€ 10.412,41
b.1c	Imprevisti	€ 0
b.1d	Spese SUA	€ 14.027,11
b.1e	Compenso incentivante ARCaDiS Incentivi: Verifica progetto esecutivo, RUP, direttore operativo, coordinatore per la sicurezza in c.o., ispettore cantiere, collaudatore statico c.o.	€ 11.306,42
b.1f	Spese funzionamento Struttura Commissario straordinario	€ 34.285,35
B2	<u>Totale Spese Tecniche</u>	<u>€ 117.846,79</u>
B3	IVA (22%) e Cassa (4%) di b.1b +b.1b.1	€ 13.075,82
B4	IVA (22%) di b.1a	€ 1.613,98
B5	<u>IVA sui lavori – 22% di A</u>	<u>€ 285.804,75</u>
	Totale B Somme a disposizione	€ 418.341,34
	TOTALE COMPLESSIVO FINALE (A+B)	€ 1.717.453,82
	Totale complessivo finale al netto delle spese di funzionamento della Struttura del Commissario	€ 1.683.168,47

*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI

Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del

Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale*Commissario Straordinario Delegato*

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 21 del 31/07/2017

ECONOMIE GENERALI FINALI PROVVISORIE	
Economie finali generate rispetto all'importo del finanziamento	€ 565.750,38

- che dal su riportato quadro economico finale provvisorio, le economie complessive, rispetto all'importo del finanziamento di € 2.283.204,20, ammontano ad € 565.750,38, di cui € 34.285,35 per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;

CONSIDERATO:

- che il Commissario Straordinario Delegato con propri decreti nn.: 25/2014, 14/2016 e 41/2016 ha trasferito all' ARCaDiS acconti pari complessivamente ad € 1.477.362,87;
- che dalla relazione istruttoria del R.U.P. prodotta a corredo della richiesta di trasferimento del IV° acconto ed allegata alla summenzionata nota di cui al protocollo n. 2017.0290081 del 20/04/2017, risulta ancora da pagare:
 - saldo della restante quota parte del certificato di pagamento n. 2 pari ad € 112.395,16, oltre IVA, pari complessivamente ad € 137.122,09;
 - pagamento credito liquidato dalla Commissione di Collaudo all'impresa esecutrice, comprensiva di ritenuta per infortuni (0.5% = € 6.495,56), pari ad € 23.462,85, oltre IVA e quindi per credito complessivo di € 28.624,67;
 - compensi incentivanti ARCaDiS, attività di verifica del progetto preliminare, R.U.P., direttore operativo, ispettore cantiere, coordinamento della sicurezza c.o., collaudatore statico, per un totale di € 11.306,42;
 - spese tecniche - Direzione Lavori, importo € 15.810,65, comprensivo di Cassa (4%) ed IVA,
 - spese tecniche per la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in c.o., importo complessivo di € 13.211,26, comprensivo di Cassa (4%) ed IVA;
- che, pertanto, il totale delle somme da pagare, e successivamente da rendicontare, ammonta ad € 206.075,09, dacché la somma finale complessiva spettante, detratto l'importo residuo disponibile (€ 427,00) ed aggiunte le prevedibili somme per il contributo ANAC pari ad € 600,00, è di € 206.248,09.

RITENUTO, PERTANTO:

- di poter liquidare ad ARCaDiS la somma finale di € 206.248,09 (duecentoseimiladuecentoquarantotto euro/09) quale quarto ed ultimo acconto;

RILEVATO, ALTRESI':

- che la citata Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2013 stabilisce che il saldo finale può essere erogato ad avvenuta emissione del certificato di collaudo;
- la disponibilità della predetta somma, pari ad € 206.248,09 (euro duecentoseimiladuecentoquarantotto euro/09 euro), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 21 del 31/07/2017

al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta

DECRETA

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento per € 206.248,09 (duecentoseimiladuecentoquarantotto euro/09) quale saldo finale provvisorio a favore dell'ARCaDiS;
2. di accreditare l'importo di € 206.248,09 sul c/c IBAN IT70 C010 1003 5931 0000 0301 487 acceso presso il Banco di Napoli S.p.A., intestato ad ARCaDiS;
3. l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato ad ARCADIS l'84,79 % della somma spettante;
5. che la somma complessiva di € 206.248,09 sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto all'ARCaDiS, che dovrà rendicontare nei termini e nei tempi stabiliti la spesa complessiva di cui al Quadro Finale dei lavori.



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI

Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 21 del 31/07/2017

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC e sulla pagina web:

www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
Ambiente e Difesa Suolo
- dott. geol. Michele PALMIERI -