



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 29 del 29 novembre 2017

Oggetto: Intervento n. 8 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 76 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Stabilizzazione costone roccioso incombente S.S. 163 Km 22+600 a 23+300" nel Comune di Furore (SA).

CUP: J58G10000700003.

- Liquidazione finale provvisoria – Ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2014 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 27 gennaio 2014) del Commissario Straordinario Delegato.

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- che al n° 8 nell'allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012 (già n° 76 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra M.A.T.T.M. e Regione Campania del 12/11/2010) figura l'intervento denominato "Stabilizzazione costone roccioso incombente S.S. 163 Km 22+600 a 23+300" nel Comune di Furore (SA), € 5.400.000,00, Ente proponente: Comune di Furore;
- che con Ordinanza Commissariale n. 1 del 13/01/2014 (pubblicata sul BURC n. 7 del 24/01/2014) il Commissario Straordinario Delegato ha, tra l'altro: individuato il Comune di Furore quale soggetto attuatore;
 - stabilito che la somma spettante, nel limite del finanziamento previsto per l'intervento in questione di € 5.400.000,00, ad esclusione delle eventuali economie risultanti dal ribasso d'asta e decurtata delle citate spese di funzionamento della struttura commissariale, sarà liquidata e pagata al soggetto attuatore sopra individuato, su richiesta del medesimo e previa presentazione della documentazione tecnico - amministrativa giustificativa, come di seguito elencato:
 - primo acconto, pari allo 0,5%, dell'importo dei lavori, all'approvazione del progetto da porre a base di gara, per le prime spese occorrenti per la procedura di gara;
 - secondo acconto, pari al 19,5% della somma spettante, dopo la consegna dei lavori;
 - ulteriori acconti in corrispondenza dell'emissione dei SAL, il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale del primo acconto, non può superare l'85% della somma spettante;
 - saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo;
- che in data 28/04/2014 il RUP ha pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art 55 del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006;
- che con Decreto n. 26 del 18/12/2014 (pubblicato sul BURC n. 1 del 05/01/2015) il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario ha erogato il primo acconto, pari allo 0,5% dell'importo dei lavori, pari ad € 19.106,14, a favore del Comune di Furore;



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 29 del 29 novembre 2017

- che con Determina n. 71 del 30/04/2015 dell'UTC del Comune di Furore, il RUP ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'ATI "SACOSEM srl (capogruppo mandataria) – CEM S.p.A. (mandante);
- che in data 14/05/2015 l'ATI "SACOSEM srl – CEM S.p.A" ha stipulato con il Comune di Furore il contratto di appalto repertorio n. 05/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Amalfi (SA) in data 27/05/2015 al n. 543;
- che con Decreto n. 60 del 29/07/2015 (pubblicato sul BURC n. 54 del 07/09/2015) il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ATI "SACOSEM srl – CEM S.p.A", dell'intervento riportato al n. 8 della Delibera CIPE n. 8/2012;
- che con Decreto n. 62 del 04/08/2015 (pubblicato sul BURC n. 54 del 07/09/2015) il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario ha erogato il secondo acconto, pari al 20% della somma spettante, decurtato del primo acconto, pari ad € 757.295,69, a favore del Comune di Furore;
- che con Decreto n. 4 del 22/02/2016 (pubblicato sul BURC n. 17 del 14/03/2016), il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario all'emissione del SAL n. 2, ha erogato il terzo acconto, pari ad € 537.441,12, a favore del Comune di Furore;
- che con Decreto n. 11 del 12/04/2016 (pubblicato sul BURC n. 26 del 26/04/2016), il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario, all'emissione del SAL n. 3, ha erogato il quarto acconto, pari ad € 443.271,53, a favore del Comune di Furore;
- che con Decreto n. 28 del 07/07/2016 (pubblicato sul BURC n. 50 del 25/07/2016), il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario, all'emissione del SAL n. 4, ha erogato il quinto acconto, pari ad € 972.328,14 a favore del Comune di Furore;
- che con Decreto n. 6 del 14/03/2017 (pubblicato sul BURC n. 26 del 27/03/2017), il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario, all'emissione del SAL n. 5, ha erogato il sesto acconto, pari ad € 570.265,17 a favore del Comune di Furore;
- che dal quadro economico rimodulato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori e alle successive perizie di variante nn. 1 e 2, la somma complessiva spettante al Comune di Furore è pari ad € 3.882.009,17, già decurtata delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 75.724,57;



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 29 del 29 novembre 2017

PRESO ATTO:

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/05/2017, come da certificato di ultimazione definitiva del 12/05/2017 redatto dal Direttore dei Lavori;
- che con nota, del 02/08/2017 prot. 3405/2017, del Comune di Furore, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2017.0541148 del 07/08/2017, sono stati trasmessi i seguenti documenti: Relazione sulle strutture ultimate; Collaudo statico e amministrativo con il quale viene riconosciuto all'ATI "SACOSEM srl – CEM S.p.A" il credito finale per un importo pari ad € 402.963,70 oltre IVA al 22% (€ 491.615,71 complessivi) come risulta dallo stato finale;
- che con la summenzionata nota il RUP chiede il 7° ed ultimo acconto ed ha trasmesso, tra l'altro, la Determinazione dell'UTC n. 144 del 02/08/2017 con la quale determina:
 - di approvare la documentazione inerente il SAL finale il cui certificato di pagamento ammonta ad € 402.963,70 oltre IVA al 22% (€ 491.615,71 complessivi);
 - di liquidare, ad avvenuto accredito dei fondi, la fattura n. 18_17 del 25/07/2017 trasmessa dalla ditta SA.CO.S.E.M. s.r.l. (capogruppo mandataria) dell'importo di € 210.588,82 oltre IVA al 22% (€ 256.918,36 complessivi);
 - di liquidare, ad avvenuto accredito dei fondi, la fattura n. P00013 del 25/07/2017 trasmessa dalla ditta C.E.M. S.p.A. (mandante) dell'importo di € 192.374,88 oltre IVA al 22% (€ 234.697,35 complessivi);
 - di liquidare, ad avvenuto accredito dei fondi, la fattura n. 17_17 del 21/06/2017 per un imponibile di € 6.004,19 oltre IVA ed oneri previdenziali (€ 7.618,12 complessivi), quale compenso per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - SAL finale, emessa dal dott. ing. Fabio Mastelloni di Castelvetere in qualità di capogruppo del R.T.P. cui è stata affidata la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
 - di liquidare, ad avvenuto accredito dei fondi, della quota parte dell'incentivo ex D.Lgs 163/2006, per un importo complessivo lordo pari a € 9.430,64, così ripartito: € 6.402,82 complessivi per il RUP (ing. Antonio Marano), € 2.523,18 complessivi collaboratore al RUP (geom. Mario Amodio), € 504,64 complessivi per il collaboratore gestione economica e amministrativa (rag. Maddalena Porpora);
- che con nota prot. n. 4157/2017 del 27/09/2017, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2017.0646718 del 03/10/2017, il RUP ha trasmesso, tra l'altro:
 - la Determinazione dell'UTC n. 175 del 26/09/2017 con la quale determina:
 - di liquidare, ad avvenuto accredito dei fondi, la notula n. 01 del 21/06/2016 per un importo complessivo pari ad € 1.716,00, emessa dall'ing. Gregorio De Stefano, dipendente dell'UTC del Comune di Agerola (NA), in qualità di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, nonché collaudatore statico;
 - di liquidare, ad avvenuto accredito dei fondi, la notula n. 01 del 26/09/2017 per un importo complessivo pari ad € 556,00, emessa dall'ing. Gregorio De Stefano, dipendente dell'UTC



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 29 del 29 novembre 2017

del Comune di Agerola (NA), in qualità di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, nonché collaudatore statico;

- il quadro riepilogativo delle spese non ancora liquidate per mancanza di fondi da cui si evince la necessità di liquidare le seguenti somme:
 - o € 26.016,57 complessivi, alla ditta SA.CO.S.E.M. s.r.l. (capogruppo mandataria) quale saldo della fattura n. 04/2017 per lavori a tutto il SAL n. 5;
 - o € 23.536,67 complessivi, alla ditta C.E.M. S.p.A. (mandante) quale saldo della fattura n. PA00002/2017 per lavori a tutto il SAL n. 5;
 - o € 1.838,54 complessivi, alla ditta PIEMME S.p.A. quale saldo della fattura N. VE000392016 del 14/01/2016, per spese di pubblicazione;
 - o € 4.389,71 quale anticipazione sostenuta dal Comune di Furore relativamente alle attività della Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per il pagamento delle fatture nn. FATTPA10_16 del 26/07/2016 e FATTPA10_17 del 30/01/2017 emesse dall'ing. Fabio Mastelloni di Castelvetere in qualità di capogruppo del R.T.P.;

DATO ATTO:

- che con del Comune di Furore prot. n. 4560/2017 del 26/10/2017, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2017.0723512 del 03/11/2017, il RUP ha trasmesso, tra l'altro, il Quadro Economico finale riportante le seguenti voci:



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 29 del 29 novembre 2017

STABILIZZAZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO INCOMBENTE SULLA S.S. 163 DAL KM 22+600 AL KM 23+300 NEL COMUNE DI FURORE			
QUADRO ECONOMICO FINALE			
A) LAVORI			
-	Importo lavori lordo comprensivo di o.s. intrinseci non soggetti a ribasso	€ 51 020,41	€ 4 078 032,01
-	a detrarre ribasso d'asta del 35,960% (4.078.032,01-51.020,41)x35,960		-€ 1 448 113,37
-	Importo lavori netto		€ 2 629 918,64
-	a detrarre migliorie non eseguite		-€ 31 894,43
	Nuovi o.s. specifici non soggetti a ribasso		€ 341 106,27
	TOTALE Importo lavoro al netto del ribasso d'asta e comprensivi di o.s.		€ 2 939 130,48
B) ONERI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
			€ 35 000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Produzione documentale, forniture e servizi, polizza assicurazione (IVA compresa)	€	3 532,75
	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
	Imprevisti	€	-
	Spese tecniche in fase di progettazione esecutiva, D.L., RUP, Collaudo	€	163 378,62
	Spese tecniche in fase di progettazione definitiva	€	17 240,55
	IVA sui lavori	€	646 608,71
	IVA su spese tecniche	€	42 087,13
	Accantonamento per transazione ed accordi bonari		
	Accantonamento per eventuale adeguamento prezzi		
	Spese per gestione appalto (pubblicità, etc..) IVA compresa	€	9 099,63
	Spese per funzionamento struttura commissariale e verifica	€	75 724,57
	Oneri per conferimento a discarica del materiale di risulta compreso IVA	€	10 347,88
	Liste in economia da riportare in contabilità della perizia di variante	€	-
	Totale C	€	968 019,84
TOTALE INTERVENTO			
	Economie di gara	€	1 442 266,26
	Economie di esecuzione	€	15 583,42
TOTALE			
			€ 5 400 000,00

- che dal su riportato quadro economico finale, le economie complessive, rispetto all'importo del finanziamento, pari ad € 5.400.000,00, ammontano ad € 1.457.849,68 complessivi, di cui € 1.442.266,26, economie rinvenienti dal ribasso di gara, ed € 15.583,42 ulteriori economie rinvenienti dalle somme a disposizione dell'amministrazione;



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 29 del 29 novembre 2017

CONSIDERATO:

- che a fronte di una spesa di € 3.304.097,50, rendicontata e quietanzata dal RUP, è possibile erogare un ulteriore acconto pari ad € **566.717,96** quale saldo finale provvisorio;
- che alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Furore è pari ad € **3.866.425,75** (importo complessivo di € 3.942.150,32 risultante dal quadro economico finale decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 75.724,57);

RITENUTO, pertanto:

- di poter liquidare al Comune di Furore, la somma complessiva di € **566.717,96** (euro cinquecentosessantaseimilasettecentodiciasette/96), quale saldo finale provvisorio;

RILEVATA:

- la disponibilità della predetta somma, pari ad € **566.717,96** (euro cinquecentosessantaseimilasettecentodiciasette/96) sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 29 del 29 novembre 2017

DECRETA

1. di liquidare la somma di € **566.717,96** (euro cinquecentosessantaseimilasettecentodiciasette/96) a favore del Comune di Furore C.F. 00542760657 quale saldo finale provvisorio;
2. di accreditare l'importo di € **566.717,96** sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale di Salerno codice 424 Codice di Conto di Tesoreria n. 0304782 intestata al Comune di Furore (SA);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente Attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Furore (SA) il 85% della somma spettante;
5. che la somma di € **566.717,96** (euro cinquecentosessantaseimilasettecentodiciasette/96) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Furore.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema

- dott. Geol. Michele PALMIERI -