

Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 18 del 11/03/2019

OGGETTO: Intervento n. 50 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 60 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, denominato: "Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale San Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)".

Importo finanziamento: € 2.310.000,00. CUP: G52J12000020007

Rimodulazione Quadro Economico Finale dei lavori

IL COORDINATORE

PREMESSO che:

- al n. 2 della Deliberazione CIPE N.8/2012, già n. 50 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato "Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale S. Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)", importo € 2.310.000,00 con Ente proponente comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
- con Decreto n. 6 del 28 novembre 2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 15 dicembre 2014) il Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), ha individuato il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) quale Ente Attuatore del predetto intervento ed ha approvato lo schema di Convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento e il Comune/Ente attuatore;
- in data 22 dicembre 2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra il Coordinatore della Struttura, ed il legale rappresentante Comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
- l'importo del finanziamento è pari ad € 2.310.000,00;

CONSIDERATO che

- con Decreto n. 51 del 15 giugno 2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 13 luglio 2015) il Coordinatore della Struttura ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola;
- il bando di gara è stato pubblicato in data 24/06/2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale n. 73;
- il Comune di Sant'Angelo a Scala con nota del 30/09/2016, inviata per PEC ed acquisita al protocollo regionale della Struttura di Coordinamento al n. 2016.0641206 del 03/10/2016, trasmetteva copia della delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09/08/2016, avente per oggetto la: "Nomina del nuovo RUP Ing. Ivano Petrillo in sostituzione del defunto geom. Alfonso Pellegrino";
- con determina dirigenziale n. 16 del 16/08/2016, firmata dal Sindaco in qualità di responsabile pro tempore dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva - giusta deliberazione di G.C. n. 60 del 14/07/2016 -, veniva formulata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Edile Stradale De Fazio Paolo, con il ribasso del 5,86% sull'importo posto a base di gara, e trasmessa in copia alla nota inviata per PEC dal RUP in data 05/10/2016 ed acquisita al protocollo della Struttura Coordinamento al n. 2016.0649022 del 05/10/2016;

RILEVATO che:

a. le variazioni eseguite e previste in corso d'opera comportano un incremento di alcune voci (gabbionate e rilevato) e la diminuzione di altre (trasporto, drenaggi trasversali);

sostituzione delle previste briglie in legno;

ha subito uno smottamento per la lunghezza di circa 20 metri, con gabbionate in del sistema, ha previsto di risagomare e sostenere una sponda del vallone Tevole, che a.2.4. la direzione lavori, al fine di garantire all'intervento una migliore prestazione idraulica progettuale;

a.2.3. il tratto di canale denominato "Ramo 1 B" sempre nell'interesse della stazione appaltante si è appalesata la necessità di modificare in parte l'andamento allimetrico del canale, sempre rimanendo nell'ambito della fascia di terreno preventivata in fase di progetto;

a.2.2. la realizzazione del canale di guardia, progettato per intercettare le acque di ruscellamento, nei tratti denominati "Ramo 2" e "Ramo 3" ha subito solo una lieve variazione planimetrica, rimanendo comunque localizzato nella fascia di terreno prevista, al fine di evitare l'abbattimento di pregiate piante di castagno da frutto e minimizzando l'impatto con il contesto naturalistico circostante;

a.2.1. l'intervento di manutenzione sul Vallone Tevole la Direzione Lavori ha sostituito a parità di sezioni di imbocco e sbocco e pertanto nella piena osservanza della relazione idraulica, i manufatti prefabbricati previsti in progetto con manufatti realizzati in opera, a.2. le variazioni apportate, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 sono state eseguite nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non hanno comportato modifiche sostanziali alla finalità dell'intervento, in particolare per:

a.1. gli interventi realizzati hanno subito lievi modifiche rispetto al progetto esecutivo approvato secondo le modalità contenute nella relazione finale sulle variazioni trasmessa dal Direttore della Struttura di Coordinamento al n. 2019.0108980 del 18/02/2019, evidenza che:

PRESO ATTO che

- a. il RUP con nota prot. n. 348 del 28/01/2019, inviata per PEC ed acquisita al protocollo regionale del Lavoro;
- a.2. le variazioni apportate, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 sono state eseguite nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non hanno comportato modifiche sostanziali alla finalità dell'intervento, in particolare per:
- a.1. gli interventi realizzati hanno subito lievi modifiche rispetto al progetto esecutivo approvato secondo le modalità contenute nella relazione finale sulle variazioni trasmessa dal Direttore della Struttura di Coordinamento al n. 2017.151158;
- g. il quadro economico post-gara è stato ri-approvato con delibera di Giunta Municipale n. 7 del 12/01/2017 sulla scorta della preventiva acquisizione dei richiedi chiarimenti e degli elementi documentali, così come trasmessi dal R.U.P con nota prot. n. 628 ed acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento al n. 2017.151158;
- f. con Decreto n. 8 del 20/04/2017 del Coordinatore della Struttura, pubblicato nel BURC n. 39 del 15/05/2017, è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico post-gara relativamente alle spese generali e tecniche;
- e. con la medesima nota inviata per PEC in data 05/10/2016 si allegava il Q.E. post-gara e si formulava la richiesta di erogazione dell'anticipazione del 0.5% del finanziamento;

DECRETO n. 18 del 11/03/2019

Il Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Giunta Regionale della Campania




Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017



Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
 Direzione Generale
 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
 Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
 Struttura di coordinamento
 Ordinanza del Presidente della Regione Campania
 N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 18 del 11/03/2019

b. l'incremento dei lavori è di € 65.629,55, pari al 4,4% dell'importo complessivo dei lavori post gara approvato con Decreto n. 8 del 20/04/2017;

PRESO ATTO:

- della verifica documentale, di cui alla relazione del direttore dei lavori a cui è allegato il computo metrico estimativo consuntivo con il relativo quadro comparativo ed elaborati grafici che illustrano le modifiche apportate;
- dell'approvazione dal punto di vista tecnico del collaudatore;
- dell'incremento di spesa avuto per le lavorazioni;
- dell'incremento delle spese già rendicontate, necessario per l'ottenimento dell'Autorizzazione idraulica e sismica;
- della necessità funzionale delle lavorazioni aggiuntive e/o in sostituzione di quelle previste in sede del progetto esecutivo
- che l'incremento dei lavori è contenuto ed è tale da prevenire contenziosi in sede di ultimazione delle opere;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. 91/2014 e sulla scorta della documentazione trasmessa dal R.U.P.

DECRETA

- di approvare la rimodulazione del quadro economico finale dei lavori, come appresso riportato, a parità di importo già approvato e pari ad € 2.236.395,45;
- l'utilizzo parziale delle somme a disposizione, di cui al quadro economico post gara approvato con Decreto n. 8 del 20/04/2017;
- di approvare il nuovo Quadro Economico così formato:


Quadro Economico Stato Finale dei Lavori			
	Lavori	Riferimento	Importo
a.1	Totale Lavori e oneri sicurezza		€ 1.462.305,16
a.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.617,41
a.3	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.770,36
a.4	Totale Lavori ribassati - oneri sicurezza - a1 - (a2+a3)		€ 1.425.917,39
a.5	Spese tecniche per il progetto definitivo		€ 42.900,13
a.6	Spese tecniche per il progetto esecutivo		€ 24.537,35
a.7	Importo totale delle spese tecniche (a5+a6)		€ 67.437,48
A	Importo totale lavori (a1+a7)		€ 1.529.742,64
	Somme a disposizione		


b.1		Lavori in economia previsti in progetto non oggetto di appalto, rimborsi a fattura	€ 14.796,76
b.2		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.3		Imprevisti	€ 1.822,00
b.4		Oneri di discarica da corrispondere a fattura	€ 53.438,25
b.5		Acquisizione di aree, occupazioni temporanee, indennizzi	€ 29.000,00
b.6		Accantonamento art 12 DPR 207/2010, IVA inclusa	€ 38.219,67
Spese tecniche e generali			
b.7		Rilievi accertamenti e indagini	€ 11.387,78
b.8		Spese per studi geologici, idraulici e consulenze e studi specialistici	€ 35.480,00
b.9		Spese Tecniche relative a: Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, calcoli	€ 51.028,68
b.9.1		Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e calcoli	€ 4.951,68
b.10		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, assistenza al RUP e di verifica e validazione e assistenza tecnica	€ 8.951,14
b.11		Spese per gara e commissioni giudicatrici	€ 9.733,69
b.12		Spese per accertamenti e collaudi	€ 9.051,78
b.13		Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche	€ 7.809,15
b.14		Spese di funzionamento della struttura commissariale	€ 22.195,13
b.15		Spese per prima manutenzione	€ 14.796,76
b.15.1		Somme a disposizione (b1:b15)	€ 312.662,47
b.16		IVA ed altre imposte	
b.16.1	IVA sui lavori	22%	€ 321.707,14
b.16.2	IVA sui lavori in economia	22%	€ 3.255,29
b.16.3	IVA sugli imprevisi	22%	€ 400,84
b.16.4	IVA sugli oneri discarica	22%	€ 11.756,42
b.16.5	Oneri previdenziali su	4%	€ 7.722,82
b.16.6	IVA su	22%	€ 49.147,84
b.16.7	TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (b16:b16.6)		€ 393.990,34
B		Totale somme a disposizione (b.15.1 + b.16.7)	€ 706.652,81
IMPORTO TOTALE (A + B)			€ 2.236.395,45

Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
 Direzione Generale
 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Il Direttore Generale

DECRETO n. 18 del 11/03/2019

Commissario Straordinario Delegato
 Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
 Struttura di coordinamento
 Ordinanza del Presidente della Regione Campania
 N. 1 del 13/06/2017





Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 18 del 11/03/2019

4. di richiedere al soggetto attuatore, conseguentemente, il rispetto delle norme di riferimento e di fornire la rendicontazione delle spese eseguite e da eseguire;
5. di trasmettere il presente decreto al Comune di Sant'Angelo a Scala (AV).

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC e sulla pagina web:

www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della struttura
Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Dott. Geol. Michele PALMIERI