



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 75 del 28/10/2019

Oggetto: Intervento n. 9 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 8 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010 - "Versante orientale del centro abitato" nel Comune di Baselice (BN)

CUP: C78G11001290001

- Liquidazione finale provvisoria

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- a. che al n° 8 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma (n° 9 nell'allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012) figura l'intervento denominato "Versante orientale del centro abitato", importo € 800.000,00, Ente proponente Autorità di Bacino Interregionale Fortore;
- b. che con Decreto n. 102 del 10/09/2013, il Commissario Straordinario Delegato ha nominato il geom. Leonardo Parisi Responsabile Unico del Procedimento del predetto intervento riportato n. 9 della Deliberazione CIPE N. 8/2012;
- c. che con Ordinanza n. 3 del 31/01/2014 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 12 del 17 febbraio 2014) il Commissario Straordinario Delegato per l'intervento riportato al n. 9 nella Delibera CIPE n. 8/2012 (CUP: C78G11001290001), ha, tra l'altro:
 - c.1. impegnato la somma necessaria all'attuazione dell'intervento per un importo complessivo di € 800.000,00;
 - c.2. individuato il Comune di Baselice (BN) quale soggetto attuatore dell'intervento;
 - c.3. stabilito che il saldo può essere liquidato "...ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.";
- d. che con Decreto n. 12 del 30/01/2014 il Commissario Straordinario Delegato ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento riportato al n. 9 nella Delibera CIPE n. 8/2012;
- e. che con Decreto n. 63 del 04/08/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 07/09/2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il primo ed il secondo acconto, pari ad € 165.033,38, a favore del Comune di Baselice (BN);
- f. che con Decreto n. 78 del 14/12/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 79 del 28/12/2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il terzo acconto, pari ad € 87.311,58, a favore del Comune di Baselice (BN);
- g. che con Decreto n. 15 del 28/06/2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 24/07/2017) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il quarto acconto, pari ad € 285.870,98, a favore del Comune di Baselice (BN);



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PRESO ATTO:

- a. della nota del Comune di Baselice prot. 3910 del 04/09/2018, acquisita dalla Struttura di Coordinamento al prot. 2018.0561570 del 06/09/2018, con cui il RUP, relativamente ai lavori principali, il RUP, ha, tra l'altro:
- a.1. richiesto la somma di € 36.374,74 complessivi quale saldo del SAL n. 2 (giusta fattura n. 000001-2017-PA di importo pari ad € 273.268,41 liquidata in quota parte) dell'impresa Campania Sonda srl;
 - a.2. trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori, il Certificato di Regolare esecuzione, la relazione sul conto finale e la Determinazione n. 19 del 03/09/2018 con cui approva i predetti atti e la liquidazione dello stato finale da cui risulta un credito residuo finale, all'impresa Campania Sonda srl, di € 8.191,97 oltre IVA al 22% (€ 9.994,20);
- b. della nota del Comune di Baselice prot. 2851 del 18/06/2019, acquisita dalla Struttura di Coordinamento al prot. 2019.0400501 del 25/06/2019, con cui il RUP, relativamente ai lavori in economia, riportati nel quadro economico, ha trasmesso, tra l'altro, il Certificato di ultimazione dei lavori, lo Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e la Determinazione n. 13 del 04/06/2019 con la quale il RUP ha approvato i predetti atti, e una liquidazione totale pari ad € 62.179,84, di cui:
- b.1. € 31.737,80 di cui € 26.014,59 per imponibile ed € 5.723,21 per IVA 22% (fattura n. 1/2001 del 15/05/2019), quale pagamento del saldo lavori in economia eseguiti all'Impresa Edil BM srl;
 - b.2. € 1.143,12 di cui € 936,98 per imponibile ed € 206,14 per IVA al 22% (fattura n. 2/2001 del 15/05/2019), a favore dell'Impresa Edil BM srl quale saldo per oneri a discarica;
 - b.3. € 333,29 di cui € 262,68 per onorario, € 10,51 per oneri previdenziali ed € 60,10 per IVA al 22% (fattura n. 2017-2/2017-E del 12/12/2017), a favore dell'ing. Michelina Masella, quale saldo per le attività di Direzione Lavori, Contabilizzazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori principali;
 - b.4. € 3.679,52 di cui € 2.900,00 per onorario, € 116,00 per oneri previdenziali ed € 663,52 per IVA al 22% (fattura n. 2017-3/2017-E del 12/12/2017), a favore dell'ing. Michelina Masella, quale compenso professionale per attività connesse alla perizia di variante dei lavori principali, svolta dall'ing. Michelina Masella;
 - b.5. € 11.419,20 di cui € 9.000,00 per onorario, € 360,00 per oneri previdenziali ed € 2.059,20 per IVA al 22% (fattura n. 2017-FATTPA 3_17 del 27/12/2017), a favore dell'ing. Pasquale Apicella, quale compenso per le attività relative al collaudo statico in corso d'opera ;
 - b.6. € 1.800,00 complessivi quale compenso per l'incarico di sorveglianza archeologica (fattura n. 02 del 14/06/2019) a favore della dott.ssa Armida Castellucci;
 - b.7. € 3.064,65 di cui € 2.415,39 per onorario, € 96,62 per oneri previdenziali ed € 552,64 per IVA al 22% (fattura n. FPA /19 del 14/06/2019), a favore dell'ing. Michelina Masella, quale compenso per le attività di Direzione Lavori, Contabilizzazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in economia;
 - b.8. € 3.611,67 di cui € 3.472,76 per onorario ed € 138,91 per oneri previdenziali (esente IVA ex art. 1 commi 96-117 Legge 190/14) a favore dell'arch. Assunta Cormano per le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
 - b.9. € 5.487,21 complessivi quale saldo per incentivi, di cui:



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- b.9.1. € 3.292,33 complessivi, a favore del geom. Leonardo Parisi per le attività di Responsabile Unico del Procedimento;
- b.9.2. € 1.646,16 complessivi, a favore del dott. Leonardo Bianco per le attività di collaboratore tecnico;
- b.9.3. € 548,72 complessivi, a favore del dott. Michele Ferro per le attività di collaboratore contabile.

DATO ATTO:

- a. che con Determinazione n. 13 del 04/06/2019 il RUP ha approvato il quadro economico finale riportante le seguenti voci:

Descrizione	Importi approvati con delibera n° 36/2018	Importi a consuntivo
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a misura	€ 525.359,69	525.359,69
A.1) Oneri sicurezza	€ 12.582,47	12.582,47
A.2) Oneri per manodopera	€ 177.399,07	177.399,07
A.3) Lavori soggetti a ribasso (A- A.1-A.2)	€ 335.378,15	335.378,15
A.4) a detrarre il ribasso del 33,459%	€ 112.214,17	112.214,17
A.5) Restano al netto	€ 223.163,97	223.163,97
A.6) Oltre Oneri di sicurezza e manodopera (A.1+A.2)	€ 189.981,54	189.981,54
A.7) Totale lavori al netto (A.5+A.6)	€ 413.145,51	413.145,51
A.8) Oltre lavori ordine di servizio n. 2 in data 21/11/2016	€ 3.221,96	3.221,96
A.9) Totale lavori eseguiti e contabilizzati dal D.L.	€ 416.367,47	416.367,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Lavori in economia inclusi oneri della sicurezza	€ 25.120,14	26.014,59
B.2) Oneri per conferimento a discarica	€ 1.000,00	936,98
B.3) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 14.850,00	14.850,00
B.4) Indagini integrative in corso d'opera Iva inclusa	€ 2.449,76	0,00
B.5) Imprevisti	€ 2.282,01	0,00
B.6) Spese funzionamento struttura commissariale	€ 10.507,19	10.507,19
B.7) Compenso tecnico incentivante	€ 10.507,19	9.758,39
B.8) Spese tecniche: DD.I.L., sorveglianza archeologica, supporto al RUP	€ 42.415,39	47.911,25
B.9) Spese consulenze specialistiche	€ 3.546,65	3.546,65
B.10) Spese commissioni e pubblicità	€ 4.000,00	2.809,83
B.11) Spese collaudi	€ 9.800,00	9.000,00
B.12) Cassa previdenza 4% su (B.8+ B.9+B.11)	€ 2.230,49	2.383,02
B.13) Iva su accertamenti e indagini	€ 3.118,50	3.118,50
B.14) Iva al 22% su (B.8+ B.9+B.11)	€ 12.758,35	12.634,45
B.15) Iva su Lavori (22% su A.9+B.1+B.2)	€ 97.567,27	97.530,19
Totale somme a disposizione	€ 242.152,94	241.000,64
Totale generale	€ 658.520,41	657.368,11
Importo Finanziato	€ 800.000,00	800.000,00
Economie	€ 141.479,59	142.631,89



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- b. che dal su riportato quadro economico finale, le economie complessive, rispetto all'importo del finanziamento, pari ad € 800.000,00 ammontano ad € **142.631,89** complessivi (importo comprensivo delle spese per il funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 10.507,19);

CONSIDERATO:

- a. che la somma complessiva spettante al Comune di Baselice (AV) è pari ad € 646.860,92 (importo complessivo di € 257.368,11 decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 10.103,34);
- b. che ai sensi del punto 10 dell'Ordinanza n. 3 del 31/01/2014 del Commissario Straordinario Delegato (pubblicata sul BURC n. 12 del 17/02/2014), il saldo può essere liquidato "...ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.";
- c. che alla data di emissione del presente Decreto risulta già erogata al Comune di Baselice la somma complessiva di € 538.215,94;
- d. che il saldo finale da erogare al Comune di Baselice è pari ad € 108.644,98;
- e. che a fronte di una spesa di € 538.215,94, rendicontata e quietanzata dal RUP, è possibile erogare il saldo finale pari ad € 108.644,98 complessivi;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Baselice, la somma complessiva di € **108.644,98** (euro centottomilaseicentoquarantaquattro/98), quale saldo finale;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad **108.644,98** (euro centottomilaseicentoquarantaquattro/98), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:

- a. il D.Lgs. n. 152/2006;
- b. il D.Lgs. n. 163/2006;
- c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- d. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- f. l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- g. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- h. il D.Lgs. n. 50/2016;
- i. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017

DECRETA

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **108.644,98** (euro centoottomilaseicentoquarantaquattro/98) a favore del Comune di Baseline (BN) C.F. 82002220620;
2. di accreditare l'importo di **108.644,98** (euro centoottomilaseicentoquarantaquattro/98) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria provinciale di Benevento (BN) codice 421 Codice di Conto di Tesoreria n. 0304623 intestata al Comune di Baseline;
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Baseline (BN) lo 85,00% della somma spettante;
5. che la somma complessiva di **108.644,98** (euro centoottomilaseicentoquarantaquattro/98) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Baseline (BN).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- Geol. Michele PALMIERI -

