



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 46 del 29/06/2020

**OGGETTO:** Intervento n. 50 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 60 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, denominato: "Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale San Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)".

Importo finanziamento: € 2.310.000,00. CUP: G52J12000020007

- Determinazione del costo finale dell'intervento ed erogazione rata finale di saldo -.

#### IL COORDINATORE

##### PREMESSO che:

- al n. 2 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 50 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato: "Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale S. Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)", importo € 2.310.000,00 con Ente proponente comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
- con Decreto n. 6 del 28 novembre 2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 15 dicembre 2014) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), è stato individuato quale Ente Attuatore del predetto intervento il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) ed è stato approvato lo schema di Convezione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento e il Comune/Ente attuatore;
- in data 22 dicembre 2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra il Coordinatore della Struttura, ed il legale rappresentante Comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
- l'importo del finanziamento è pari ad € 2.310.000,00;

##### CONSIDERATO che

- con Decreto n. 51 del 15 giugno 2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 13 luglio 2015) il Coordinatore della Struttura ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola;
- il bando di gara è stato pubblicato in data 24/06/2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale n. 73;
- il Comune di Sant'Angelo a Scala con nota del 30/09/2016, acquisita al protocollo regionale della Struttura di Coordinamento al n. 2016.0641206 del 03/10/2016, ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09/08/2016, avente per oggetto: "Nomina del nuovo RUP Ing. Ivano Petrillo in sostituzione del defunto geom. Alfonso Pellegrino";
- con determina dirigenziale n. 16 del 16/08/2016 dell'UTC del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva all'impresa Edile Stradale De Fazio Paolo, con il ribasso del 5,86% sull'importo posto a base di gara;
- con la medesima nota PEC del 05/10/2016 è stato trasmesso il Q.E. post-gara e richiesta l'erogazione dell'anticipazione pari allo 0,5% del finanziamento;
- con Decreto n. 48 del 14/12/2016 del Coordinatore della Struttura, pubblicato nel BURC n. 3 del 09/01/2017, è stata erogata la prima quota di € 11.550,00, pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento, così come sancito dall'art. 11, lettera a) della Convenzione;



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

g. con Decreto n. 8 del 20/04/2017 del Coordinatore della Struttura, pubblicato nel BURC n. 39 del 15/05/2017, è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico post-gara relativamente alle spese generali e tecniche e così risultante;

Quadro Economico Post - Gara Rimodulato				
	Lavori	Riferimento		Importo
a.1	Totale Lavori e oneri sicurezza			€ 1.395.000,82
a.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso			€ 12.942,62
a.3	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso			€ 21.770,36
a.4	Totale Lavori ribassati - oneri sicurezza - a1 - (a2+a3)			€ 1.360.287,84
a.5	Spese tecniche per il progetto definitivo			€ 42.900,13
a.6	Spese tecniche per il progetto esecutivo			€ 24.537,35
a.7	Importo totale delle spese tecniche (a5+a6)			€ 67.437,48
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori (a1+a7)</b>			<b>€ 1.462.438,30</b>
Somme a disposizione				
b.1	Lavori in economia previsti in progetto non oggetto di appalto, rimborsi a fattura			€ 14.796,76
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
b.3	Imprevisti			€ 73.983,78
b.4	Oneri di discarica da corrispondere a fattura			€ 50.000,00
b.5	Acquisizione di aree, occupazioni temporanee, indennizzi			€ 29.000,00
b.6	Accantonamento art 12 DPR 207/2010, IVA inclusa	3%	a1	€ 41.850,02
Spese tecniche e generali				
b.7	Rilievi accertamenti e indagini			€ 11.387,78
b.8	Spese per studi geologici, idraulici e consulenze e studi specialistici			€ 35.480,00
b.9	Spese Tecniche relative a: Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,			€ 52.606,89
b.9.1	Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e calcolati			€ 4.951,68
b.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, assistenza al RUP e di verifica e validazione e assistenza tecnica			€ 8.951,14
b.11	Spese per gara e commissioni giudicatrici			€ 9.733,69
b.12	Spese per accertamenti e collaudi			€ 9.236,51
b.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche			€ 3.000,00
b.14	Spese di funzionamento della struttura commissariale	1,50%	imp. Lav.	€ 22.195,13
b.15	Somme per prima manutenzione			€ 14.796,76
b.15.1	Somme a disposizione (b1:b15)			<b>€ 381.970,14</b>

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania - (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli - Via A. De Gasperi, n. 28 - Tel. 0817963029 - 3063 - PEC: [commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

b.16	IVA ed altre imposte			
b.16.1	IVA sui lavori	22%	a1	€ 306.900,18
b.16.2	IVA sui lavori in economia	22%	b.1	€ 3.255,29
b.16.3	IVA sugli imprevisti	22%	b.3	€ 16.276,43
b.16.4	IVA sugli oneri discarica	22%	b.16.4	€ 11.000,00
b.16.5	Oneri previdenziali su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12	4%		€ 6.374,14
b.16.6	IVA su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b15+b16.5	22%		€ 48.180,97
b.16.7	<b>TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (b16:b16.6)</b>			<b>€ 391.987,00</b>
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (b.15.1 + b.16.7)</b>			<b>€ 773.957,15</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>				<b>€ 2.236.395,45</b>

- h. con Decreto n. 22 del 03/08/2018 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la seconda rata di € 773.919,02, ai sensi dell'art. 11, lettera a) della Convenzione;
- i. con Decreto n. 44 del 14/12/2018 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la terza rata di € 435.604,67, superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal Quadro Economico post-gara, ai sensi dell'art. 11, lettera a) della Convenzione;
- j. il RUP con nota prot. n. 348 del 28/01/2019, inviata per PEC ed acquisita al protocollo regionale della Struttura di Coordinamento al n. 2019.0108980 del 18/02/2019, nel relazione sull'andamento dei lavori e sulla scorta della relazione finale redatta dal Direttore dei Lavori, ha evidenziato che le lavorazioni in corso d'opera hanno subito lievi modificazioni nell'esclusivo interesse della S.A., ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010; variazioni approvate con D.D. n. 71 del 26/06/2019;
- k. con Decreto n. 17 del 04/03/2019 del Coordinatore della Struttura, è stata liquidata la quarta rata di € 319.746,36 per la liquidazione del SAL n. 3 e saldo fatture già liquidate, ai sensi dell'art. 11, lettera a) della Convenzione;
- l. con Decreto n. 18 del 11/03/2019 del Coordinatore della Struttura è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico finale dei lavori a parità di importo già approvato e pari ad € 2.236.395,45, come risulta dal Quadro Economico finale:

Quadro Economico Post - Gara Rimodulato			
	Lavori	Riferimento	Importo
a.1	Totale Lavori e oneri sicurezza		€ 1.462.305,16
a.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.617,41
a.3	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.770,36
a.4	Totale Lavori ribassati - oneri sicurezza - a1 - (a2+a3)		€ 1.425.917,39
a.5	Spese tecniche per il progetto definitivo		€ 42.900,13
a.6	Spese tecniche per il progetto esecutivo		€ 24.537,35
a.7	Importo totale delle spese tecniche (a5+a6)		€ 67.437,48
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori (a1+a7)</b>		<b>€ 1.529.742,64</b>
<b>Somme a disposizione</b>			

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania – (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

b.1	Lavori in economia previsti in progetto non oggetto di appalto, rimborsi a fattura			€ 14.796,76
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
b.3	Imprevisti			€ 1.822,00
b.4	Oneri di discarica da corrispondere a fattura			€ 53.438,25
b.5	Acquisizione di aree, occupazioni temporanee, indennizzi			€ 29.000,00
b.6	Accantonamento art 12 DPR 207/2010, IVA inclusa	3%	a1	€ 38.219,67
Spese tecniche e generali				
b.7	Rilievi accertamenti e indagini			€ 11.387,78
b.8	Spese per studi geologici, idraulici e consulenze e studi specialistici			€ 35.480,00
b.9	Spese Tecniche relative a: Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,			€ 51.028,68
b.9.1	Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e calcolati			€ 4.951,68
b.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, assistenza al RUP e di verifica e validazione e assistenza tecnica			€ 8.951,14
b.11	Spese per gara e commissioni giudicatrici			€ 9.733,69
b.12	Spese per accertamenti e collaudi			€ 9.051,78
b.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche			€ 7.809,15
b.14	Spese di funzionamento della struttura commissariale	1,50%	imp. Lav.	€ 22.195,13
b.15	Somme per prima manutenzione			€ 14.796,76
b.15.1	Somme a disposizione (b1:b15)			<b>€ 312.662,47</b>
b.16	IVA ed altre imposte			
b.16.1	IVA sui lavori	22%	a1	€ 321.707,14
b.16.2	IVA sui lavori in economia	22%	b.1	€ 3.255,29
b.16.3	IVA sugli imprevisti	22%	b.3	€ 400,84
b.16.4	IVA sugli oneri discarica	22%	b.16.4	€ 11.756,42
b.16.5	Oneri previdenziali su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12	4%		€ 7.722,82
b.16.6	IVA su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b15+b16.5	22%		€ 49.147,84
b.16.7	<b>TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (b16:b16.6)</b>			<b>€ 393.990,34</b>
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (b.15.1 + b.16.7)</b>			<b>€ 706.652,81</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>				<b>€ 2.236.395,45</b>
<b>ECONOMIE al netto delle somme per funzionamento struttura coordinamento</b>				<b>€ 51.409,42</b>

m. con Decreto n. 17 del 07/08/2019 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quinta rata di **€ 498.263,33** per la liquidazione del SAL n. 4 – Stato Finale -;

n. con nota prot. n. 2316 del 05/05/2020, acquisita al protocollo regionale della Struttura di Coordinamento al n. 2020.0232935 del 18/05/2020, il RUP ha trasmesso la propria D.D. n. 26/2020 del 13/03/2020 con la quale ha preso atto dello stato finale dei lavori redatto dal

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania – (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 0817963029 - 3063 – PEC: [commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



*Giunta Regionale della Campania*

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

*Struttura di coordinamento*

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

Direttore dei lavori in data 10/10/2019 ed acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 3798 ed approva il certificato unico di collaudo tecnico-amministrativo trasmesso all'Ente in data 18/02/2020 - prot. n.805/2020 -;

- o. con la medesima nota n. 2316/2020, il RUP ha comunicato l'ultimazione dei lavori in data 20/09/2020, come da verbale allegato in copia;

**PRESO ATTO che**

- a. il RUP con nota protocollo n. 2506 del 16/05/2020, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2020.0243297 del 22/05/2020, ha chiesto l'autorizzazione alla rimodulazione del quadro economico finale per le seguenti voci e relative motivazioni:
- a.1. compenso a corpo aggiuntivo, pari ad € 3.000,00 oltre oneri ed IVA, per la redazione della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori coerentemente al disposto di cui alla convenzione stipulata tra il tecnico incaricato e la S.A. in data 05/07/2018;
- a.2. adeguamento ad € 9.458,53 dell'incentivo spettante al RUP ricalcolato in base al sopravvenuto regolamento regionale del 30/10/2018 n. 9 in BURC n. 79/2018;
- a.3. incremento delle somme a disposizione per maggiori oneri connessi all'acquisizione di aree, occupazioni temporanee ed indennizzi di cui al Quadro economico del progetto posto a base di gara;

**DATO ATTO che:**

- a. la convenzione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori, sottoscritto in data 05/07/2018 tra il tecnico incaricato e il comune di Sant'Angelo a Scala (AV) e repertoriato al n. 02/2018, all'art. 11 prevede di corrispondere al professionista incaricato il compenso per la redazione di eventuali perizie di varianti da determinare in base al disposto del D.M. 17/06/2016;
- b. l'incentivo di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 può essere rideterminato in base al previgente regolamento regionale n. 7/2010 ed al successivo n. 9/2018 in ragione delle attività svolte nei singoli periodi di validità dei medesimi regolamenti e, quindi, complessivamente determinato in € 8.788,80;
- c. gli importi allocati nel quadro economico post-gara e successive rimodulazioni, compreso quello ultimo approvato con Decreto n. 18 del 11/03/2019 del Coordinatore della Struttura, sono rimasti immutati e, pertanto, sono invariabili;

**PRESO ATTO che:**

il Soggetto Attuatore, con nota n. 2852 del 05/06/2020 acquisita al prot. regionale n. 2020.0277114 del 12/06/2020 della Struttura di Coordinamento, ha trasmesso le schede di rendicontazione delle spese sostenute, complete di allegati (determine, mandati e quietanze) e ulteriore documentazione di spesa inerente all'erogazione della rata di saldo finale pari ad € 113.004,47;

**RILEVATO che** il Soggetto attuatore ha complessivamente rendicontato spese per € 2.038.054,84 a fronte di erogazioni complessive già corrisposte per € 2.039.083,38, dacché un credito di € 1.028,54;

**PRESO ATTO che:**

- a. dalla verifica della documentazione finale della spesa, di cui alla nota prot. n. 2852 del 05/06/2020 trasmessa per PEC in pari data ed al prot. regionale n. 2020.0277114 del 12/06/2020 della Struttura di Coordinamento, risulta ammissibile il seguente Q.E. finale:



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

Quadro Economico Finale dei Lavori				
	Lavori	Riferimento	Importo	
a.1	Totale Lavori compreso oneri sicurezza		€ 1.456.587,85	
a.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.617,41	
a.3	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.770,36	
a.4	Totale Lavori ribassati - oneri sicurezza – (a1 - (a2+a3))		€ 1.420.200,08	
a.5	Spese tecniche per il progetto definitivo		€ 42.900,13	
a.6	Spese tecniche per il progetto esecutivo		€ 24.537,35	
a.7	Importo totale delle spese tecniche (a5+a6)		€ 67.437,48	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori, oneri sicurezza e spese tecniche (a1+a7)</b>		<b>€ 1.524.025,33</b>	
<b>Somme a disposizione</b>				
b.1	Lavori in economia previsti in progetto non oggetto di appalto, rimborsi a fattura		€ 0,00	
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00	
b.3	Imprevisti		€ 0,00	
b.4	Oneri di discarica da corrispondere a fattura		€ 53.438,25	
b.5	Acquisizione di aree, occupazioni temporanee, indennizzi		€ 29.000,00	
b.6	Accantonamento art 12 DPR 207/2010, IVA inclusa	Max 3%	a1	€ 0,00
Spese tecniche e generali				
b.7	Rilievi accertamenti e indagini		€ 11.387,78	
b.8	Spese per studi geologici, idraulici e consulenze e studi specialistici		€ 35.480,00	
b.9	Spese Tecniche relative a: Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,		€ 54.028,68	
b.9.1	Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e calcolati		€ 8.788,80	
b.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, assistenza al RUP e di verifica e validazione e assistenza tecnica		€ 8.951,14	
b.11	Spese per gara e commissioni giudicatrici		€ 9.733,69	
b.12	Spese per accertamenti e collaudi		€ 9.051,78	
b.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche		€ 7.809,15	
b.14	Spese di funzionamento della struttura commissariale	1,50%	imp. Lav.	€ 22.195,13
b.15	Somme per prima manutenzione		€ 14.796,76	
b.15.1	Somme a disposizione (b1: b15)		€ 264.661,16	
b.16	<b>IVA ed altre imposte</b>			
b.16.1	IVA sui lavori	22%	a1	€

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania – (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 0817963029 - 3063 – PEC: [commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

				320.449,33
b.16.2	IVA sui lavori in economia	22%	b.1	€ 0,00
b.16.3	IVA sugli imprevisti	22%	b.3	€ 0,00
b.16.4	IVA sugli oneri discarica	22%	b.16.4	€ 11.756,42
b.16.5	Oneri previdenziali su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12	4%		€ 7.842,82
b.16.6	IVA su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b15+b16.5	22%		€ 49.834,24
b.16.7	<b>TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (b16-b16.6)</b>			€ 389.882,81
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (b.15.1 + b.16.7)</b>			€ 654.543,97
<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>				<b>€ 2.178.569,30</b>

**RITENUTO** che in base alla documentazione trasmessa dal RUP, al credito nella disponibilità dall'Ente ed all'istruttoria eseguita, è possibile erogare la somma di € **111.975,93** (centoundicimilanovecentosettantacinque/93 Euro);

**RILEVATO** altresì che sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c.1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli è disponibile la somma di € **111.975,93** (centoundicimilanovecentosettantacinque/93 Euro);

**VISTO:**

- Il D.Lgs n. 152/2006;
- Il D.Lgs n. 163/2006;
- L'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- Il DPCM del 21 gennaio 2011;
- La Delibera CIPE del 20 gennaio 2012 n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- L'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- Il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- Il D.Lgs n. 50/2016;
- Il dispositivo della delibera di G.R. n. 261 del 15/05/2017, pubblicato nel BURC n. 43 del 29 maggio 2017;
- Il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. 91/2014 e sulla scorta della documentazione trasmessa dal R.U.P.;

**DECRETA**

- di approvare il quadro economico finale dei lavori, come di seguito riportato;

Quadro Economico Finale dei Lavori			
	Lavori	Riferimento	Importo
a.1	Totale Lavori compreso oneri sicurezza		€ 1.456.587,85

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania – (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 0817963029 - 3063 – PEC: [commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

a.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso			€ 14.617,41
a.3	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso			€ 21.770,36
a.4	Totale Lavori ribassati - oneri sicurezza - (a1 - (a2+a3))			€ 1.420.200,08
a.5	Spese tecniche per il progetto definitivo			€ 42.900,13
a.6	Spese tecniche per il progetto esecutivo			€ 24.537,35
a.7	Importo totale delle spese tecniche (a5+a6)			€ 67.437,48
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori, oneri sicurezza e spese tecniche (a1+a7)</b>			<b>€ 1.524.025,33</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b.1	Lavori in economia previsti in progetto non oggetto di appalto, rimborsi a fattura			€ 0,00
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
b.3	Imprevisti			€ 0,00
b.4	Oneri di discarica da corrispondere a fattura			€ 53.438,25
b.5	Acquisizione di aree, occupazioni temporanee, indennizzi			€ 29.000,00
b.6	Accantonamento art 12 DPR 207/2010, IVA inclusa	Max 3%	a1	€ 0,00
Spese tecniche e generali				
b.7	Rilievi accertamenti e indagini			€ 11.387,78
b.8	Spese per studi geologici, idraulici e consulenze e studi specialistici			€ 35.480,00
b.9	Spese Tecniche relative a: Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,			€ 54.028,68
b.9.1	Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e calcolati			€ 8.788,80
b.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, assistenza al RUP e di verifica e validazione e assistenza tecnica			€ 8.951,14
b.11	Spese per gara e commissioni giudicatrici			€ 9.733,69
b.12	Spese per accertamenti e collaudi			€ 9.051,78
b.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche			€ 7.809,15
b.14	Spese di funzionamento della struttura commissariale	1,50%	imp. Lav.	€ 22.195,13
b.15	Somme per prima manutenzione			€ 14.796,76
b.15.1	Somme a disposizione (b1: b15)			€ 264.661,16
b.16	<b>IVA ed altre imposte</b>			
b.16.1	IVA sui lavori	22%	a1	€ 320.449,33
b.16.2	IVA sui lavori in economia	22%	b.1	€ 0,00
b.16.3	IVA sugli imprevisti	22%	b.3	€ 0,00
b.16.4	IVA sugli oneri discarica	22%	b.16.4	€ 11.756,42

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania - (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli - Via A. De Gasperi, n. 28 - Tel. 0817963029 - 3063 - PEC: commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

b.16.5	Oneri previdenziali su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12	4%		€ 7.842,82
b.16.6	IVA su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b15+b16.5	22%		€ 49.834,24
b.16.7	<b>TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (b16-b16.6)</b>			€ 389.882,81
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (b.15.1 + b.16.7)</b>			<b>€ 654.543,97</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>				<b>€ 2.178.569,30</b>
<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>				<b>€ 2.310.000,00</b>
<b>ECONOMIE al netto delle somme per funzionamento struttura coordinamento)</b>				<b>€ 109.235,57</b>

- di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di € 111.975,93 (centoundicimilanovecentosettantacinque/93 Euro) a favore del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) - C.F. 00231130642;
- di accreditare l'importo di € 111.975,93 (centoundicimilanovecentosettantacinque/93 Euro) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale di Avellino, codice Tesoreria 420, codice Conto di Tesoreria n. 0304592 intestata al Comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
- l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di chiusura dell'intervento in oggetto;
- che la somma complessiva di € 111.975,93 sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
- dare atto che in base all'art. 10, comma f) della Convenzione (Decreto n. 6 del 28/11/2014) la somma è erogabile essendo i lavori collaudati;
- il Soggetto Attuatore, è altresì tenuto, sulla scorta della rata di saldo, a trasmettere la rendicontazione finale, completa dei relativi allegati (fatture, mandati e quietanze) in copia conforme all'originale.
- per le attività di manutenzione dell'opera, che con il presente atto viene trasferita a codesto Ente, sarà cura del S.A. trasmettere la relativa rendicontazione.
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Sant'Angelo a Scala (AV).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

Il Coordinatore della struttura  
Direttore Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- Dott. Geol. Michele PALMIERI -

