



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e  
l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
Struttura di coordinamento  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0262917 14/05/2021 12,14

Mitt. : 9900 Direzione Generale per la difu...

Dest. : COMUNE DI AIROLA

Classifica : 52.9. Fascicolo : 13 del 2021



Comune di Airola (BN)

Alla c.a. del:

- Sig. Sindaco Michele NAPOLETANO

airola@pec.cstsannio.it

- RUP, Arch. Pasquale ARAGOSA

favoripubbliciairola@pec.cstsannio.it

**OGGETTO:** Intervento n. 27 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 7 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato nel Comune di Airola". - Importo finanziamento: € 3.000.000,00.

Si trasmette il Decreto n. 24 del 14/05/2021 con cui è stata disposta la liquidazione della seconda quota del finanziamento per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto.

Il Responsabile di P.O.  
Geol. Giuseppe Esposito

- FIRMATO -

Il Coordinatore della struttura  
Direttore Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- Dott. Geol. Michele PALMIERI -



Documento  
firmato da:  
MICHELE  
PALMIERI  
14.05.2021  
09:51:53 UTC



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*A. Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 24 del 14/05/2021

**OGGETTO:** Intervento n. 27 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 7 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato nel Comune di Airola (BN)".

Importo finanziamento: € 3.000.000,00. CUP: F13B10000520002 - CIG: 61862395EA

- Liquidazione seconda quota, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b), della Convenzione firmata in data 12/12/2014 tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, e il comune di Airola, pari € € 480.104,81.

#### IL COORDINATORE

#### PREMESSO che:

- a. al n. 27 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 7 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato: "Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato nel Comune di Airola (BN)", dell'importo di € 3.000.000,00 con Ente proponente Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
- b. con Decreto Commissariale n. 70 del 11/06/2013 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21/01/2011 (di seguito: Commissario Straordinario), è stato nominato il Comune di Airola (BN) Ente preposto alla progettazione;
- c. con Decreto n. 95 del 19/08/2013 il Commissario Straordinario è stato nominato l'ing. Luigi Rianna Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento;
- d. con Decreto n. 10 del 28/11/2014, del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), è stato:
  - d.1. approvato in linea tecnica il progetto preliminare dell'intervento;
  - d.2. individuato quale Soggetto Attuatore dell'intervento il comune di Airola (BN) (di seguito: S.A.);
  - d.3. approvato lo schema di convenzione con cui sono stati disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato, ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014 (di seguito: Struttura di Coordinamento), e il comune di Airola;
- e. in data 12/12/2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento e il Comune di Airola;
- f. il RUP con propria determinazione n. 21 del 14/04/2015 ha approvato gli atti di indizione della gara dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva;
- g. con Decreto n. 53 del 18/06/2015, del Coordinatore della Struttura, è stata liquidata al S.A. la somma di € 15.000,00 quale prima quota a valere sul finanziamento concesso;
- h. il comune di Airola (BN), con nota prot. n. 2018/4457 del 15/05/2018, ha comunicato che con Determina di Area n. 41 del 24/04/2018, in sostituzione del precedente RUP, è stato nominato l'Arch. Pasquale Aragosa nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania - (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli - Via A. De Gasperi, n. 28 - Tel. 0817963029 - 3083 - PEC: [commsstradocm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commsstradocm21gen11@pec.regione.campania.it)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

**RILEVATO che:**

- a. il RUP con nota prot. n. 1675/2020 del 03/02/2020, in riscontro delle reiterate richieste sullo stato di avanzamento dell'intervento inoltrate da questa Struttura di Coordinamento, nel relazionare sullo stato di attuazione ha comunicato tra l'altro che:
- a.1. l'Ufficio LL.PP con Determina n. 70 del 12/09/2017 aggiudicava la gara alla ditta CO.GE.CA & Company S.p.A.;
  - a.2. il Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 18/2018 ha approvato il Progetto Definitivo dei lavori presentato in sede di gara dalla ditta CO.GE.CA & Company S.p.A.;
  - a.3. con delibera di G.C. n. 16 del 15.02.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori così come presentato dalla ditta CO.GE.CA & Company S.p.a. il cui Quadro Economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara è così formato:

<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>		<b>€ 1.869.597,89</b>
<b>1.a</b>	Importo oneri sicurezza interni al progetto (non soggetti a ribasso)		€ 14.457,91
	Importo oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)		€ 56.656,04
<b>1.b</b>	<b>Totale Lavori da assoggettare a ribasso d'asta</b>		<b>€ 1.798.483,74</b>
	a detrarre ribasso d'asta del 15,60% (su € 1.798.483,74)		€ 280.563,46
	<b>IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta del 15,60%</b>		<b>€ 1.517.920,28</b>
	Totale Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 71.113,95
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta del 15,60% comprensivo degli oneri sicurezza (€ 71.113,95)</b>		<b>€ 1.589.034,23</b>
<b>A.2</b>	Importo per progettazioni definitiva ed esecutiva		€ 83.144,17
<b>A.3</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI Comprensivo di progettazione</b>		<b>€ 1.672.178,40</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 4.607.591,33</b>
<b>B.1</b>	Rilevi, accertamenti, indagini (somme già approvate dalla struttura di coordinamento)		€ 56.958,00
<b>B.2</b>	Imprevisti (5%)		€ 93.479,88
<b>B.3</b>	Acquisizione aree o immobili (Espropri)		€ 56.200,00
<b>B.4</b>	Spese Generali e Tecniche (max 12%)		€ 80.878,27
<b>b.4.1</b>	Collaudatore Statico	€ 6.200,00	
<b>b.4.2</b>	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.000,00	
<b>b.4.3</b>	Collaudatore Amministrativo	€ 5.000,00	
<b>b.4.4</b>	Supporto al RUP.	€ 10.857,41	
<b>b.4.5</b>	Spese per Commissione	€ 10.495,84	
<b>b.4.6</b>	Spese per Pubblicità	€ 2.506,28	
<b>b.4.7</b>	Incentivo per ex art.113	€ 15.818,74	
<b>b.4.8</b>	Spese per Studio Geologica (somme già approvate dalla struttura di coordinamento)	€ 15.000,00	
<b>B.5</b>	IVA al 22% su lavori, imprevidi (A.1 + B.2)		€ 370.153,11
<b>B.6</b>	IVA su rilievi ed indagini (B.1)		€ 12.530,76
<b>B.7</b>	Contributo Previdenziale al 4% su (A. 2 + (da b.4.1 a b.4.4)		€ 4.808,06
<b>B.8</b>	Contributo Previdenziale al 2% per studio geologico		€ 300,00
<b>B.9</b>	IVA su Spese Tecniche b.4 (da b.4.1 a b.4.4) b.4.6+ b.4.8 +A.2+ B.7 + B8)		€ 31.419,50
<b>B.10</b>	Spese di Funzionamento Struttura commissariale (1,5%)		€ 28.043,96
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 734.771,55</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 2.406.949,95</b>
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>		<b>€ 593.050,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 3.000.000,00</b>

- b. l'aggiudicazione definitiva della gara dei lavori, per reiterati ricorsi da parte delle ditte aventi diritto, è intervenuta dopo il giudizio di merito incardinato presso il TAR Campania, giusta sentenza n. 03662/2020, così come comunicato dal RUP con nota prot. n. 0011564/2020 del 14/09/2020 trasmessa a questa Struttura di Coordinamento per PEC in pari data ed acquisita al R.C. n. 2020.0431612 del 18/09/2020;
- c. con la stessa nota prot. n. 0011564/2020 il RUP, dando seguito alle note inoltrate da questa Struttura di coordinamento di sollecito e di rispetto delle norme in materia di esecuzione di

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania - (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli - Via A. Da Gasperi, n. 28 - Tel. 0817963029 - 3063 - PEC: [commsradpccm21genf1@pec.regione.campania.it](mailto:commsradpccm21genf1@pec.regione.campania.it)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

OO.PP. e della convenzione sottoscritta dalle parti, ha altresì comunicato che con D.D. n. 62/2020 ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'ATI "Appalti e Costruzioni Civili S.r.l. (Capogruppo) – Edil Ciambriello S.r.l. (Mandante)" (di seguito: ATI);

- d. con Determina dell'Ufficio LL.PP. di Airola n. 14 del 3/02/2020, il Contratto di Appalto integrato, Rep. 1898/2019, stipulato con la ditta CO.GE.CA. & Company S.p.A. – Unipersonale per la realizzazione dei lavori di cui all'intervento in oggetto, è stato risolto a far data dal 04/02/2020;
- e. con nota prot. n. 0001263/2021 del 30/01/2021, inoltrata a questa Struttura di coordinamento per PEC in pari data ed acquisita al protocollo R.C. n. 2021.0056822 del 02/02/2021, il RUP ha comunicato che il Contratto di Appalto stipulato per il completamento dei lavori dell'intervento in oggetto con la succitata ATI è stato firmato in data 16/09/2020 e registrato al Repertorio n. 1895/2020;

**RILEVATO**, altresì, che:

- a. nel richiamato Contratto Rep. N. 1895/2020, allegato in copia alla citata nota prot n. 0001263/2021 del 30/01/2021, viene riportato che: *l'ATI "Appalti e Costruzioni Civili S.r.l. (Capogruppo) – Edil Ciambriello S.r.l. (Mandante)" accetta l'Appalto del completamento dei lavori alle stesse condizioni di cui al precedente Contratto rep. 1898/2020 stipulato con la ditta COGECA & C. spa Unipersonale, sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dalle disposizioni del bando di gara e suoi allegati, degli elaborati che compongono i progetti definitivi ed esecutivi, già approvati*;
- b. con la succitata nota prot n. 0001263/2021 del 30/01/2021, il RUP ha comunicato, inoltre, che in data 30/09/2020 la D.L. ha provveduto alla consegna dei lavori che l'ATI ha accettato con riserve;
- c. con nota prot. n. 2021.0068617 del 08/02/2021, inviata per PEC in data 09/02/2021, questa Struttura di Coordinamento ha chiesto, tra l'altro, copia del verbale di consegna dei lavori e la relazione sulle riserve esplicitate dall'impresa affidataria dei lavori ed ha ribadito, ulteriormente, l'osservanza delle norme e condizioni che regolano l'attuazione dell'intervento;

**PRESO ATTO**

- a. della nota PEC del Comune di Airola del 19/04/2021, acquisita al protocollo R.C. della Struttura di coordinamento n. 2021.0217598 del 22/04/2021, con la quale il RUP ha trasmesso il Progetto Esecutivo di assestamento a seguito del subentro dell'ATI nel completamento dei lavori e finalizzato all'ottimizzazione ed al miglioramento della funzionalità e dell'efficienza dell'intero sistema idrografico assoggettato ad interventi di risanamento idrogeologico;
- b. che il citato progetto esecutivo è formato dagli elaborati, di seguito riportati:
  - R.01 Relazione illustrativa;
  - G.01 Planimetria generale 1:1000;
  - G.02 Planimetria di rilievo 1:200;
  - G.03 Planimetria di progetto 1:200;
  - G.04 Planimetria con indicazione delle sezioni 1:200;
  - G.05 Profilo 1:100;
  - G.06 Sezioni 1:200;
  - G.07 Paratia di pali: carpenteria ed armature Varie;
  - G.08 Opera di sbarramento a valle: carpenteria ed armature Varie;
  - G.09 Opere di mitigazione ambientale 1:200;
  - G.10 Strada a servizio dei fondi: planimetria e profilo 1:100;
  - G.11 Strada a servizio dei fondi: Sezioni 1:100;

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania – (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 0817963029 - 3063 – PEC: [comstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:comstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

- G.12 Canale di scarico: carpenteria ed armature Varie;
- G.13 Planimetria di rilievo 1:200;
- G.14 Planimetria di progetto 1:200;
- G.15 Planimetria con indicazione delle sezioni 1:200;
- G.16 Profilo 1:100;
- G.17 Sezioni 1:100;
- G.18 Opera di sbarramento a valle: carpenteria ed armature Varie;
- G.19 Opere di mitigazione ambientale 1:200;
- G.20 Strada a servizio dei fondi: planimetria e profilo Varie;
- G.21 Strada a servizio dei fondi: Sezioni 1:100;
- G.22 Canale di scarico: carpenteria ed armature Varie;
- G.23 Planimetria di rilievo 1:200;
- G.24 Planimetria di progetto 1:200;
- G.25 Planimetria con indicazione delle sezioni 1:200;
- G.26 Profilo 1:100;
- G.27 Sezioni 1:100;
- G.28 Opera di sbarramento a valle: carpenteria ed armature Varie;
- G.29 Opere di mitigazione ambientale 1:200;
- G.30 Canale di scarico: carpenteria ed armature Varie;
- E.01 Computo metrico estimativo;
- E.02 Computo oneri sicurezza COVID;
- E.03 Quadro economico;
- E.04 Schema atto di sottomissione.

c. del Quadro Economico del Progetto Esecutivo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DEL SUBENTRO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA		
A.1	IMPORTO LAVORI COME DA CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 15,60%	€ 1.561.119,95
	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 37.931,48
A.2	ONERI DI SICUREZZA INTERNI AL PROGETTO	€ 14.457,91
A.3	ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI	€ 56.041,04
A.4	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 15,60% COMPRESI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.669.550,38
A.5	IMPORTO LAVORI RICONOSCIUTI A COGECA SRL	€ 8.084,14
A.6	IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RICONOSCIUTA A COGEPÀ SRL	€ 83.144,17
A	IMPORTO TOTALE LAVORI + PROGETTAZIONE	€ 1.760.778,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Rilievi, accertamenti, indagini (somme già approvate dalla struttura di coordinamento)	€ 56.958,00
B.2	Imprevisti (5%)	€ 2.317,40
B.3	Acquisizione aree o immobili	€ 56.200,00
B.4	Spese Generali e Tecniche	€ 85.985,33
B.4.1	Collaudatore Statico	6.200,00 €
B.4.2	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	15.000,00 €
B.4.3	Collaudatore Amministrativo	5.000,00 €
B.4.4	Supporto al RUP	10.857,41 €
B.4.5	Spese per Commissione	10.495,84 €
B.4.6	Spese per Pubblicità	2.508,28 €
B.4.7	Incentivo per ex art.113	15.818,74 €
B.4.8	Spese per Studio Geologico (somme già approvate dalla struttura di coordinamento)	15.000,00 €

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania - (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

6.4.9	Contributo previdenziale al 2% su studio geologico	€ 300,00	
	Contributo previdenziale al 4% su (A.6 + (da B.4.1 a B.4.4))	€ 4.808,06	
B.5	IVA al 22% su lavori, imprevisti (A.4+A.5+B.2)		€ 359.589,42
B.6	IVA su rilievi ed indagini (B.1)		€ 12.530,76
B.7	IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE A.6+ B.4 (da B.4.1 a B.4.4) + B.4.6 -B.7+B.8) - Importo imponibile € 127.815,92 -		€ 18.119,50
B.8	Spese di Funzionamento Struttura commissariale (1,5%)		€ 28.043,96
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 639.745,37
	TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 2.400.524,86
	IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 3.000.000,00
	TOTALE ECONOMIE DI GARA		€ 599.475,94
	TOTALE ECONOMIE DI GARA AL NETTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO		€ 571.431,98

d) della nota prot. n. 5163/2021 del Comune di Airola a firma del RUP Arch. Pasquale Aragosa, inviata per PEC in data 30/04/2021 ed acquisita al protocollo R.C. della Struttura di Coordinamento n. 2021.0254281 del 11/05/2021, con la quale si chiede l'erogazione della seconda rata a valere sul finanziamento concesso in base all'art. 11 comma 1.b della Convenzione sottoscritta in data 12/12/2014;

**CONSIDERATO** che il Soggetto Attuatore ha nella disponibilità € 15.000,00 di cui al citato Decreto n. 53 del 18/06/2015 del Coordinatore della Struttura, quale prima quota a valere sul finanziamento concesso;

**RITENUTO** che in base all'art. 11 comma 1.b della Convenzione del 12/12/2014 ed alla documentazione trasmessa, è possibile erogare la somma di € 480.104,81 (quattrocentottantamilaquattro/81 Euro) come seconda quota pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

**RILEVATO** altresì che sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c.1 D.L. 91/2014 e accesa presso la Tesoreria Provinciale di Napoli è disponibile la somma di € 480.104,81 (quattrocentottantamilaquattro/81 Euro);

**VISTO:**

- Il D.Lgs n. 152/2006;
- Il D.Lgs n. 163/2006;
- L'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- Il DPCM del 21 gennaio 2011;
- La Delibera CIPE del 20 gennaio 2012 n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- L'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- Il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- Il D.Lgs n. 50/2016;
- Il dispositivo della delibera di G.R. n. 261 del 15/05/2017, pubblicato nel BURC n. 43 del 29 maggio 2017;
- Il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014  
c/o Giunta Regionale della Campania - (50 05 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

80133 Napoli - Via A. De Gasperi, n. 28 - Tel. 0817963029 - 3063 - PEC: [commissardpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:commissardpcm21gen11@pec.regione.campania.it)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. 91/2014 e sulla scorta della documentazione trasmessa dal R.U.P.;

#### DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di Euro € 480.104,81 (quattrocentottantamilacentoquattro/81 Euro) a favore del Comune di AIROLA (BN), C.F.: 80000170623;
2. di accreditare l'importo di 480.104,81 (quattrocentottantamilacentoquattro/81 Euro) sul Conto di Tesoreria Unica acceso presso la Tesoreria Provinciale di Benevento Codice 421 Codice di Conto n. 0185140 intestato al Comune di Airola (BN);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al comune di Airola (BN) la somma di € 15.000,00 pari allo 0.5 % del finanziamento spettante;
5. che la somma complessiva di 480.104,81 (quattrocentottantamilacentoquattro/81 Euro) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. 91/2014 ed istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Napoli;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Airola (BN).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

- FIRMATO -

Il Coordinatore della Struttura  
Direttore Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- Geol. Michele PALMIERI -



Documento  
firmato da:  
MICHELE  
PALMIERI  
14.05.2021  
09:36:28 UTC