



Giunta Regionale della
Campania

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. ¹⁰~~10~~^{bis} del 10/05/2021

Oggetto: FSC 2014 - 2020 – I Atto Integrativo AP/2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 2010. Intervento denominato: "Difesa, riqualificazione, valorizzazione della Costa del comune di Salerno - Ambito 3 2° lotto - 2°" - CUP: I54B12000050006 – Importo finanziamento: € 9.748.907,00 – codice ReNDIS 15IR337/G1 - Soggetto Attuatore Comune di Salerno (SA).
- Liquidazione della quinta quota, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e ultimo capoverso dell'art. 11 della Convenzione sottoscritta in data 01.10.2019, pari ad € 1.686.461,79 (euro unmilionesecentottantaseimilaquattrocentosessantuno/79).

IL COORDINATORE

PREMESSO

- a. che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all'area tematica "Ambiente", individuando, tra l'altro, i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo di tali risorse;
- b. che la successiva Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016 ha approvato il Piano Operativo "Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- c. che la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, ha aggiornato il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla delibera n. 25 del 2016 definendone il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- d. che con propria nota prot. n. 06879/STA del 04 aprile 2018 la Direzione generale STA del MATTM ha comunicato alla regione Campania che risultano posti a finanziamento n. 13 interventi (Allegato1), per un importo complessivo pari a Euro 32.627.656,43;
- e. che con propria Deliberazione n. 606 del 02.10.2018 la Giunta regionale della Campania ha approvato lo schema del I° Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12/11/2010;
- f. che in data 19/12/2018 è stato sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania il "I° Atto Integrativo" all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12/11/2010 (di seguito I° Atto Integrativo);
- g. che in particolare, l'Allegato 1 al citato "I° Atto Integrativo" individua l'elenco degli interventi volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h. che con nota prot. n. 0012683 del 24/06/2019 avente ad oggetto: "Trasmissione del Decreto Direttoriale di approvazione dell'unito I° Atto Integrativo, del 19/12/2018 all'Accordo Regione Campania - MATTM del 12/11/2010, finalizzato alla programmazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, acquisita agli atti della Struttura di Coordinamento al prot. R.C. n. 2019407689 del 27/06/2019, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che con decreto Direttoriale n. DEC/00125/STA del 3/05/2019, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 4/06/2019 con il n. 1-1619, è stato approvato il I° Atto Integrativo in parola;



Giunta Regionale della
Campania

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- i. che con nota prot. n. 0017504 del 29/08/2019, acquisita dalla Struttura di Coordinamento al prot. R.C. n. 2019.0529288 del 05.09.2019, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato il trasferimento dell'anticipazione di € 3.262.757,64, pari al 10% dell'importo totale assegnato per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 al 1° Atto Integrativo;

RILEVATO

- a. che tra gli interventi programmati nell'ambito del 1° Atto Integrativo risulta ricompreso, al n. 4 dell'Allegato 1, l'intervento: "Difesa, riqualificazione, valorizzazione della Costa del Comune di Salerno - Ambito 3 2° lotto - 2°" - CUP: 154B12000050006 con soggetto richiedente il Comune di Salerno per l'importo complessivo di € 9.748.907,00;
- b. che con decreto n. 73 del 30/09/2019 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato Straordinario ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Struttura di Coordinamento e gli Enti Attuatore;
- c. che il Comune di Salerno con PEC del 01/10/2019, acquisita agli atti della Struttura di Coordinamento al prot. R.C. n. 2019.0584258 del 1/10/2019, ha restituito per accettazione la convenzione, di cui al DD n. 73/2019 sopra richiamato, debitamente firmata digitalmente ai fini dell'ammissione a finanziamento;
- d. che con decreto n. 74 del 02/10/2019 del Coordinatore della Struttura:
- d1. è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato: "Difesa, riqualificazione, valorizzazione della Costa del Comune di Salerno - Ambito 3 2° lotto - 2°";
 - d2. è stata disposta l'assegnazione provvisoria del finanziamento per Euro 9.748.907,00, a valere sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c.1 D.L. 91/2014 aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;
 - d3. è stato individuato il Comune di Salerno quale Soggetto Attuatore dell'intervento in argomento.
- e. che con PEC del 17/02/2020, agli atti della Struttura di Coordinamento, il Comune di Salerno ha comunicato, tra l'altro, che il bando di gara dei lavori in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2019/S 148-363365 del 02/08/2019, sulla GURI n. 91 del 05/08/2019, nell'Albo Pretorio dell'Ente in data 08/08/2019, sul sito web dell'Ente in data 06/08/2019, sul MIT in data 06/08/2019 e sui quotidiani;
- f. che con la sopracitata PEC del 17/02/2020, il Comune di Salerno ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 4806 del 26/11/2019 con la quale è stato approvato l'esito della procedura di gara e, contestualmente, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori alla RTI R.C.M. Costruzioni S.r.l. Milito R s.r.l. (cooptata) e Sepam s.r.l. (cooptata) - con sede in 84087 - Sarno (SA) Via Pioppazze, 81 - CF/PIVA 01808910655, per il ribasso offerto del 10,04%, per l'importo contrattuale di € 6.477.664,76 oltre IVA, comprensivo di € 31.254,74 per oneri di sicurezza;
- g. che con la sopracitata determina dirigenziale n. 4806/2019 è stato approvato il quadro economico di spesa, come rimodulato a seguito dell'esito della procedura di gara;
- h. che con Decreto n. 30 del 18/05/2020, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la prima quota, pari ad € 974.890,70 (euro novecentosettantaquattromilaottocentonovanta/70), ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), della Convenzione sottoscritta in data 01/10/2019;
- i. che con nota prot. n. 0161648 del 09/10/2020, acquisita agli atti della Struttura di coordinamento al prot. R.C. n. 2020.0478670 del 13/10/2020, il Comune di Salerno ha trasmesso:
- i. 1. il contratto d'appalto Rep. 26813 dell'11/06/2020;
 - i. 2. il verbale di consegna parziale dei lavori del 16/09/2020;
 - i. 3. il verbale di consegna dei lavori del 05/10/2020.



**Giunta Regionale della
Campania**

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- j. che con Decreto n. 84 del 24/11/2020, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la seconda quota, pari ad € 1.774.234,96 (euro unmilionesettecentosettantaquattromiladuecentotrentaquattro/96), ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della Convenzione sottoscritta in data 01/10/2019;
- k. che con Decreto n. 3 del 11/02/2021, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la terza quota, pari ad € 1.774.234,96 (euro unmilionesettecentosettantaquattromiladuecentotrentaquattro/96), ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della Convenzione sottoscritta in data 01/10/2019;
- l. che con Decreto n. 15 dell'08/04/2021, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quarta quota, pari ad € 1.774.234,96 (euro unmilionesettecentosettantaquattromiladuecentotrentaquattro/96), ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della Convenzione sottoscritta in data 01/10/2019;

PRESO ATTO

- a. della nota prot. n. 70812 del 13/04/2021 del Comune di Salerno, inviata con PEC in pari data, acquisita con prot. regionale n. 2021.0205871 del 16/04/2021, con la quale il RUP, ing. Massimo Natale, ha trasmesso la determina dirigenziale n. 1621 dell'11/4/2021 di modifica e riapprovazione del Quadro Economico dell'intervento, di seguito riportato, resasi necessaria a valle dell'inserimento della voce b.13 "spese di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 64/2019":

a) Lavori	
a.1 Importo lavori aggiudicato	€ 6.446.409,99
a.2 Sicurezza non compresa nei prezzi	€ 31.254,74
Totale a) Lavori	€ 6.477.664,76
b) Somme a disposizione	
b.1 Spese generali	€ 20.000,00
b.2 Spese tecniche	€ 260.000,00
b.3 Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 100.000,00
b.4 Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 20.000,00
b.5 Spese consulenza o supporto	€ 50.000,00
b.6 Spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
b.7 Spese per pubblicità	€ 7.000,00
b.8 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 25.000,00
b.9 Spese di collaudo	€ 20.000,00
b.10 Imprevisti	€ 281.790,01
b.11 IVA	€ 1.599.720,05
b.12 Economie	€ 585.264,97
b.13 Spese di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 64/2019	€ 292.467,21
Totale b) Somme a disposizione	€ 3.271.242,24
TOTALE Q.T.E.	€ 9.748.907,00

- b. della nota prot. n. 70824 del 13/04/2021 del Comune di Salerno, inviata con PEC in pari data, acquisita con prot. regionale n. 2021.0205878 del 16.04.2021, con la quale il RUP ha richiesto l'erogazione di un'ulteriore quota del finanziamento (quinta quota), ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo punto, della Convenzione del 01/10/2019, ed ha trasmesso:
 - b. 1. Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 02/02/2021 e Certificato di Pagamento n. 2 del 18/02/2021;
 - b. 2. Determina Dirigenziale Settore Ambiente n. 1558 del 01/04/2021 di approvazione del Certificato di Pagamento n. 2 del 18/02/2021 e liquidazione del credito maturato di € 2.582.650,03, oltre IVA, per un totale di € 3.150.833,04;
 - b. 3. Fattura n. 48 del 18/02/2021 (RCM Costruzioni S.r.l.), Fattura 2-PA del 18/02/2021 (SEPAM S.r.l.) e Fattura 2-1 del 18/02/2021 (MILITO S.r.l.);



**Giunta Regionale della
Campania**
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- c. della nota prot. n. 82433 del 03/05/2021 del Comune di Salerno, inviata con PEC in pari data, agli atti della Struttura, con la quale il RUP ha trasmesso l'ulteriore documentazione giustificativa delle spese liquidate per l'intervento in oggetto:
- c. 1. mandato di pagamento n. 3769 del 20/04/2021 con il quale è stato disposto il pagamento all'ATI esecutrice di un acconto di € 1.774.234,96 (IVA inclusa), rispetto al credito maturato per il SAL n. 2;

RILEVATO:

- a. che le somme erogate dalla Struttura di coordinamento con i Decreti Commissariali nn. 30 del 18/05/2020, 84 del 24/11/2020, 3 dell'11/02/2021 e 15 dell'8/4/2021 ammontano complessivamente ad € 6.297.595,58;
- b. che, in base alla documentazione trasmessa ed a quanto rendicontato dal RUP, il Comune di Salerno, per l'intervento in parola, ha liquidato la somma complessiva di € 6.317.555,07 per spese relative a:

DETERMINA N.	OGGETTO	BENEFICIARIO / RAGIONE SOCIALE	FATTURA N.	MANDATO N.	IMPORTO TOTALE MANDATO
5677/2018	POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - II STRALCIO - 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - R.T.P.S. MANUEL RUISSANQUEZ ARQUITECTES S.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIO) CUP: I54B12000050006 - CIG: Z4B102DE24	DAU GROUP SRL	FPA 1/18_11/10/2018	1414/2019	€ 742,99
		ALPHATECH	FPA 1/18_12/10/2018	1415/2019	€ 2.122,87
		POLYS PROGETTI	FPA 1/18_9/10/2018	1416/2019	€ 9.552,89
		CODPROGETTI	31/PA/2018_09/10/2018	1417/2019	€ 13.890,01
		MAIORINO E PARTNERS SRL	FATTPA 4_18_10/10/2018	1418/2019	€ 2.972,01
4998/2019	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CONTECO CHECK S.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO. CUP: I54B12000050006 - CIG: ZF226D59E2	CONTECO CHECK SRL	57/PA_31/07/2019	1290/2020	€ 30.518,96
2152/2020	"INTERVENTO DI "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - II STRALCIO 2 LOTTO" - CUP: I54B12000050006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	INCENTIVI TECNICI		4621/2020	€ 18.822,87
				4622/2020	€ 4.479,84
				4623/2020	€ 1.599,94
4999/2020	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO" - CUP: I54B12000050006 - CIG: 7975704F23. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	RCM COSTRUZIONI SRL	225_11/11/2020	13061/2020	€ 949.988,05
				13062/2020	€ 946.672,20
				MILITO SRL	2/5_11/11/2020
	SEPPAM SRL	15/PA_12/11/2020	13067/2020	€ 237.082,53	
5596/2020	"DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO" INCARICO DI "ISPETTORE DI CANTIERE - ASSISTENTE AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE". LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CUP: I54B12000050006 - CIG: Z6C2B4C8B5	VALENTINO PAOLO BERARDI	1/7_11/12/2020	13410/2020	€ 5.842,64
5794/2020	"INTERVENTO DI "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - II STRALCIO 2 LOTTO" - CUP: I54B12000050006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	INCENTIVI TECNICI		13602/2020	€ 14.166,27
53/2021	INCARICO DI "DIRETTORE OPERATIVO - GEOLOGO" PER GLI INTERVENTI DI "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO". LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CUP: I54B12000050006 - CIG: Z952B4C9D8	FEDERICO TARALLO	4_17/12/2020	28/2021	€ 3.098,86
211/2021	INCARICO DI "DIRETTORE OPERATIVO - INGEGNERE" PER GLI INTERVENTI DI "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO". LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CUP: I54B12000050006 - CIG: Z522B4CAF9	SENATORE MARIANNA	FPA 1/21_05/01/2021	183/2021	€ 4.813,73
646/2021	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO" CUP: I54B12000050006 - CIG: 7975704F23. LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 17/11/2020	RCM COSTRUZIONI SRL	268_15/12/2020	2101/2021	€ 1.532.576,73
		RCM COSTRUZIONI SRL		2109/2021	€ 111.659,46
		MILITO SRL	2/6_16/12/2020	2107/2021	€ 205.529,52
		SEPPAM SRL	20/PA_15/12/2020	2108/2021	€ 205.529,52
5794/2020	"INTERVENTO DI "DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA	INCENTIVI TECNICI		85/2021	€ 3.971,57

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014
c/o Giunta Regionale della Campania - (50 06 00) Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.



Giunta Regionale della
Campania
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

	COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - II STRALCIO 2 LOTTO " - CUP: CUP: I54B12000050006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI			86/2021	€ 1.204,13
1558/2021	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO " CUP: I54B12000050006 - CIG: 7975704F23 - LIQUIDAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 02/02/2021 (ACCONTO)	RCM COSTRUZIONI SRL	48_18/02/2021	3769/2021	€ 746.431,48
					€ 6.317.555,07

- c. che, in base alla documentazione trasmessa ed a quanto rendicontato dal RUP, il Comune di Salerno, per l'intervento in parola, ha maturato ulteriori spese per complessivi € 1.376.598,08, di seguito specificate:

DETERMINA N.	OGGETTO	BENEFICIARIO / RAZIONE SOCIALE	FATTURA N.	MANDATO N.	IMPORTO TOTALE
1558/2021	"INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 3 - 2° STRALCIO - 2° LOTTO " CUP: I54B12000050006 - CIG: 7975704F23 - LIQUIDAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 02/02/2021 (SALDO)	RCM COSTRUZIONI SRL	48_18/02/2021	-	€ 746.431,48
		MILITO SRL	2-1_18-02-2021	-	€ 315.083,30
		SEFAM SRL	2-PA_18-02-2021	-	€ 315.083,30
					€ 1.376.598,08

- d. che le economie generate, in seguito alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento di cui alla sopracitata determina dirigenziale n. 1621/2021 del Comune di Salerno, sono pari ad € 585.264,97 (voce b.12 del quadro economico rimodulato);

CONSIDERATO

- a. che l'importo complessivo dell'intervento risultante dall'approvazione del quadro economico rimodulato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, al netto delle economie generate (voce b.12) e delle spese di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 64/2019 (voce b.13), è pari ad € 8.871.174,86;
- b. che la sottoscritta Convenzione del 01/10/2019 all'art. 11, comma 1, lettera c), stabilisce che "...le erogazioni successive, pari al 20%, saranno disposte al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 80% del finanziamento già erogato, come rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica...L'importo complessivamente erogato prima del saldo non può complessivamente superare il 90% del finanziamento ammesso;
- c. che il medesimo art. 11, ultimo capoverso, della Convenzione del 01/10/2019, stabilisce che "...nel caso in cui l'anticipo ricevuto non copra gli stati di avanzamento maturati per l'opera finanziata, il commissario può decidere di rimborsare, in favore dell'Ente attuatore, fatture non pagate...";
- d. che, in base alla documentazione trasmessa ed a quanto rendicontato dal RUP per l'intervento in oggetto, risultano liquidate e maturate spese per complessivi € 7.694.153,15, pari all'86,73% dell'importo complessivo dell'intervento così come calcolato nel sopracitato punto a;
- e. che le somme già erogate dalla Struttura di coordinamento sono pari a € 6.297.595,58;
- f. che il 90% dell'importo complessivo dell'intervento così come calcolato nel sopracitato punto a, da erogare prima del saldo, ammonta a € 7.984.057,37;
- g. che, in base alle considerazioni soprariportate, è possibile erogare un'ulteriore quota (quinta quota) pari ad € 1.686.461,79 (euro unmilionesecentottantaseimilaquattrocentosessantuno/79), calcolata decurtando dall'importo di cui al punto f (€ 7.984.057,37) le somme già erogate dalla Struttura di coordinamento (€ 6.297.595,58);

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare, in favore del Comune di Salerno, la quinta quota, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) e ultimo capoverso dell'art. 11, della Convenzione del 01/10/2019, pari alla somma complessiva di € 1.686.461,79 (euro unmilionesecentottantaseimilaquattrocentosessantuno/79);

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad € 1.686.461,79 (euro unmilionesecentottantaseimilaquattrocentosessantuno/79), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario straordinario delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;



Giunta Regionale della
Campania

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

VISTO:

1. la legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i;
3. il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50
4. il DPCM del 21 gennaio 2011;
5. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8;
6. l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
7. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
8. la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016;
9. la Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016;
10. la Circolare n. 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 2017;
11. la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018;
12. la Deliberazione di giunta regionale n. 606 del 02.10.2018;
13. il Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 del MATTM;
14. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1 del D.L. 91/2014

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento della quinta quota di **€ 1.686.461,79 (euro unmilione-seicentottantaseimilaquattrocentosessantuno/79)** in favore del Comune di Salerno, C.F. 80000330656;
2. di accreditare l'importo di **€ 1.686.461,79 (euro unmilione-seicentottantaseimilaquattrocento-sessantuno/79)** sul conto di tesoreria unica accesa presso la Tesoreria Provinciale di Salerno - Codice 424 - codice di Conto di tesoreria n. 0063709, intestato al Comune di Salerno;
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogata al Comune di Salerno la somma di € 6.297.595,58, pari al 71,00% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, al netto delle economie generate e delle spese di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 64/2019;



**Giunta Regionale della
Campania**

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

5. che la somma complessiva di € 1.686.461,79 (euro unmilione seicentottantaseimilaquattrocento-sessantuno/79) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Salerno.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

- FIRMATO -

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- Geol. Michele PALMIERI -