



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
1	24/01/2022	5	0

Oggetto:

Intervento n. 41 della Delibera CIPE n. 8/2012, già n. 50 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, denominato "Completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino Vallone dell'Olmo" - CUP J46E11000840005 - importo finanziamento: Euro 1.100.000,00 - Codice ReNDiS-web: AV050C/10 - Soggetto Attuatore: Comune di Monteforte Irpino (AV).

- Liquidazione quarta quota, pari a euro 211.262,18.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO

- a. che al n. 41 dell'allegato alla Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 50 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato: "Completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino Vallone dell'Olmo", dell'importo di € 1.100.000,00 con Ente proponente Comune di Monteforte Irpino (AV), CUP: J46E11000840005 - codice ReNDiS-web AV050C/10;
- b. che con Decreto n. 22 del 18/02/2013 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21/01/2011 (di seguito: Commissario Straordinario) è stato nominato l'ing. Raffaele Monaco, responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del Comune di Monteforte Irpino, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento;
- c. che con Decreto n. 23 del 19/02/2013 del Commissario Straordinario è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare, integrato ed aggiornato a seguito delle richieste del Commissario, ed ha dato mandato al Comune di redigere il progetto definitivo;
- d. che con Decreto n. 108 del 23/10/2013 del Commissario Straordinario è stato nominato il geom. Antonio Riccio RUP del detto intervento;
- e. che in data 28/02/2014 con nota prot. Com/Stra IN 76/2014 il Commissario Straordinario ha soprasseduto all'approvazione del progetto definitivo indicando le osservazioni da considerare in sede di redazione dell'esecutivo;
- f. che con Decreto n. 1 del 20/01/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 9 febbraio 2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 della Legge 11/0/8/2014, n. 116 (di seguito: il Coordinatore della Struttura), per l'intervento riportato al n. 41 della Delibera CIPE n.8/2012 (CUP: J46E11000840005), ha:
 - f.1 individuato il COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV) quale Ente Attuatore dell'intervento suddetto;
 - f.2 approvato lo schema di Convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di coordinamento a supporto del Commissario Straordinario delegato e il Comune/Ente attuatore;
- g. che con Decreto n. 9 del 10/02/2015 del Coordinatore della Struttura, (pubblicato sul B.U.R.C. n. 12 del 25 febbraio 2015), è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento;
- h. che in data 25/02/2015 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione dal Sindaco di Monteforte Irpino e dal Direttore Generale della DG08, in qualità di Coordinatore della Struttura;
- i. che in data 27/02/2015 è stato pubblicato sul sito del Comune di Monteforte Irpino e sulla Gazzetta Ufficiale il Bando di Gara dell'intervento;
- j. che, in seguito alla pubblicazione del bando di gara, con Decreto n. 36 del 13/04/2015 del Coordinatore della Struttura, (pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 11 maggio 2015), è stata erogata, ai sensi dell'art. 11. lett. a) della Convenzione del 25/02/2015, la prima quota di € 5.500,00 a favore del Comune di Monteforte Irpino (AV), pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento;
- k. che con nota prot. n. 4712 del 26/04/2016, acquisita dalla Struttura di coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 della Legge n. 116/2014 (di seguito: Struttura di Coordinamento) con prot. n. 2016.351790 del 23/05/2016, il Comune di Monteforte Irpino (AV) ha trasmesso la determina n. 24 del 17/03/2016 (R.G. n. 149 del 17/03/2016) di aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento n. 41 della Delibera CIPE n. 8/2012, all'impresa "Iandolo Costruzioni S.r.l.", con il ribasso offerto del 5,00%, e di rimodulazione del quadro economico post-gara;
- l. che con nota prot. n. 5169 del 09/05/2017, acquisita dalla Struttura di coordinamento con prot. n. 2017.350986 del 17/05/2017, il Comune di Monteforte Irpino (AV) ha comunicato che con Delibera C.C. n. 12 del 30/03/2017 l'ing. Martino Pascale è stato individuato RUP dell'intervento in oggetto, in subentro al Geom. Antonio Riccio;
- m. che con la medesima nota prot. n. 5169 del 09/05/2017 è stato trasmesso il verbale di consegna lavori del 20/03/2017;
- n. che, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e della consegna dei lavori in oggetto, con Decreto n. 18 del 06/07/2017 del Coordinatore della Struttura, (pubblicato sul B.U.R.C. n. 62 del 7 agosto 2017), è stata

- erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della Convenzione del 25/02/2015, la seconda quota di € 209.207,38 a favore del Comune di Monteforte Irpino (AV), pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- o. che con Decreto n. 10 del 19/06/2018 del Coordinatore della Struttura è stata erogata la terza quota di € 531.025,82 a favore del Comune di Monteforte Irpino (AV), in corrispondenza dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 25/05/2017 e certificato di pagamento n. 1 del 27/07/2017 e dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto l'11/09/2017 e certificato di pagamento n. 2 del 29/11/2017;

PRESO ATTO

- a. della nota prot. n. 9330 del 27/05/2021 del Comune di Monteforte Irpino (AV) inviata con pec di pari data, agli atti della Struttura di Coordinamento, con la quale il RUP, ing. Martino Pascale, ha richiesto l'erogazione della quarta quota del finanziamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della Convenzione del 25/02/2015, allegando alla medesima nota l'ulteriore documentazione amministrativa e contabile attestante l'avanzamento della spesa per l'attuazione dell'intervento in oggetto, tra cui:
- a.1 Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 19/10/2020 e certificato di pagamento n. 3 del 07/12/2020 per un importo di € 148.100,00 oltre IVA al 22% (€ 180.682,00 complessivi);
- a.2 Stato Finale dei Lavori del 10/12/2020 dal quale si evince che il credito dell'impresa ammonta ad € 3.684,10 oltre IVA al 22% (€ 4.494,10 complessivi);
- a.3 Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 16/12/2020;
- b. che con la sopracitata nota prot. n. 9330 del 27/05/2021 il RUP ha trasmesso "la perizia di assestamento finale" approvata con Delibera di G.C. n. 162 del 13/10/2020 dalla quale si evince che detta perizia (di variante e suppletiva) ha comportato un incremento dell'importo contrattuale di € 26.629,79, oltre IVA (3,8% dell'importo contrattuale);
- c. che per gli effetti della sopracitata Delibera di G.C. n. 162 del 13/10/2020 il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito della procedura di gara, già approvato con determina del Comune di Monteforte Irpino (AV) n. 24 del 17/03/2016 (R.G. n. 149 del 17/03/2016) e richiamato nel Decreto Commissariale n. 18 del 6 luglio 2017, risulta così rideterminato:

A	IMPORTO LAVORI		
	Totale lavori al netto del ribasso e della sicurezza	€	696.618,88
	Oneri della Sicurezza		24.265,22
		TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A)	€ 720.884,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B0	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	15.000,00
B1	I.V.A. 22% (A)	"	158.594,50
B2	Spese tecniche DL; CSE; Contabilità; Coll.Amm.vo+statico	"	49.650,38
B2a	Spese commissioni	"	8.000,00
B2b	incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	"	9.775,53
B2c	Spese per pubblicità	"	5.000,00
B2d	Verifiche accertam. Di laboratorio delle terre e rocce	"	7.453,00
B3	I.V.A. ed oneri fiscali su (B2 e B2a)	"	15.496,42
B4	Indagini geologiche e geotecniche compreso oneri e IVA	"	16.878,71
B4a	Consulenza geologica (a carico dell'ente) compreso oneri ed IVA	"	6.121,29
B5	Imprevisti	"	0,00
B5a	IVA Imprevisti	"	0,00
B6	Espropri compreso imposte e diritti di rogito	"	11.515,53
B7	Spese funzionamento Struttura Commissariale (1,5% Lavori)	"	10.942,75
B8	IVA spese pubb. ed accert. Lab. (B2c+B2d) - 22%	"	2.739,66
B9	Economia di assestamento	"	18.927,78
	TOTALE B)	€	336.095,55
		TOTALE GENERALE A) + B)	€ 1.056.979,65
C	Economie		€ 43.020,35
		TOTALE A) + B) + C)	1.100.000,00

- d. della nota prot. n. 20539 del 03/11/2021 del Comune di Monteforte Irpino (AV) inviata con pec di pari data, acquisita al protocollo regionale con n. 2021.0565706 del 15/11/2021, con la quale il RUP, in riscontro alla nota della Struttura di Coordinamento prot. n. 2021.0453224 del 14/09/2021, ha trasmesso l'ulteriore documentazione amministrativa e contabile finalizzata all'avvio della fase di chiusura contabile dell'intervento in parola, tra cui:
- d.1 Documentazione contabile di cui allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 19/10/2020 (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario al Registro di contabilità);
- d.2 Documentazione contabile di cui allo Stato Finale dei Lavori del 10/12/2020 (Sommario al Registro di contabilità, Registro di contabilità, Libretto delle misure);
- d.3 Allegati alla Relazione sul conto finale;
- d.4 Certificato di ultimazione lavori;
- d.5 Tabella riepilogativa di rendicontazione;
- d.6 Modelli F24;
- d.7 Determina RG n. 263/2016 (affidamento di incarico Direzione Lavori e CSE)

- d.8 Determina RG n. 227/2017 (affidamento di incarico indagini geologiche per autorizzazione sismica);
d.9 Determina RG n. 228/2017 (affidamento di incarico Collaudo statico in c.o.);
d.10 Contratto d'Appalto;

RILEVATO

- a. che le somme liquidate dal Coordinatore della Struttura con i Decreti nn. 36 del 13/04/2015, 18 del 06/07/2017 e 10 del 19/06/2018 ammontano complessivamente ad **€ 745.733,20**;
b. che in base alla documentazione trasmessa dal RUP, per l'intervento riportato al n. 41 della Delibera CIPE n. 8/2012, risultano rendicontate spese munite di quietanza per un importo complessivo di **€ 744.667,34**, di seguito specificate:

Descrizione/Beneficiario	Dispositivo di liquidazione		Giustificativo di spesa		Dispositivo di pagamento	
	Determina R.G.	Importo	Fattura, ricevuta, ecc.	Mandato n.	Importo quietanzato	
Plottaggio/copie (Cunzo Srl)	222	07/04/2014	€ 424,00	592 del 19/03/2014	717/2016	€ 424,00
AVCP/ANAC	129	25/02/2015	€ 375,00	-	1055/2015	€ 375,00
Plottaggio/copie (Cunzo Srl)	151	06/03/2015	€ 576,00	2211 del 12/11/2014	960/2015	€ 576,00
			€ 21,60	2307 del 26/11/2014		
Publicazione bando GURI+quotidiani (Edizioni Savarese)	293	08/05/2015	€ 1.319,96	2307 del 26/11/2014	961/2015	€ 21,60
Publicazione agg. Definitiva gara (Edizioni Savarese)	282	24/05/2016	€ 1.447,34	161 del 12/03/2015	815/2015	€ 1.319,96
Autorizzazione sismica (Regione Campania)	368	27/07/2017	€ 433,50	315 del 03/05/2016	993/2017	€ 1.447,34
I SAL - Acconto (landolo Costruzioni srl)	371	27/07/2017	€ 293.532,00	FATTPA.4_17 del 30/05/2017	930/2017	€ 433,50
I SAL - Saldo (landolo Costruzioni srl)					928/2017	€ 202.211,53
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	292	08/052015	€ 7.898,45	-	838/2018	€ 91.320,47
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006					920/2015	€ 2.239,20
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006					921/2015	€ 2.239,20
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006					1153/2017	€ 1.901,61
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006					1156/2017	€ 226,29
II SAL (landolo Costruzioni srl)	693	29/11/2017	€ 400.770,00	FATTPA 12_17 del 16/10/2017	1158/2017	€ 226,29
Direzione Lavori e CSE (Acconto) (Ing. Nicola Zotti)	98	14/02/2018	€ 38.935,35	FATTPA 1_18 del 11/02/2018	839/2018	€ 400.770,00
					840/2018	€ 38.935,35
						€ 744.667,34

- c. che per l'intervento in parola risultano maturate ulteriori spese per complessivi **€ 212.328,04**, di seguito specificate:

Descrizione/Beneficiario	Dispositivo di liquidazione		Giustificativo di spesa		Dispositivo di pagamento	
	Determina R.G.	Importo	Fattura, ricevuta, ecc.	Mandato n.	Importo quietanzato	
Collaudatore - Acconto (Ing. Alberto Melillo)	150	14/03/2018	€ 4.974,71	FATTPA 1 PA del 11/02/2018		
Collaudatore - Saldo (Ing. Alberto Melillo)	234	10/03/2021	€ 2.440,20	FATTPA 1 PA del 08/01/2021		
Commissione gara (Ing. Aquino)	216	05/04/2018	€ 4.413,18	FATTPA 1 PA del 15/03/2018		
Commissione gara (Ing. Stefania Lup)			€ 3.533,68	RICEVUTA N. 1 del 15/03/2018		
III SAL (landolo Costruzioni srl)	1185	14/12/2020	€ 180.682,00	35 del 07/12/2020		
STATO FINALE (landolo Costruzioni srl)	192	04/03/2021	€ 4.494,60	38 del 08/02/2021		
Direzione Lavori e CSE - Saldo (Ing. Nicola Zotti)	194	04/03/2021	€ 10.723,81	FATTPA 1_21 del 21/01/2021		
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (saldo Det. R.G. 292)	292	08/052015	€ 1.065,86	-		
			€ 212.328,04			

CONSIDERATO

- a. che la citata Convenzione del 25/02/2015 all'art. 11, comma 1, lettere c) ed f), stabilisce:
a.1 che *"L'importo complessivamente erogato prima del saldo non può complessivamente superare il 90% del finanziamento ammesso"*;
a.2 che *"il saldo, pari al 10% del finanziamento ammesso, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione che approva il collaudo finale dei lavori, il sostenimento del valore complessivo della spesa ed a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al successivo articolo 13"*;
b. che, alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Monteforte Irpino (AV) è rideterminata in **€ 1.004.109,11** (importo di € 1.056.979,65 risultante dal quadro economico post-gara rimodulato in seguito all'approvazione della sopracitata perizia di variante, decurtato delle spese di funzionamento della struttura commissariale pari ad € 10.942,75, delle spese a carico dell'Ente relative alle voci B₄ € 16.878,71 e B_{4a} € 6.121,29 e della voce B₉ € 18.927,78 del quadro economico dell'intervento);
c. che, in base alla documentazione trasmessa ed a quanto rendicontato dal RUP per le somme liquidate munite di quietanza e quelle maturate (€ 956.995,38 complessivi), nonché alle somme liquidate dalla Struttura di Coordinamento (€ 745.733,20), è possibile erogare un'ulteriore quota pari ad € 211.262,18 (euro duecentoundicimiladuecentosessantadue/18);

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Monteforte Irpino (AV), la quarta quota, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) ed f) della Convenzione del 25/02/2015, per complessivi € 211.262,18 (euro duecentoundicimiladuecentosessantadue/18);

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad € 211.262,18 (euro duecentoundicimiladuecentosessantadue/18), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario straordinario delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTI

- a. la legge 7 agosto 1990, n. 241;
b. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i;
c. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d. il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- e. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- f. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- g. la delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8,
- h. l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014 e s.m.i.;
- i. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- j. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento della quarta quota di **€ 211.262,18 (euro duecentoundicimiladuecentosessantadue/18)** a favore del Comune di Monteforte Irpino (AV) C.F./P.IVA 00238090641;
2. di accreditare l'importo di **€ 211.262,18 (euro duecentoundicimiladuecentosessantadue/18)** sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale di Avellino codice 420 codice di Conto di Tesoreria n. 0185088 intestato al Comune di Monteforte Irpino (AV);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento denominato "Completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino Vallone dell'Olmo" nel Comune di Monteforte Irpino (AV) – CUP: J46E11000840005 - codice ReNDiS-web AV050C/10;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogata al Comune di Monteforte Irpino (AV) la somma di € 745.733,20, pari al 74,27% della somma spettante;
5. che la somma complessiva di **€ 211.262,18 (euro duecentoundicimiladuecentosessantadue/18)** sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
6. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali;
7. di precisare che si darà luogo alla liquidazione dei successivi acconti all'avvenuto inserimento nel sistema di monitoraggio regionale SMOL, da parte del beneficiario, delle rendicontazioni delle spese già sostenute a valere sulle risorse erogate con gli acconti già ricevuti;
8. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
9. di trasmettere il presente atto:
 - 9.1 al Soggetto Attuatore – Comune di Monteforte Irpino (AV);
 - 9.2 alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro".
10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Michele PALMIERI