



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
77	08/11/2022	5	0

Oggetto:

Piano Stralcio 2019 - DPCM 20/02/2019. Intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA" - Soggetto Attuatore: Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) - Importo: euro 397.936,59 - Codice ReNDiS: 15IRA44/G1 - CUP: B13H14000210005 - CIG: 8485752812.

- Liquidazione rata di saldo provvisorio pari a euro 12.219,69 (euro dodicimiladuecentodiciannove/69)

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO

- a. che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare l'articolo 2, comma 240, prevede l'assegnazione delle risorse per l'attuazione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1 che prevede, tra l'altro, che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di Regia Strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
- c. in relazione agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi negli strumenti programmatori dell'FSC 2014-2020, in luogo delle previsioni di cui all'art.7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 e s.m.i., trovano applicazione le modalità di selezione ed attuazione discendenti dalle previsioni di cui all'art.1, comma 703 e sg della legge n. 190/2014;
- d. ai sensi del DPCM del 20 febbraio 2019, Ambito di intervento 2, Azione 5, punto 3, le risorse vengono assegnate, con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, senza la stipula di accordi di programma;
- e. il medesimo decreto al successivo comma 2 dell'art.2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del D.P.C.M. 28 maggio 2015, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- f. il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, dispone il subentro del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di "Commissario di Governo" per il sollecito espletamento delle procedure relative alla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- g. con Verbale della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 20.02.2019, svolta per la Regione Campania in data 05.07.2019 è stato definito l'elenco degli interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 16.354.078,03;
- h. con Delibera CIPE n. 35/2019 è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19;
- i. con propria nota prot. n. 20696/STA del 10 ottobre 2019 la Direzione Generale STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato, che con D.M. n. 255 del 4 settembre 2019 del Direttore Generale STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n. 1-3433, è stata approvata la copertura finanziaria e l'assegnazione delle relative risorse;
- j. con medesima nota il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che con D.M. n. 356 del 1° ottobre 2019, del Direttore Generale STA del MATTM, è stato autorizzato il trasferimento dell'anticipazione pari al 60% delle risorse destinate alla Regione Campania;

CONSIDERATO

- a. che con Ordinanza 12 agosto 2014, n. 1, del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario di Governo, ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014 e ss.mm.ii. (di seguito: Commissario di Governo), è stato, tra l'altro:

- a.1. istituita la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014 e ss.mm.ii., (di seguito: Struttura di Coordinamento), quale Ente attuatore per la realizzazione degli interventi programmati nell'Accordo di Programma stipulato il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- a.1. individuato il Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale p.t. della DG 08 per Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania affidando allo stesso Coordinatore la competenza degli atti di gestione amministrativa;
- b. che con Ordinanza del 13 giugno 2017, n. 1, il Commissario di Governo ha disposto, tra l'altro, la continuità alla Struttura di coordinamento e l'individuazione del Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale p.t. della D.G. (50 06 00) Difesa del Suolo ed Ecosistema della Regione Campania;

VISTO

- a. il Decreto del Ministro dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04.09.2019, con il quale è stato definito ed individuato il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. del 20.02.2019;
- b. il Decreto Direttoriale n. 356 del 01/10/2019 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato autorizzato il trasferimento dell'anticipazione pari al 60% delle risorse previste dal predetto D.M. n. 255/2019, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24.09.2019 con il n. 1-3433;

RILEVATO che

- a. tra gli interventi programmati nell'ambito della Delibera CIPE 35/2019 risulta ricompreso, nell'Allegato 2, l'intervento: "**SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA**" - CUP: **B13H14000210005** – CIG: **8485752812**- con soggetto richiedente il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) per l'importo complessivo di € **397.936,59**;
- b. con Decreto n. 2 del 20 gennaio 2020 del Coordinatore della Struttura è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Struttura di Coordinamento e l'Ente Attuatore;
- c. con Decreto n. 42 del 22.06.2020 il Coordinatore della Struttura è stato:
 - c.1. ammesso a finanziamento l'intervento denominato: "**SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA**";
 - c.2. disposto l'assegnazione provvisoria del finanziamento per € **397.936,59**, a valere sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c.1 D.L. 91/2014 aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;
 - c.3. individuato il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) quale Soggetto Attuatore dell'intervento in argomento;
- d. il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) con PEC del 03/06/2020, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2020.0271544 del 10/06/2020, ha restituito per accettazione la Convenzione, di cui al Decreto n. 2 del 20/01/2020 sopra richiamato, debitamente firmata digitalmente in data 03/06/2020, ai fini dell'ammissione a finanziamento;
- e. con Decreto n. 82 del 23/11/2020 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato Straordinario ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014, è stata erogata la prima quota del finanziamento pari a € 39.793,659.
- f. con Decreto n. 28 del 22/06/2021 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato Straordinario ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014, è stata erogata la seconda quota del finanziamento pari a € 56.882,44.
- g. con Decreto n. 62 del 05/11/2021 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato Straordinario ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014, è stata erogata la terza quota del finanziamento pari a € 68.077,40.
- h. con Decreto n. 6 del 10/02/2022 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato Straordinario ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014, è stata erogata la quarta quota del finanziamento pari a € 66.275,79.
- i. con Decreto n. 38 del 22/06/2022 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato Straordinario ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014, è stata erogata la quinta quota del finanziamento pari a € 77.873,05.

PRESO ATTO

- a. della D.D. n. 819 del 06/12/2021 con la quale è stata approvata una Perizia di Variante in corso d'opera (perizia n. 2), dalla quale risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 226.863,08 ed un importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 112.474,61 per un totale di € **339.337,69**, al quale tuttavia vanno aggiunte le spese per la Struttura Commissariale pari ad € **7.958,73**;
- b. della D.D. n. 886 del 23/12/2021 di liquidazione del certificato di pagamento n.2 emesso in ragione del SAL n. 2 a tutto il 17/12/2021, per un importo complessivo di € 53.400 oltre iva al 22% (totale € 65.148,00);

- c. della D.D. n. 268 del 11/05/2022 con la quale è stata approvata la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento, per un importo complessivo di € 351.183,55 (comprensivo delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale e di ulteriori oneri per la sicurezza COVID-19 per € 2.837,82);
- d. della PEC del 16/05/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha richiesto con nota prot.12825 del 16/05/2022 l'erogazione della quota a SALDO delle somme dovute;
- e. della PEC del 16/05/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la nota prot.12820 del 16/05/2022 con allegata la rendicontazione delle spese sostenute a tutto il 13/05/2022;
- f. della PEC del 01/06/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la nota prot. 14735 del 01/06/2022 con allegata scheda di rendicontazione aggiornata;
- g. della PEC del 11/07/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la nota prot.18806 del 11/07/2022 con allegata Determina di approvazione del conto finale n. 268 del 11/05/2022;
- h. della PEC del 10/08/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la nota prot. 21904 del 10/08/2022 con allegata fattura a saldo dei lavori emessa dalla Ditta Appaltatrice e la relativa documentazione giustificativa dei pagamenti;
- i. della PEC del 24/08/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la nota prot. 23054 del 24/08/2022 con allegato prospetto riepilogativo delle spese ancora da sostenere, come da Q.E. post gara, per complessivi € 25.395,78, oltre al prospetto riepilogativo delle economie generatesi a consuntivo dei lavori, consistenti in € 14.743,01 quali oneri di discarica ed € 1.000,00 quale imprevisti per complessivi € 15.743,01;
- j. della PEC del 13/09/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la nota prot. 25010 del 13/09/2022 con allegata la determina n. 533 del 06/09/2022 di riapprovazione del quadro economico a consuntivo dei lavori come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA PREVISTA (POST AGGIUDICA 2° CLASSIFICATO)				VARIANTE	QUADRO DI PREVISIONE POST VARIANTE		CONTO FINALE	
	DESCRIZIONE	%	IMPORTI		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	TOTALI
	LAVORI		Parziali	TOTALI	Parziali	TOTALI	Parziali	TOTALI
a.1	Lavori a corpo da computo		275 491,59 €		41 535,40 €	317 026,99 €	317 026,99 €	
a.1.1	Di cui incidenza manodopera		55 384,15 €					
a.1.2	di cui incidenza sicurezza (soggetti a ribasso)		3 672,62 €					
a.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		7 308,56 €		9 609,73 €	16 918,29 €	16 918,29 €	
a.2.1	Oneri aggiuntivi COVID-19 (non soggetti a ribasso)							2 837,82 €
	Importo complessivo A) LAVORI		282 800,15 €	51 145,13 €	333 945,28 €	336 783,10 €		
A.3	Ribasso	33,777	93 052,79 €		14 029,41 €			
A.3.1	Importo dei lavori al netto del ribasso ed escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		182 438,80 €		27 505,99 €	209 944,79 €	209 944,79 €	
A.3.2	Importo contratto compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		189 747,36 €	37 115,72 €	226 863,08 €	229 700,90 €		
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			19,56%				
B.1	Oneri di discarica		8 878,69 €		5 864,32 €	14 743,01 €	- €	
B.2	Imprevisti comprensivo d'IVA (A)		1 000,00 €			1 000,00 €	- €	
B.3	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, collaudi, spese di gara (A+B1+B2)		27 542,34 €		3 000,00 €	30 542,34 €	30 542,34 €	
B.3.1	Oneri spese tecniche (B3)	4,00	1 101,69 €		120,00 €	1 221,69 €	1 221,69 €	
B.3.2	IVA per spese tecniche (B3+B.3.1)	22,00	6 301,69 €		686,40 €	6 988,09 €	- €	
B.4.1	Importo Struttura Commissariale (2% totale generale)		- €		7 958,73 €	7 958,73 €	7 958,73 €	
B.4.2	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16 (A)	2,00	5 656,00 €		1 022,91 €	6 678,91 €	6 678,91 €	
B.5	Acquisizioni di aree		- €		- €	- €	- €	
B.6	Allacciamenti a pubblici servizi (oneri di attivazione)		- €		- €	- €	- €	
B.7	Spese generali: spese committenza ausiliaria		2 440,00 €		- €	2 440,00 €	2 440,00 €	
B.8	IVA 22% su A) Lavori	22,00	41 744,42 €		8 165,46 €	49 909,88 €	50 534,20 €	
	Importo complessivo B) SOMME A DISPOSIZIONE		94 664,83 €	26 817,82 €	121 482,65 €	99 375,87 €		
	ECONOMIE		113 524,40 €			49 590,86 €	68 859,82 €	
	TOTALE GENERALE		397 936,59 €			397 936,59 €	397 936,59 €	

- k. della PEC del 13/09/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la relazione sul conto finale del DL con allegata la fattura nr. 56/2022 della Direzione lavori.

CONSIDERATO

- che in base alle economie di gara generatesi a consuntivo dei lavori, la somma spettante al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) è pari ad € 321.118,04 (al netto delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 7.958,73);
- che ad oggi le somme erogate al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) per l'attuazione dell'intervento ammontano a € 308.902,34 pari al 96,20% della somma spettante a fronte di somme rendicontate pari ad € 295.726,24 (al netto delle somme dovute alla Struttura Commissariale) dacché risulta un credito a favore del Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) pari ad € 13.176,10;
- che la citata Convenzione del 03/06/2020, all'art. 11, comma 1, lettera 1.d., stabilisce che "il saldo, pari al 10% del finanziamento ammesso, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione

che approva il collaudo finale dei lavori, il sostenimento del valore complessivo della spesa ed a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al successivo articolo 13”;

- 4) che con Decreto n. 66 del 04/10/2022 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014, è stata erroneamente disposta l'erogazione della quinta rata del finanziamento in luogo della rata di saldo, comunque inesitato;

RITENUTO

- a) di dover annullare il Decreto n. 66 del 04/10/2022 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014, per quanto riportato nel precedente considerato;
- b) di poter liquidare al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA), quale quota di saldo provvisorio, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. 1.d. della Convenzione del 03/06/2020, risultante dal conto finale riapprovato con D.D. n. 533 del 06/09/2022, decurtato delle spese di funzionamento della struttura commissariale per complessivi **€ 12.219,69** (euro dodicimiladuecentodiciannove/69);

RILEVATA la disponibilità della già menzionata somma, pari a **€ 12.219,69 (euro dodicimiladuecentodiciannove/69)**, sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTI

1. la legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i;
3. il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50
4. il DPCM del 21 gennaio 2011;
5. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8,
6. l'art. 10, comma 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm. ii;
7. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
8. la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016;
9. la Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016;
10. la Circolare n. 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 2017;
11. la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018;
12. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 2 ottobre 2018;
13. il Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 del MATTM;
14. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di annullare Decreto n. 66 del 04/10/2022 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014 per quanto indicato in premessa;
2. liquidare ed emettere ordinativo di pagamento **€ 12.219,69 (euro dodicimiladuecentodiciannove/69)**, a favore del Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) C.F./P.IVA 00385130638;
3. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento **€ 12.219,69 (euro dodicimiladuecentodiciannove/69)**, a favore del Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) C.F./P.IVA 00385130638;
4. di accreditare l'importo di **€ 12.219,69 (euro dodicimiladuecentodiciannove/69)**, sul conto di tesoreria unica acceso presso la Tesoreria Provinciale di Napoli - Codice n. 425 – Codice di Conto di tesoreria n. 0071478 intestato al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA)
5. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento codice ReNDiS-web 15IRA44/G1, denominato: "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA";
6. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogata al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) la somma di € 308.902,34 pari al 96,20 % della somma spettante;
7. che la somma complessiva di **€ 12.219,69 (euro dodicimiladuecentodiciannove/69)**, sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e ss.mm. ii.;
8. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali;

9. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
10. di trasmettere il presente atto:
 - 10.1 al Soggetto Attuatore – Comune di PIANO DI SORRENTO (NA);
 - 10.2 alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro"
11. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Michele PALMIERI