



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
30	04/05/2023	5	0

Oggetto:

Piano Stralcio 2019 - DPCM 20/02/2019. Intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA" - Soggetto Attuatore Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) - Importo: Euro 397.936,59 - Codice ReNDiS: 15IRA44/G1 - CUP: B13H14000210005 - CIG: 8485752812. - Chiusura intervento ed approvazione Q.E. FINALE

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO

- a. che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare l'articolo 2, comma 240, prevede l'assegnazione delle risorse per l'attuazione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1 che prevede, tra l'altro, che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di Regia Strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;
- c. in relazione agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi negli strumenti programmatori dell'FSC 2014-2020, in luogo delle previsioni di cui all'art.7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 e s.m.i., trovano applicazione le modalità di selezione ed attuazione discendenti dalle previsioni di cui all'art.1, comma 703 e sg della legge n. 190/2014;
- d. ai sensi del DPCM del 20 febbraio 2019, Ambito di intervento 2, Azione 5, punto 3, le risorse vengono assegnate, con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, senza la stipula di accordi di programma;
- e. il medesimo decreto al successivo comma 2 dell'art.2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del D.P.C.M. 28 maggio 2015, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- f. il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, dispone il subentro del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di "Commissario di Governo" per il sollecito espletamento delle procedure relative alla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- g. con Verbale della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 20.02.2019, svolta per la Regione Campania in data 05.07.2019 è stato definito l'elenco degli interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 16.354.078,03;
- h. con Delibera CIPE n. 35/2019 è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19;
- i. con propria nota prot. n. 20696/STA del 10 ottobre 2019 la Direzione Generale STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato, che con D.M. n. 255 del 4 settembre 2019 del Direttore Generale STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n. 1-3433, è stata approvata la copertura finanziaria e l'assegnazione delle relative risorse;
- j. con medesima nota il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che con D.M. n. 356 del 1° ottobre 2019, del Direttore Generale STA del MATTM, è stato autorizzato il trasferimento dell'anticipazione pari al 60% delle risorse destinate alla Regione Campania;

CONSIDERATO

- a. che con Ordinanza 12 agosto 2014, n. 1, del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario di Governo, ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014 e ss.mm.ii. (di seguito: Commissario di Governo), è stato, tra l'altro:

- a.1. istituita la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014 e ss.mm.ii., (di seguito: Struttura di Coordinamento), quale Ente attuatore per la realizzazione degli interventi programmati nell'Accordo di Programma stipulato il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- a.2. individuato il Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario ex art. 10, c. 1 della Legge 116/2014 e ss.mm.ii., (di seguito: Coordinatore della Struttura) nella persona del Direttore Generale p.t. della DG 08 per Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania affidando allo stesso Coordinatore la competenza degli atti di gestione amministrativa;
- b. che con Ordinanza del 13 giugno 2017, n. 1, il Commissario di Governo ha disposto, tra l'altro, la continuità alla Struttura di coordinamento e l'individuazione del Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale p.t. della D.G. (50 06 00) Difesa del Suolo ed Ecosistema della Regione Campania;

VISTO

- a. il Decreto del Ministro dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04.09.2019, con il quale è stato definito ed individuato il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. del 20.02.2019;
- b. il Decreto Direttoriale n. 356 del 01/10/2019 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato autorizzato il trasferimento dell'anticipazione pari al 60% delle risorse previste dal predetto D.M. n. 255/2019, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24.09.2019 con il n. 1-3433;

RILEVATO che

- a. tra gli interventi programmati nell'ambito della Delibera CIPE 35/2019 risulta ricompreso, nell'Allegato 2, l'intervento: **"SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA"** - CUP: **B13H14000210005** – CIG: **8485752812**- con soggetto richiedente il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) per l'importo complessivo di **€ 397.936,59**;
- b. con Decreto n. 2 del 20 gennaio 2020 del Coordinatore della Struttura è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Struttura di Coordinamento e l'Ente Attuatore;
- c. con Decreto n. 42 del 22.06.2020 il Coordinatore della Struttura è stato:
 - c.1. ammesso a finanziamento l'intervento denominato: **"SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA"**;
 - c.2. disposto l'assegnazione provvisoria del finanziamento per **€ 397.936,59**, a valere sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c.1 D.L. 91/2014 aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;
 - c.3. individuato il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) quale Soggetto Attuatore dell'intervento in argomento;
- d. il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) con PEC del 03/06/2020, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2020.0271544 del 10/06/2020, ha restituito per accettazione la Convenzione, di cui al Decreto n. 2 del 20/01/2020 sopra richiamato, debitamente firmata digitalmente in data 03/06/2020, ai fini dell'ammissione a finanziamento;
- e. con Decreto n. 82 del 23/11/2020 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la prima quota del finanziamento pari ad € 39.793,66.
- f. con Decreto n. 28 del 22/06/2021 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Delegato Straordinario ex art. 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014, è stata erogata la seconda quota del finanziamento pari ad € 56.882,44.
- g. con Decreto n. 62 del 05/11/2021 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la terza quota del finanziamento pari ad € 68.077,40.
- h. con Decreto n. 6 del 10/02/2022 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quarta quota del finanziamento pari ad € 66.275,79.
- i. con Decreto n. 38 del 22/06/2022 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quinta quota del finanziamento pari ad € 77.873,05.
- j. con Decreto n. 77 del 08/11/2022 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la sesta quota quale saldo provvisorio del finanziamento pari ad € 12.219,69.

PRESO ATTO

- a. della PEC del 13/09/2022 con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la nota prot. 25010 del 13/09/2022 con allegata la determina n. 533 del 06/09/2022, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento con n. 2022.0458424 del 20/09/2022 di riapprovazione del quadro economico a consuntivo dei lavori come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA PREVISTA (POST AGGIUDICA 2° CLASSIFICATO)				VARIANTE	QUADRO DI PREVISIONE POST VARIANTE	CONTO FINALE	
	DESCRIZIONE	%	IMPORTI		IMPORTI	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI		Parziali	TOTALI
a.1	Lavori a corpo da computo		275 491,59 €		41 535,40 €	317 026,99 €	
a.1.1	Di cui incidenza manodopera		55 384,15 €				
a.1.2	di cui incidenza sicurezza (soggetti a ribasso)		3 672,62 €				
a.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		7 308,56 €		9 609,73 €	16 918,29 €	
a.2.1	Oneri aggiuntivi COVID-19 (non soggetti a ribasso)						
	importo complessivo A) LAVORI				51 145,13 €	333 945,28 €	336 783,10 €
A.3	Ribasso	33,777	93 052,79 €		14 029,41 €		
	Importo dei lavori al netto del ribasso ed escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		182 438,80 €		27 505,99 €	209 944,79 €	209 944,79 €
A.3.1							
A.3.2	Importo contratto compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				37 115,72 €	226 863,08 €	229 700,90 €
					<i>pari al</i>		
					<i>19,56%</i>		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B.1	Oneri di discarica		8 878,69 €		5 864,32 €	14 743,01 €	- €
B.2	Imprevisti comprensivo d'IVA (A)		1 000,00 €			1 000,00 €	- €
B.3	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, collaudi, spese di gara (A+B1+B2)		27 542,34 €		3 000,00 €	30 542,34 €	30 542,34 €
B.3.1	Oneri spese tecniche (B3)	4,00	1 101,69 €		120,00 €	1 221,69 €	1 221,69 €
B.3.2	IVA per spese tecniche (B3+B.3.1)	22,00	6 301,69 €		686,40 €	6 988,09 €	- €
B.4.1	Importo Struttura Commissariale (2% totale generale)		- €		7 958,73 €	7 958,73 €	7 958,73 €
B.4.2	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16 (A)	2,00	5 656,00 €		1 022,91 €	6 678,91 €	6 678,91 €
B.5	Acquisizioni di aree		- €		- €	- €	- €
B.6	Allacciamenti a pubblici servizi (oneri di attivazione)		- €		- €	- €	- €
B.7	Spese generali: spese committenza ausiliaria		2 440,00 €		- €	2 440,00 €	2 440,00 €
B.8	IVA 22% su A) Lavori	22,00	41 744,42 €		8 165,46 €	49 909,88 €	50 534,20 €
	Importo complessivo B) SOMME A DISPOSIZIONE				26 817,82 €	121 482,65 €	99 375,87 €
			ECONOMIE			49 590,86 €	68 859,82 €
	TOTALE GENERALE		397 936,59 €			397 936,59 €	397 936,59 €

- b. della PEC del 13/09/2022, con la quale il Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) ha trasmesso la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal DL, con allegata la fattura nr. 56/2022 relativa alle somme spettanti allo stesso DL ing. Giuseppe DE ANGELIS, il tutto acquisito al protocollo della Struttura di Coordinamento con n.458706 del 20/09/2022.

CONSIDERATO

- a. che ad oggi le somme erogate al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) per l'attuazione dell'intervento ammontano a **€ 321.122,03**;
- b. che il RUP ha complessivamente rendicontato, a chiusura dell'intervento, spese per **€ 318.503,83** al netto delle spese per il funzionamento della struttura commissariale pari ad **€ 7.958,73**;

RITENUTO

- a. di dover approvare il QE Finale dell'intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA" soggetto attuatore Comune di Piano di Sorrento (NA)" per un importo complessivo di **€ 326.462,56** di cui:
- € 280.235,08 al netto del ribasso, per lavori comprensivi di € 2.837,82 quali oneri della sicurezza COVID;
 - € 38.268,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - € 7.958,73 per spese di funzionamento della struttura commissariale;
- a fronte di un finanziamento di € 397.936,59, pertanto le economie ammontano ad € 71.474,03.
- b. che l'importo residuo risultante, ancora nelle disponibilità del soggetto attuatore Comune di Piano di Sorrento (NA) e pari ad **€ 2.618,20** sarà trasferito sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8,
- l'art. 10, comma 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm. ii;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016;
- la Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016;
- la Circolare n. 1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 26 maggio 2017;
- la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 2 ottobre 2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 del MATTM;

14. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogata al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) la somma di € 321.122,03;
2. di approvare il Q.E. FINALE dell'intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE LAVINOLA" soggetto attuatore Comune di Piano di Sorrento (NA)" per un importo di € **326.462,56**, con una economia complessiva finale, rispetto all'importo del finanziamento di € 397.936,59, pari ad € 71.473,03, di cui € 7.958,73 per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale, dacché l'economia complessiva finale netta di € **63.515,30**;
3. che l'importo residuo attualmente nelle disponibilità del Comune di PIANO DI SORRENTO (NA), pari ad € **2.618,20** deve essere restituito e trasferito sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014;
4. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
5. di precisare che con il presente atto le opere vengono trasferite al Comune di PIANO DI SORRENTO (NA) che ne curerà a proprie spese la successiva gestione e manutenzione;
6. di trasmettere il presente atto:
 - 6.1 al Soggetto Attuatore – Comune di PIANO DI SORRENTO (NA);
 - 6.2 alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro"
7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Michele PALMIERI