



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
73	09/08/2023	5	0

Oggetto:

Intervento n. 53 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 68 dell'Allegato 1 all'AdP del 12/11/2010, denominato: "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta (SA)" - CUP: J92J00000000003. - Liquidazione saldo finale, così come previsto dall'art. 5 della Convenzione firmata in data 20/12/2018 prot. reg. n. 173805 del 18/03/2019 tra il ROS e il Comune di Auletta (SA) a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 Ob. Sp. 5.1.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE



Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico

(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO:

- a. che n. 53 dell'allegato 1 alla Delibera CIPE n. 8/2012, già al n. 68 dell'elenco allegato all'Accordo di Programma, figura l'intervento denominato: "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta (SA)", importo € 9.688.000,00, Ente proponente: Comune di Auletta (SA);
- b. che con Decreto n. 34 del 06/03/2013 il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, ha nominato il geom. L. Michele Soldovieri, responsabile dell'area tecnica del Comune di Auletta (SA), Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento riportato al n. 53 della Deliberazione CIPE n. 8/2012;
- c. che con Decreto n. 38 del 26/03/2013, del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare e dato mandato al Comune di Auletta (SA) di redigere il progetto definitivo dell'intervento col proprio U.T.C.;
- d. che con Decreto n. 24 del 06/03/2014 il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, ha, tra l'altro, impegnato, per l'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n.8/2012 - Comune di Auletta (SA), la somma di € 112.005,98 (compreso IVA), per '*...l'esecuzione di indagini geologiche, geognostiche e rilievi piano altimetrici, ritenuti propedeutici alla progettazione degli interventi...*';
- e. che con Decreto n. 14 del 28/11/2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 15 dicembre 2015) il Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: Coordinatore della Struttura) per l'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n.8/2012 (CUP: J92J00000000003.), ha:
 - e.1. individuato il COMUNE DI AULETTA (SA) quale Ente Attuatore dell'intervento suddetto;
 - e.2. approvato lo schema di Convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di coordinamento a supporto del Commissario di Governo e il Comune/Ente attuatore;
- f. che in data 19 dicembre 2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art.10, comma 1, D.L. n. 91/2014, ed il Comune di Auletta (SA);
- g. che con nota prot. 2644 del 29/06/2015, acquisita agli atti con prot. 2015.0490408 del 15/07/2015, il Comune di Auletta (SA) ha comunicato che "*...per rientrare nei termini di scadenza del 30/06/2015, si è proceduto ad avviare la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori...*";
- h. che con la sopracitata nota prot. 2644 del 29/06/2015 il Comune di Auletta (SA) ha comunicato di aver avviato la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, attraverso la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale U.E., Gazzetta Ufficiale R.I., Albo Pretorio del Comune, quotidiani a tiratura nazionale e regionale e sul B.U.R.C.;
- i. che con nota prot. 2664 del 30/06/2015 il Comune di Auletta ha trasmesso, nella sua versione ultima, copia cartacea del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- j. che, considerata la tempistica ristretta e con procedura di gara in corso, il Coordinatore della Struttura con Decreto n. 71 del 26/10/2015 ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dell'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n. 8/2012, redatto "*...in linea col progetto preliminare approvato dall'ex Commissario Straordinario Delegato DPCM 21/01/2011 con decreto n. 38 del 26/03/2013...*";
- k. che, in seguito alla pubblicazione del bando di gara, con Decreto n. 77 del 03/12/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21 dicembre 2015.) del Coordinatore della Struttura, è stata erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della Convenzione del 19/12/2014, la prima quota di complessivi € 145.320,70 (€ 48.440,00 pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento ed € 96.880,70, compreso IVA al 22%, per la realizzazione delle indagini geognostiche e rilievi topografici propedeutici alla progettazione dell'intervento);
- l. che con Decreto n. 17 del 03/07/2018 del Coordinatore della Struttura è stata erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della Convenzione del 19/12/2014, la seconda quota di € 1.745.544,84 a favore del Comune di Auletta (SA), pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico rimodulato approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- m. che con Decreto n. 41 del 26/11/2018 del Coordinatore della Struttura è stata erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della Convenzione del 19/12/2014, la terza quota di € 818.774,55 a favore del Comune di

- Auletta (SA), in corrispondenza dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10/09/2018 e certificato di pagamento n. 1 del 24/09/2018;
- n. che con Decreto Dirigenziale n. 648 del 18/12/2018 del Direttore Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema della Regione Campania si è provveduto ad ammettere a finanziamento sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 – *“Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”* Azione 5.1.1 - *Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera* – l'operazione denominata “Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta” - CUP J92J00000000003 - codice Surf 18045BP000000006 - con beneficiario il Comune di Auletta (SA) per un importo di € 8.687.464,21;
 - o. che, in attuazione del richiamato Decreto Dirigenziale n. 648 del 18/12/2018, è stata sottoscritta la Convenzione prot. reg. n. 173805 del 18/03/2019, per l'importo di € 8.687.464,21 che regola i rapporti tra il ROS e il Beneficiario per la gestione dell'operazione “Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta” a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 Ob. Sp. 5.1 – Azione 5.1.1;
 - p. che con Decreto n. 48 del 21/12/2018 del Coordinatore della Struttura è stata erogata la quarta quota di € . 577.983,31 a favore del Comune di Auletta (SA);
 - q. che con Decreto n. 77 del 28/10/2019 del Coordinatore della Struttura è stata liquidata la quinta quota di € 1.510.611,09 € a favore del Comune di Auletta (SA);
 - r. che con Decreto n. 26 del 07/04/2020 del Coordinatore della Struttura è stata liquidata la sesta quota di € 1.737.492,84 a favore del Comune di Auletta (SA);
 - s. che con Decreto n. 629 del 4/11/2021 del Coordinatore della Struttura si è provveduto a:
 - s.1. prendere atto della perizia di variante inerente all'intervento “Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta” - CUP J92J00000000003 - codice Surf 18045BP000000006 - con beneficiario il Comune di Auletta (SA) approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019;
 - s.2. prendere atto che il quadro economico del progetto de quo per un costo complessivo di € 8.727.724,18 di cui lavori per € 6.354.389,79 e somme a disposizione per 2.373.334,39 € è quello relativo alla perizia di variante approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019;
 - s.3. liquidare al Comune di Auletta (SA) la settima quota, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 2019.0173805 del 18/03/2019, pari alla somma complessiva di € 319.224,43 (euro trecentodiciannovemiladuecentoventiquattro-mila/43) fino a concorrenza del 90% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito della variante approvata con Determina n. 208 del 16/12/2019 del responsabile dell'UTC;
 - t. che con Decreto n. 95 del 28/12/2022 del Coordinatore della Struttura è stata liquidata l'ottava quota di € 485.154,64 a favore del Comune di Auletta (SA);

DATO ATTO

- a. che con nota del Comune di Auletta (SA), prot. n. 4614 del 05/10/2022, acquisita agli atti della Struttura di Coordinamento con prot. n. 2019.0522481 del 02/09/2019, il RUP, geom. Luigi Michele Soldovieri, ha richiesto l'erogazione del saldo allegando il SAL finale, la relazione della DL allo stato finale vistata dal RUP, il certificato di collaudo T.A. in c.o. e definitivo e la determina UTC n. 152 del 3/10/2022 di approvazione del conto finale e del collaudo;
- b. che con successiva nota del responsabile dell'UTC del Comune di Auletta (SA), prot. n. 2957 del 24/07/2023, inviata a mezzo pec, il RUP geom. Luigi Michele Soldovieri, ha trasmesso tra l'altro il quadro economico a stato finale approvato con Determina n. 138 del 18/7/2023, R.G. n. 223, da cui risulta un totale di € 8.636.995,39;
- c. che, il Comune di Auletta ha fatto ricorso alla piattaforma telematica ASMEL nella procedura di evidenza pubblica relativa all'affidamento degli incarichi di Indagini geognostiche e rilievi topografici nell'ambito dell'intervento in oggetto e pertanto, così come rappresentato dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con note PG/2021/0201987 del 14/04/2021, PG/2021/0364673 del 09/07/2021 ed in ultimo PG/2022/0070155 del 09/02/2022 in esito all'AUDIT specifico sulle modalità di affidamento di appalti pubblici con “il ricorso ad una piattaforma elettronica illegale per la gestione della procedura d'appalto, avente probabilmente carattere sistemico” si procederà, in via precauzionale, al taglio pari al 5% dell'importo del suddetto appalto;
- d. sulle spese tecniche insiste un avvio del procedimento di revoca prot. 224608 del 12 maggio 20 per artificioso frazionamento degli incarichi afferenti all'ufficio direzione lavori con una rettifica finanziaria quantificata in € 17.031,99 escluso oneri ed iva. Il beneficiario ha contro dedotto con nota prot. 2090 del 25/05/2020 ma le controdeduzioni non risultano esaustive;
- e. dal verbale dei controlli VE/2022/0000813 del 19/07/2022 risulta un taglio precauzionale del 5% per ricorso a subappalto nella procedura di affidamento dei lavori Bando di gara prot. n.2601 del 29/06/2015 ai sensi della Nota ARES (2002)3859154 del 23/05/2022 (Misure correttive in relazione alla limitazione del ricorso al subappalto);
- f. che, con nota prot. 261255 del 22/05/2023 la ditta Delta Lavori ha sollecitato l'erogazione del saldo, già richiesto dal Beneficiario con nota prot. Prot. 4614 del 05/10/2022;

CONSIDERATO:

- a. che, dagli atti trasmessi nota responsabile dell'UTC del comune di Auletta (SA) prot. n. 2957 del 24/07/2023 risulta che il costo finale dell'intervento giusta Determina n. 138 del 18/7/2023, R.G. 223, ammonta ad € 8.636.995,39;
- b. che, ad oggi risultano liquidate risorse per un importo pari ad € 8.340.106,40 e certificate a valere sul POR Campania FESR 2014/20 per € 7.355.789,31
- c. che saranno da ritenere a carico del Commissario di Governo ex art. 10 c.1, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, le spese per un totale di € 771.907,09, come di seguito riportato:
- c.1. rilievi accertamenti ed indagini e per cui è stata utilizzata la piattaforma ASMEL;
- c.2. spese tecniche e le spese di supporto al RUP che sono aumentate utilizzando le spese di funzionamento della struttura commissariale;
- c.3. le risorse risultanti dall'applicazione della rettifica finanziaria del 5% sull'importo del contratto di appalto lavori, pari ad euro 387.617,78, comprensivo di IVA al 22% per ricorso per ricorso a subappalto nella procedura di affidamento dei lavori Bando di gara prot. n.2601 del 29/06/2015 ai sensi della Nota ARES (2002)3859154 del 23/05/2022 (Misure correttive in relazione alla limitazione del ricorso al subappalto);
- d. che l'importo dell'intervento ammissibile a finanziamento sul POR Campania FESR 2014/20 risulta pari ad € 7.865.088,31 come di seguito riportato:

	Q.E. finale determina 138 del 18/07/2023	Quota ammissibile a finanziamento sul POR 2014/20	Quota a carico dei fondi commissariali
TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA	6.354.389,79 €	6.036.670,30 €	317.719,49 €
rilievi accertamenti ed indagini	104.883,55 €	0,00 €	104.883,55 €
Acquisizione e/o occupazione aree e/o immobili	391.472,51 €	391.472,51 €	
Spese Tecniche	167.799,95 €	0,00 €	167.799,95 €
spese per commissioni giudicatrici	10.790,00 €	10.790,00 €	
spese per pubblicità	12.469,59 €	12.469,59 €	
incentivo UTC	72.949,78 €	72.949,78 €	
spese supporto al RUP	67.300,27 €	0,00 €	67.300,27 €
contributi previdenziali	8.302,37 €	0,00 €	8.302,37 €
I.V.A. sui lavori	1.380.365,75 €	1.310.467,46 €	69.898,29 €
I.V.A. spese tecniche 22%	55.740,98 €	19.737,81 €	36.003,17 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.626.464,54 €	7.865.088,31 €	771.907,09 €
somme per prima manutenzione	10.530,86 €	10.530,86 €	
TOTALE PROGETTO	8.636.995,39	7.865.088,31 €	771.907,09 €

- e. che, ai sensi della DGR n. 548 del 10/11/2015, i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e pertanto solo in fase di rendicontazione complessiva dell'intervento, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che, in caso di esito negativo di tale controllo, l'Amministrazione Regionale potrà procedere al recupero delle somme indebitamente erogate o all'applicazione dei tagli finanziari previsti dalla nota COCOF;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Auletta (SA) il saldo finale, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 173805 del 18/03/2019, pari alla somma complessiva di € 296.889,00 (euro duecentonovantaseimilaottocentottantanove/00) a concorrenza del costo a consuntivo;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad € 296.889,00 (euro duecentonovantaseimilaottocentottantanove/00) sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

RITENUTO, altresì,

- a. di poter liquidare al Comune di Auletta (SA), *nelle more del perfezionamento degli atti contabili inerenti l'impegno delle risorse a valere sul POR Campania FESR 2014-20 e **fermo restando i dovuti assestamenti contabili tra le risorse dei F/di FESR 2014-20 e quelle inerenti i F/di Commissariali, tesi a garantire la capacità finanziaria di riprogrammazione di questi ultimi**, al fine di preservare l'attuazione finanziaria dell'operazione in linea con quella fisica ed allo scopo di garantire l'esecuzione delle opere nel rispetto del cronoprogramma approvato, evitando ritardi nell'erogazione dei fondi che potrebbero portare nocumento a carico dell'Amministrazione Beneficiaria del finanziamento*, il saldo finale, pari all'importo complessivo di € **296.889,00 (euro duecentonovantaseimilaottocentottantanove/00)**;

- b. di dover specificare che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 311 per progetti co-finanziati dall'Unione Europea, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario.

VISTO:

- a. il D. Lgs. n. 152/2006;
- b. il D. Lgs. n. 163/2006;
- c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- d. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- f. l'art. 10, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116;
- g. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- h. il D. Lgs. n. 50/2016;
- i. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- j. Convenzione prot. reg. n. 173805 del 18/03/2019
- k. Tutti i provvedimenti e gli atti sopra richiamati.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017

DECRETA

1. di prendere atto del quadro finale dell'intervento approvato con determina n. 138 del 18/07/2023 del responsabile dell'UTC del commune di Auletta (SA);
2. di stabilire che l'importo dell'intervento ammissibile a finanziamento sul POR Campania FESR 2014/2020 è pari ad € 7.865.088,31 come di seguito riportato:

	Q.E. finale determina 138 del 18/07/2023	Quota ammissibile a finanziamento sul POR 2014/20	Quota a carico dei fondi commissariali
TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 6.354.389,79	6.036.670,30 €	317.719,49 €
rilevi accertamenti ed indagini	104.883,55 €	0,00 €	104.883,55 €
Acquisizione e/o occupazione aree e/o immobili	391.472,51 €	391.472,51 €	
Spese Tecniche	167.799,95 €	0,00 €	167.799,95 €
spese per commissioni giudicatrici	10.790,00 €	10.790,00 €	
spese per pubblicità	12.469,59 €	12.469,59 €	
incentivo UTC	72.949,78 €	72.949,78 €	
spese supporto al RUP	67.300,27 €	0,00 €	67.300,27 €
contributi previdenziali	8.302,37 €	0,00 €	8.302,37 €
I.V.A. sui lavori	1.380.365,75 €	1.310.467,46 €	69.898,29 €
I.V.A. spese tecniche 22%	55.740,98 €	19.737,81 €	36.003,17 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.626.464,54 €	7.865.088,31 €	771.907,09 €
somme per prima manutenzione	10.530,86 €	10.530,86 €	
TOTALE PROGETTO	8.636.995,39	7.865.088,31 €	771.907,09 €

3. di precisare che, ai sensi della DGR n. 548 del 10/11/2015, i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e pertanto solo in fase di rendicontazione complessiva dell'intervento, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che, in caso di esito negativo di tale controllo, l'Amministrazione Regionale potrà procedere al recupero delle somme indebitamente erogate o all'applicazione dei tagli finanziari previsti dalla nota COCOF;
4. di liquidare il saldo finale, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 173805 del 18/03/2019, ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 296.889,00 (euro duecentonovantaseimilaottocentottantanove/00)** a favore del Comune di Auletta (SA) C.F/P.I. 00557630654;
5. di accreditare l'importo di **€ 296.889,00 (euro duecentonovantaseimilaottocentottantanove/00)** sul Conto di Tesoreria unica accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno, codice Tesoreria 424, codice Conto di Tesoreria n. 0304753 intestata al Comune di Auletta (SA);

6. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
7. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Auletta (SA) il 95% del costo ammissibile a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 Ob. Sp. 5.1 pari ad € 8.340.106,40;
8. che la somma complessiva di **€ 296.889,00 (euro duecentonovantaseimilaottocentottantanove/00)** sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116;
9. di specificare che la verifica ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamento nei confronti di amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 30/12/2004, n. 311 per progetti co-finanziati dall'Unione Europea, è esclusa per la natura giuridica del beneficiario;
10. di trasmettere il presente atto:
 - a. al Soggetto Attuatore – Comune di Auletta (SA);
 - b. alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro"
11. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

- Michele PALMIERI -