



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Palmieri Michele**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>65</b>	<b>04/10/2022</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Intervento n. 49 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 93 dell'Allegato 1 all'AdP del 12.11.2010, denominato: "Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare - Rione San Giovanni" nel Comune di Torre Orsaia (SA) - CUP:F22J11000220003. Presa d'atto perizia di variante in corso d'opera.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO:**

- a) che al n° 93 dell'elenco allegato 1 all'Accordo di Programma (n°49 nell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012) figura l'intervento denominato "Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare – Rione San Giovanni nel Comune di Torre Orsaia (SA)", importo € 9.500.000,00, Ente proponente: Comune di Torre Orsaia (SA);
- b) che con Decreto n. 50 del 26/07/2012 il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, ha nominato il geom. Carlo Cobucci, Responsabile Unico del Procedimento;
- c) che con Decreto n. 52 del 02/08/2012, del Commissario Straordinario è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola;
- d) che con Ordinanza n. 6 dell'11/02/2014 (pubblicata sul BURC n. 13 del 24/02/2014) il Commissario Straordinario ha, tra l'altro:
  1. individuato il Comune di Torre Orsaia (SA) quale soggetto Attuatore dell'intervento suddetto;
  2. stabilito che il primo acconto, pari al 2,0% dell'importo dei lavori, può essere liquidato all'approvazione del progetto da porre a base di gara;
  3. stabilito che il secondo acconto, pari al 20% della somma spettante, può essere liquidato dopo la consegna dei lavori;
  4. stabilito che ulteriori acconti possono essere liquidati in corrispondenza dell'emissione dei SAL, il cui importo complessivo, non può superare l'85% della somma spettante;
  5. stabilito che il saldo può essere liquidato ad avvenuta emissione del certificato di collaudo;
- e) che con Decreto n. 30 del 23/03/2015 (pubblicato sul BURC n. 22 del 07/04/2015) il Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario Delegato ha erogato al Comune di Torre Orsaia la somma di € 38.838,70 per spese di indagini e consulenza scientifica;
- f) che con Decreto n. 67 del 04/09/2015 (pubblicato sul BURC n. 56 del 21/09/2015) il Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario Straordinario Delegato ha erogato al Comune di Torre Orsaia la somma di € 83.362,90 quale primo acconto pari al 2,0% dell'importo dei lavori;
- g) che con Decreto n. 37 del 19/12/2017 (pubblicato sul BURC n. 10 del 5/2/2018) del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 900.000,00 quale anticipo sul secondo acconto di € 1.682.501,67 (pari al 20 % della somma spettante);
- h) che con Decreto n. 31 del 6/9/2018 (pubblicato sul BURC n. 10 del 5/2/2018) del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 782.501,67 quale saldo sul secondo acconto di € 1.682.501,67
- i) che con Decreto Dirigenziale n. 648 del 18/12/2018 si è provveduto ad ammettere a finanziamento sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Operativo 5.1 – "Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – l'operazione denominata "Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare Rione San Giovanni" CUP: F22J11000220003 – - con beneficiario il Comune di Torre Orsaia (SA) per un importo di € 8.504.159,65
- j) che, in attuazione del richiamato Decreto Dirigenziale n. 648 del 18/12/2018, è stata sottoscritta la Convenzione prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019, per l'importo di € 8.504.159,65 che regola i rapporti tra il ROS e il Beneficiario per la gestione dell'operazione "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta" a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 O.S. 5.1 – Azione 5.1.1;
- k) che con Decreto n. 50 del 21/12/2018 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 1.287.769,78 quale quarto acconto;
- l) che con Decreto n. 63 del 18/07/2019 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 708.062,38 quale quinto acconto;
- m) che con Decreto n. 76 del 28/10/2019 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 1.228.203,28 quale sesto acconto;
- n) che con Decreto n. 15 del 20/20/2020 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 668.225,72 quale settimo acconto;
- o) che con Decreto n. 37 del 08/06/2020 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 1.682.501,67 quale ottavo acconto;

**RILEVATO CHE**

- a. il costo ammissibile, per l'intervento in oggetto, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 è pari ad **€ 8.504.159,65**;
- b. alla data del presente decreto, la somma complessiva liquidata con i Decreti nn. 30 del 23/03/2015, 67 del 01/09/15, 37 del 19/12/17, 31 del 06/09/18, 50 del 21/12/18, 63 del 18/07/19, 76 del 28/10/19 e 15 del 20/2/2020 e 37 del 08/06/2020 è pari ad € 7.379.466,10;
- c. il RUP con nota prot. n. 6827 del 26/10/2017, acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento n. 2017.0723480 del 03/11/2017, ha richiesto il secondo acconto pari al 20% della somma spettante, ed ha trasmesso: - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 16/10/2017 di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'impresa aggiudicataria dei lavori (Co GEN Costruzioni Generali s.n.c.); - il verbale di consegna lavori in data 23/10/2017;
- d. il quadro economico riepilogativo rimodulato in seguito alle risultanze di gara riporta le seguenti voci:

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA**

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 5.029.011,12
Oneri per la sicurezza		€ 285.690,31
Importo spese progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta		€ 81.579,99
Importo di aggiudicazione (al netto di c. cassa ed i.v.a come per legge)		€ 5.396.281,42
<b>D1 - Rilievi, accertamenti e indagini (indagini materiche, geofisiche e relazione geologica)</b>		
		<b>€ 52.229,66</b>
<b>D2 - Acquisizione Aree o immobili + spese</b>		
		<b>€ 161.263,10</b>
<b>D3 - Imprevisti e lavori in economia</b>	<b>5,00%</b>	<b>€ 305.504,01</b>
<b>D4 - Spese per attività di consulenza, tecnico amministrative e di supporto al responsabile del procedimento</b>		
		<b>€ 79.341,00</b>
<b>D5 - Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione definitiva, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle effettive prestazioni che dovranno essere svolte dal personale interno</b>		
		<b>€ 371.446,64</b>
<b>D6 - Spese Commissioni giudicatrici (lavori + servizi)</b>		
		<b>€ 35.000,00</b>
<b>D7 - Spese per pubblicità gara e GURI</b>		
		<b>€ 4.000,00</b>
<b>D8 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, spese ANAC, stampe, contributo LR 9/83, assicurazione RUP e progettisti interni, ....</b>		
		<b>€ 316.437,41</b>
<b>D9 Rimborso oneri di discarica ai sensi della Delibera G.R. n. 508 del 04/10/2011</b>		
		<b>€ 65.434,43</b>
<b>D10 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010)</b>	<b>3,00%</b>	<b>€ 183.302,40</b>
<b>D11 - I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse)</b>		
		<b>€ 1.442.268,38</b>
<b>D12 - Spese di funzionamento della Struttura Commissariale:</b>	<b>1,50%</b>	<b>€ 91.651,20</b>
<b>D) Totale Somme a disposizione della stazione appaltante € 3.107.878,23</b>		
<b>Importo Complessivo del Progetto Esecutivo = A) + B) + D) = € 8.504.159,65</b>		

**CONSIDERATO:**

- a. che, il beneficiario, Comune di Torre Orsaia (SA), con nota prot 5369 del 22.09.2022, trasmette perizia di variante approvata con DGC n. 28 del 28/03/2019 e costituita dai seguenti elaborati amministrativi e tecnici:
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, relazione tecnica di variante, quadro economico riepilogativo, elaborati grafici, computo metrico estimativo di variante, computo metrico estimativo delle migliori, quadro comparativo di progetto, quadro comparativo migliori;

**QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE**

<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza</b>	<b>€ 5 083 101,52</b>	
<b>Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 285 690,31</b>	

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta			€ 5 368 791,83
Importo spese progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta			€ 81 579,99
<b>A</b>	<b>Importo netto dei lavori compreso Oneri sicurezza e spese progettazione esecutiva (al netto di Cassa ed IVA come per legge)</b>		<b>€ 5 450 371,82</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
b.1	Rilievi, accertamenti e indagini (indagini mater., geofisiche e relazione geologica)		€ 52 229,66
b.2	Acquisizione aree o immobili + spese		€ 161 263,10
b.3	Imprevisti e lavori in economia	4,02%	€ 248 204,32
b.4	Spese per attività di consulenza, tecnico amministrativo e di supporto al RUP		€ 79 341,00
b.5	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione definitiva, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle effettive prestazioni che dovranno essere svolte dal personale interno		€ 372 542,93
b.6	Spese commissioni giudicatrici (lavori + servizi)		€ 35 000,00
b.7	Spese per pubblicità, gara e GURI		€ 4 000,00
b.8	Spese per accertamenti di laboratori o e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, spese ANAC, stampe, contributo LR 9/83, assicurazione RUP e progettisti interni, ....		€ 316 437,41
b.9	Rimborso oneri di discarica ai sensi della Delibera G.R. n. 508 del 04/10/2011		€ 65 434,43
b.10	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010)	3%	€ 185 181,76
b.11	I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse) €		€ 1 441 562,34
b.12	Spese di funzionamento della Struttura Commissariale	1,5%	€ 92 590,88
<b>Totale B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>€ 3 053 787,83</b>
<b>Importo Complessivo del Progetto di Variante = A) + B)</b>			<b>€ 8 504 159,65</b>

- b. che la variante in corso d'opera comporta un aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale pari ad € 54.090,40 che trovano copertura alla voce imprevisti del quadro economico rimodulato;
- c. che dalla relazione tecnica allegata emerge quanto segue:
- Nel corso di esecuzione di alcuni pozzi, in particolare pozzi PZ6 e PZ7 è stato necessario utilizzare lamierino in acciaio quale controcamicia a perdere in quanto l'effetto di cavità non consentiva l'esecuzione dei pali di coronamento così come previsto in progetto;
  - Sulla paratia P2, per effetto di smottamenti non previsti, è stato necessario ampliare notevolmente l'area di scavo al fine di consentire adeguate condizioni di sicurezza;
- d. che sussistono le condizioni per poter prendere atto della variante progettuale, in quanto dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c ed art. 149 comma 2;

#### RITENUTO:

- a. di poter prendere atto della perizia di variante approvata con DGC n. 28 del 28/03/2019;
- b. di dover precisare che si darà luogo alla liquidazione dei successivi acconti all'avvenuto inserimento nel sistema di monitoraggio regionale SURF, da parte del beneficiario, delle rendicontazioni delle spese già sostenute a valere sulle risorse erogate con gli acconti già ricevuti;
- c. di dover dare atto, ai sensi della DGR n. 548 del 10/11/2015, che i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e pertanto solo in fase di rendicontazione complessiva dell'intervento, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che, in caso di esito negativo di tale controllo, l'Amministrazione Regionale potrà procedere al recupero delle somme indebitamente erogate o all'applicazione dei tagli finanziari previsti dalla nota COCOF;
- d. di dover dare atto che il cofinanziamento F.E.S.R., in virtù della decisione Comunitaria n. C (2015)8578 dell'01.12.2015, è riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento della U.E.;

- e. di dover precisare che il presente atto non rientra nelle casistiche di applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- il decreto dirigenziale n. 648 del 18/12/2018;
- Convenzione prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017

**DECRETA**

1. di prendere atto della perizia di variante approvata con DGC n. 28 del 28/03/2019;
2. di precisare che si darà luogo alla liquidazione dei successivi acconti all'avvenuto inserimento nel sistema di monitoraggio regionale SURF, da parte del beneficiario, delle rendicontazioni delle spese già sostenute a valere sulle risorse erogate con gli acconti già ricevuti;
3. di dare atto, ai sensi della DGR n. 548 del 10/11/2015, che i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e pertanto solo in fase di rendicontazione complessiva dell'intervento, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che, in caso di esito negativo di tale controllo, l'Amministrazione Regionale potrà procedere al recupero delle somme indebitamente erogate o all'applicazione dei tagli finanziari previsti dalla nota COCOF;
4. di dare atto che il cofinanziamento F.E.S.R., in virtù della decisione Comunitaria n. C (2015)8578 dell'01.12.2015, è riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento della U.E.;
5. di precisare che il presente atto non rientra nelle casistiche di applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Torre Orsaia (SA).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

Il Coordinatore della Struttura  
Direttore Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema  
- Dott. Geol. Michele PALMIERI -